



**FEBRUARY-2025**  
**MONTHLY PROGRESS**  
**REPORT**

**Ghaziabad**  
**Development**  
**Authority**



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना




सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना



सुन्दर नगर आवासीय परियोजना

हमारा संकल्प : एक सुन्दर शहर

# INDEX

| क्र० | अधिकारी का नाम   | विषय                                                                                                                                               | प्रपत्र/पृष्ठ सं० |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | मुख्य अभियन्ता   | अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति                                                                                        | NF-1              |
| 2    | "                | अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति                                                                                          | NF-2              |
| 3    | "                | अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति                                                                                         | NF-3              |
| 4    | "                | अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति                                                                                          | NF-4              |
| 5    | सी०ए०टी०पी०      | निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति                                         | NF-5              |
| 6    | पी०एम०ए०वाई सेल  | निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति                                           | NF-6              |
| 7    | सी०ए०टी०पी०      | प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में                                       | NF-7              |
| 8    | "                | प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में                                       | NF-8              |
| 9    | पी०एम०ए०वाई सेल  | प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या                              | NF-9              |
| 10   | सी०ए०टी०पी०      | प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण                      | NF-10             |
| 11   | मुख्य अभियन्ता   | मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)                                         | NF-11             |
| 12   | सी०ए०टी०पी०      | हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1                                                                                                 | NF-13             |
| 13   | "                | हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2                                                                                                 | NF-14             |
| 14   | "                | इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1                                                                                           | NF-15             |
| 15   | "                | इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2                                                                                           | NF-16             |
| 16   | प्रभारी सम्पत्ति | सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)                                                                                                           | NF-17             |
| 17   | "                | सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्यूनिटी फैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)                             | NF-18             |
| 18   | "                | सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण                                                                                                                  | NF-19             |
| 19   | प्रभारी भू-अर्जन | लैण्ड बैंक                                                                                                                                         | NF-20             |
| 20   | "                | ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया | NF-21             |
| 21   | प्रभारी सम्पत्ति | सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति                                                                                                                       | NF-22             |

| क्र० | अधिकारी का नाम           | विषय                                                                                                                                                                             | प्रपत्र/पृष्ठ सं० |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22.  | सी०ए०टी०पी०              | आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)                                                                                                                  | NF-23             |
| 23.  | "                        | अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही                                                                                                                                          | NF-24             |
| 24.  | "                        | ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही                                                                                                                                     | NF-25             |
| 25.  | "                        | भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही                                                                                                                                        | NF-26             |
| 26.  | "                        | अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति                          | NF-27             |
| 27.  | "                        | निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)                                                                                      | NF-28             |
| 28.  | वित्त नियंत्रक           | वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति                                                                                                                                   | NF-29             |
| 29.  | "                        | विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण                                                                                                                                | NF-30             |
| 30.  | "                        | वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण                                                           | NF-31             |
| 31.  | "                        | निर्माण/विकास का विवरण                                                                                                                                                           | NF-32             |
| 32.  | प्रभारी प्रवर्तन         | अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)                                                                                                                               | NF-33             |
| 33.  | मुख्य अभियन्ता           | प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण                                                                                         | NF-34             |
| 34.  | विशेष कार्याधिकारी (एस०) | अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)                               | NF-35             |
| 35.  | प्रभारी उद्यान           | वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति                                                                                                                                    | NF-36             |
| 36.  | प्रभारी प्रवर्तन         | रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)                                                                                                          | NF-37             |
| 37.  | प्रभारी प्रशासन          | शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण                                                                                                                                               | NF-39             |
| 38.  | विशेष कार्याधिकारी (के)  | 'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण                                                                                                       | NF-40             |
| 39.  | प्रभारी विधि             | माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण                                                                                                   | NF-41             |
| 40.  | मुख्य अभियन्ता           | ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति                                                                                                                                           | NF-45             |
| 41.  | "                        | अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण                                                                            | NF-46             |
| 42.  | "                        | आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा                                               | NF-47             |
| 43.  | प्रभारी सम्पत्ति         | ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटि को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया | NF-48             |

| क्र० | अधिकारी का नाम                                               | विषय                                                                                                                                                                                        | प्रपत्र/पृष्ठ सं० |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44   | मुख्य अभियन्ता                                               | रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)                                                        | NF-50             |
| 45   | प्रभारी प्रवर्तन                                             | Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति | NF-51             |
| 46   | मुख्य अभियन्ता                                               | अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र                        | NF-52             |
| 47   | "                                                            | अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति                                                                                                                                      | NF-53             |
| 48   | सी०ए०टी०पी०                                                  | महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति                                                                                                                                                        | NF-54             |
| 49   | प्रभारी प्रशासन                                              | अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण                                                                                                                      | NF-55             |
| 50   | प्रभारी सम्पत्ति                                             | आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आबंटि का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्तें, रजिस्ट्री आदि)                                                    | NF-56             |
| 51   | वित्त नियंत्रक                                               | अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति                                                                                                                                                    | NF-57             |
| 52   | मुख्य अभियन्ता                                               | विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण                                                                                                    | NF-58             |
| 53   | वित्त नियंत्रक                                               | वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति                                                             | NF-60             |
| 54   | प्रभारी प्रवर्तन                                             | अपार्टमेंट एक्ट कियान्वयन ला मासिक विवरण                                                                                                                                                    | NF-61             |
| 55   | "                                                            | समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण                                                                                                                                        | NF-62             |
| 56   | प्रभारी विधि                                                 | महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक                                                                 | NF-63             |
| 57   | सी०ए०टी०पी०/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल | Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4                                                                                                                                          | NF-65             |
| 58   | सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार/प्रभारी सम्पत्ति                        | एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण                                                                                                                                              | NF-68             |

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति |                    |                   |                         |                               | गत माह तक               |                         |                     |                           | चालू वर्ष के आलोच्य माह में |                |               |                     | आलोच्य माह तक           |                     |                         |                             |                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|         |               | कुल नियोजित EWS भवन                           | कुल आवंटित EWS भवन | कुल पूर्ण EWS भवन | कुल निर्माणाधीन EWS भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित EWS भवन(8*+12*) | आवंटित EWS भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन             | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन (11+15) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1       | 2             | 3                                             | 4                  | 5                 | 6                       | 7                             | 8                       | 9                       | 10                  | 11                        | 12                          | 13             | 14            | 15                  | 16                      | 17                  | 18                      | 19                          | 20                               |
| 1       | Ghaziabad     | 54649                                         | 53020              | 53329             | 0                       | 1629                          | 0                       | 79                      | 0                   | 0                         | 0                           | 0              | 0             | 0                   | 54649                   | 53099               | 53329                   | 0                           | 1550                             |

सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिशाली अभियन्ता  
(तकनीकी)


मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति |                    |                   |                         |                               | गत माह तक               |                         |                     |                           | चालू वर्ष के आलोच्य माह में |                |               |                     | आलोच्य माह तक           |                     |                         |                             |                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|         |               | कुल नियोजित LIG भवन                           | कुल आवंटित LIG भवन | कुल पूर्ण LIG भवन | कुल निर्माणाधीन LIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित LIG भवन(8*+12*) | आवंटित LIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन             | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन (11+15) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1       | 2             | 3                                             | 4                  | 5                 | 6                       | 7                             | 8                       | 9                       | 10                  | 11                        | 12                          | 13             | 14            | 15                  | 16                      | 17                  | 18                      | 19                          | 20                               |
| 1       | Ghaziabad     | 13362                                         | 12349              | 12576             | 0                       | 1013                          | 0                       | 38                      | 0                   | 0                         | 0                           | 0              | 0             | 0                   | 13362                   | 12387               | 12576                   | 0                           | 975                              |



मनोज कुमार उपाध्याय  
सहायक अभियन्ता  
(सकनीन)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसूचि अभियन्ता  
(सकनीन)



मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण -  $8*+12*$  = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति |                    |                   |                         |                                | गत माह तक                |                         |                     |                           | चालू वर्ष के आलोच्य माह में |                |               |                     | आलोच्य माह तक            |                     |                         |                             |                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|         |               | कुल नियोजित MIG भवन                           | कुल आवंटित MIG भवन | कुल पूर्ण MIG भवन | कुल निर्माणाधीन MIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4) | नियोजित MIG भवन (*8+12*) | आवंटित MIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन             | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन (3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन (11+15) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1       | 2             | 3                                             | 4                  | 5                 | 6                       | 7                              | 8                        | 9                       | 10                  | 11                        | 12                          | 13             | 14            | 15                  | 16                       | 17                  | 18                      | 19                          | 20                               |
| 1       | Ghaziabad     | 12717                                         | 10658              | 11633             | 0                       | 2059                           | 0                        | 111                     | 0                   | 0                         | 0                           | 0              | 0             | 0                   | 12717                    | 10769               | 11633                   | 0                           | 1948                             |



सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(राकनीली)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिरासी अभियन्ता  
(तकनीकी)



मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति |                    |                   |                         |                               | गत माह तक               |                         |                     |                           | चालू वर्ष के आलोच्य माह में |                |               |                     | आलोच्य माह तक           |                     |                         |                             |                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|         |               | कुल नियोजित HIG भवन                           | कुल आवंटित HIG भवन | कुल पूर्ण HIG भवन | कुल निर्माणाधीन HIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित HIG भवन(8*+12*) | आवंटित HIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन             | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन (11+15) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1       | 2             | 3                                             | 4                  | 5                 | 6                       | 7                             | 8                       | 9                       | 10                  | 11                        | 12                          | 13             | 14            | 15                  | 16                      | 17                  | 18                      | 19                          | 20                               |
| 1       | Ghaziabad     | 12032                                         | 8778               | 9061              | 0                       | 3254                          | 0                       | 40                      | 0                   | 0                         | 0                           | 0              | 0             | 0                   | 12032                   | 8818                | 9061                    | 0                           | 3214                             |

मनोज कुमार उपाध्याय  
सहायक अभियन्ता  
(संरचनात्मक)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसारी अभियन्ता  
(संरचनात्मक)


मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 4+6\* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6


रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | दि. 01.04.2024 को<br>आवंटन हेतु उपलब्ध<br>कुल भवन | दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति |                                   |                                                          |                                                                |                                                                         |                              |                                                            |                                        |
|---------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |               |                                                   | आलोच्य माह में<br>पूर्ण भवन                     | आलोच्य माह में<br>निर्माणाधीन भवन | चालू वर्ष में<br>आलोच्य माह तक<br>कुल पूर्ण<br>भवन(4+6*) | चालू वर्ष में<br>आलोच्य माह तक<br>कुल निर्माणाधीन<br>भवन(5+7*) | चालू वर्ष में<br>आलोच्य माह तक<br>आवंटन हेतु<br>उपलब्ध कुल भवन<br>(3+6) | आलोच्य माह में<br>आवंटित भवन | चालू वर्ष में<br>आलोच्य माह तक<br>कुल आवंटित<br>भवन(9+10*) | आवंटन हेतु कुल<br>अवशेष भवन (8-<br>10) |
| 1       | 2             | 3                                                 | 4                                               | 5                                 | 6                                                        | 7                                                              | 8                                                                       | 9                            | 10                                                         | 11                                     |
| 1       | Ghaziabad     | 4030                                              | 0                                               | 0                                 | 0                                                        | 6481                                                           | 4030                                                                    | 0                            | 0                                                          | 4030                                   |

  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

  
राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

  
चोहान  
सहायक अभियन्ता

  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर निरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/ आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20/03/2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | दि.<br>01.04.2024 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन | अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति |                                |                                                 |                                                       |                                                              |                           |                                                   |                                 |
|---------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |               |                                                | आलोच्य माह में पूर्ण भवन                      | आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*) | आलोच्य माह में आवंटित भवन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10) |
| 1       | 2             | 3                                              | 4                                             | 5                              | 6                                               | 7                                                     | 8                                                            | 9                         | 10                                                | 11                              |
| 1       | Ghaziabad     | 562                                            | 0                                             | 0                              | 2584                                            | 912                                                   | 3496                                                         | 0                         | 2944                                              | 552                             |

## प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 3\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्रम संख्या | प्राधिकरण का नाम | अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या) | जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) |                                    | जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) |                                    | जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित) |                                    | अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या |                                      | निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या |                                      | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14) | कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15) | कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित) |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |                                                            | आलोच्य माह में                                          | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*) | आलोच्य माह में                                                                      | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*) | आलोच्य माह में                                                                 | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*) | आलोच्य माह में                                     | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*) | आलोच्य माह में                                            | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*) |                                                                    |                                                                        |                                                                                  |
| 1           | 2                | 3                                                          | 4                                                       | 5                                  | 6                                                                                   | 7                                  | 8                                                                              | 9                                  | 10                                                 | 11                                   | 12                                                        | 13                                   | 14                                                                 | 15                                                                     | 16                                                                               |
| 1           | Ghaziabad        | 10850                                                      | 0                                                       | 22.2339                            | 0                                                                                   | 5.005                              | 0                                                                              | 1440                               | 0                                                  | 2056                                 | 0                                                         | 7354                                 | 10850                                                              | 0                                                                      | 0                                                                                |

  
मनोज कुमार नौड  
अवर अभियन्ता

  
राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

  
दोसी चौहान  
सहायक अभियन्ता


  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक

## प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में


उदाहरण - 8\*+12\* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12


रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्रम सं | प्राधिकरण का नाम | निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या |                                    | निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या |                                    | निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या |                                    | प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या |                                     | राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या |                                      | राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या |                                      | स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या |                                      |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|         |                  | आलोच्य माह में                                                                | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*) | आलोच्य माह में                                               | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*) | आलोच्य माह में                                                                    | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*) | आलोच्य माह में                                                             | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*) | आलोच्य माह में                                                                                | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*) | आलोच्य माह में                                                                                          | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*) | आलोच्य माह में                                                                 | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*) |
| 1       | 2                | 3                                                                             | 4                                  | 5                                                            | 6                                  | 7                                                                                 | 8                                  | 9                                                                          | 10                                  | 11                                                                                            | 12                                   | 13                                                                                                      | 14                                   | 15                                                                             | 16                                   |
| 1       | Ghaziabad        | 0                                                                             | 12                                 | 0                                                            | 12                                 | 0                                                                                 | 7354                               | 0                                                                          | 12                                  | 0                                                                                             | 11                                   | 0                                                                                                       | 6481                                 | 0                                                                              | 6481                                 |

  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

  
राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 01.04.2024 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या | आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5) | आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या | आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या | आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8) |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                    | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                       | 7                                                                     | 8                                                           | 9                                                  |
| 1       | Ghaziabad     | 0                                                                    | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                                                       | 0                                                                     | 0                                                           | 0                                                  |

19/03/2025  
विमलेश कुमार  
रजिस्ट्रार


NBL  
निशान्त कुमार  
सहाय अभियंता  
प्रमारी पी0एम0ए0वाई0 सेल

> वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6


रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | निजी विकासकर्ता का नाम | 01.04.2024 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या | आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*) | आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6) | आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या | आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या | आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9) |
|---------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                      | 4                                                                    | 5                                                   | 6                                                                          | 7                                           | 8                                                                      | 9                                                            | 10                                                 |
| 1       | Ghaziabad     | Ghaziabad              | 0                                                                    | 0                                                   | 0                                                                          | 0                                           | 0                                                                      | 0                                                            | 0                                                  |

  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

  
संजय  
सहायक अभियन्ता

  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक


## मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | जनपद का नाम | प्रथम चरण |       |        |                        |               | द्वितीय चरण |       |        |                         |               | अनावंटित रखने का कारण  |                              |                                                    |
|---------|-------------|-----------|-------|--------|------------------------|---------------|-------------|-------|--------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |             | लक्ष्य    | पूर्ण | आवंटित | आवंटन हेतु अवशेष (4-5) | कब्जा प्रदत्त | लक्ष्य      | पूर्ण | आवंटित | आवंटन हेतु अवशेष (9-10) | कब्जा प्रदत्त | भौतिक प्रगति (प्रतिशत) | वित्तीय प्रगति (रु. लाख में) |                                                    |
| 1       | 2           | 3         | 4     | 5      | 6                      | 7             | 8           | 9     | 10     | 11                      | 12            | 13                     | 14                           | 15                                                 |
| 1       | Ghaziabad   | 0         | 0     | 0      | 0                      | 0             | 1504        | 1504  | 1504   | 0                       | 1493          | 100                    | 3474.43                      | आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। |



मनोज कुमार उपाध्याय  
सहायक अभियन्ता  
(सकनीय)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसूची अभियन्ता  
(सकनीय)



मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -I

उदाहरण - 10+11\* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

| क्र.सं. | नगर एवं प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम                         | रेरा में पंजीकरण की संख्या | लाइसेंस निर्गत का दिनांक | डीपीआर अनुमोदन का दिनांक | अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़) | प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़) | ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति           |                                      |                                                                    | ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या | भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति |                        | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि | पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में) |                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|         |                          |                                                 |                            |                          |                          |                           |                                                      | योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़) | आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़) | प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*) |                                                                                               |                                        |                                          | कुल चिन्हित क्षेत्रफल       | कुल अधिसूचित क्षेत्रफल |                                          | वर्तमान वित्तीय वर्ष में          | प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*) |
| 1       | 2                        | 3                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                                                    | 9                                                    | 10                                   | 11                                                                 | 12                                                                                            | 13                                     | 14                                       | 15                          | 16                     | 17                                       | 18                                | 19                                |
| 1       | Ghaziabad                | मेसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि० | UPRERAPRM5538              | 21-05-2005               | 10-07-2009 09-10-2024    | 4196.30                   | 2681.94                                              | 201.90                                               | 0                                    | 184.50                                                             | 3350.00                                                                                       | 10                                     | 26811                                    | 1019.22                     | 1019.22                | 06-06-2022                               | 172.50                            | 3522.72                           |
|         |                          | मेसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०        | UPRERAPRM7375              | 21-05-2005               | 11-05-2011               | 4312.99                   | 684.07                                               | 309.69                                               | 0                                    | 185.913                                                            | 827.65                                                                                        | 9                                      | 21580                                    | 373.43                      | 0                      | 30-06-2016                               | 0.00                              | 965.25                            |

2

*Manoj*  
मनीज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

*ram*  
राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

*Shaw*  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

*Arvind*  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर निर्माता

## हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-03-2025

| क्र.सं. | नगर एवम प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम                         | डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि ) प्रतिशत में |             |                       |                |                                      |                             |       | ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य) |         |        |               | प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में) | डेवलपमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन) |              | वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन) |              | आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष ) |              |                |              |                |              | परफॉर्मेंस गारंटी      |                           | आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा,अन्य वर्ग हेतु) |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                 | सड़क                                                                                                                                                                     | वाटर सप्लाई | सीवरेज / सेप्टिक टैंक | आंतरिक ड्रेनेज | विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा ) | कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण |       | सड़क                                                                                   | ड्रेनेज | सीवरेज | विधुत आपूर्ति |                                                            | दुर्बल आय वर्ग                          | अल्प आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग                                           | अल्प आय वर्ग | पूर्ण                                                 |              | प्रगति         |              | आवंटित         |              | बंधक भूमि का क्षेत्रफल | अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल |                                                                                              |
|         |                          |                                                 |                                                                                                                                                                          |             |                       |                |                                      | क्षेत्रफल                   | भौतिक |                                                                                        |         |        |               |                                                            |                                         |              |                                                          |              | दुर्बल आय वर्ग                                        | अल्प आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग |                        |                           |                                                                                              |
| 1       | 2                        | 3                                               | 4                                                                                                                                                                        | 5           | 6                     | 7              | 8                                    | 9                           | 10    | 11                                                                                     | 12      | 13     | 14            | 15                                                         | 16                                      | 17           | 18                                                       | 19           | 20                                                    | 21           | 22             | 23           | 24             | 25           | 26                     | 27                        | 28                                                                                           |
| 1       | Ghaziabad                | मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि० | 50                                                                                                                                                                       | 46          | 53                    | 50             | 46                                   | 593                         | 28    | 10                                                                                     | 8       | 10     | 15            | 2120                                                       | 13137                                   | 13137        | 8330                                                     | 8330         | 1008                                                  | 932          | 252            | 248          | 648            | 517          | 373.93                 | 0                         | 5450                                                                                         |
|         |                          | मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०        | 15                                                                                                                                                                       | 10          | 15                    | 15             | 10                                   | 684                         | 0     | 15                                                                                     | 7       | 4      | 8             | 0                                                          | 2466                                    | 2466         | 384                                                      | 384          | 0                                                     | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 119.74                 | 0                         | 146                                                                                          |

2

मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

20

राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर निरीक्षक

## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4\* = आलोच्य माह का कालम 3+ पिछले माह का कालम 4

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-03-2025

| क्र.सं. | नगर एवं प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम                                                                | रेरा में पंजीकरण की संख्या     | लाइसेंस निर्गत का दिनांक | डीपीआर अनुमोदन का दिनांक | अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़) | प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़) | ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति    |                                                    | ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत 10 प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या | भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति |                        | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि | पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)                               |                                                                 |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                                                        |                                |                          |                          |                           |                                                      | योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि | प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) |                                                                                               |                                        |                                          | कुल चिन्हित क्षेत्रफल       | कुल अधिसूचित क्षेत्रफल |                                          | वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में) | प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में) |
| 1       | 2                        | 3                                                                                      | 4                              | 5                        | 6                        | 7                         | 8                                                    | 9                                             | 10                                                 | 11                                                                                            | 12                                     | 13                                       | 14                          | 15                     | 16                                       | 17                                                              | 18                                                              |
| 1       | Ghaziabad                | मैसर्स क्रासिंग इफ्रा प्रा0 लि0                                                        | UPREARPRJ6661<br>UPREARPRJ6375 | 29/05/2006               | 3/2/2007                 | 360                       | 258.86                                               | 29.4                                          | 9.25                                               | 316                                                                                           | 0                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 10/12/2013                               | 0                                                               | 1261.5                                                          |
|         |                          | मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इफ्रा प्रा0 लि0                                                 | UPREARPRJ5463<br>& OTHER       | 29-05-2006               | 5/9/2007                 | 99.75                     | 99.75                                                | 0                                             | 0                                                  | 99.75                                                                                         | 0                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 14/09/2015                               | 0                                                               | 371.38                                                          |
|         |                          | मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0                                                      | UPREARPRJ1498&<br>OTHER        | 29-05-2006               | 15.09.2006               | 184.69                    | 184.69                                               | 8.65                                          | 8.65                                               | 1                                                                                             | 1                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 07/10/2013<br>12/06/2021                 | 0                                                               | 487.08                                                          |
|         |                          | मै0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर मै0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम) | UPREARPRJ3055&<br>OTHER        | 9/12/2008                | 30.10.2013               | 117.68                    | 77.28                                                | 0.46                                          | 0.2496                                             | 77.28                                                                                         | 1                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 10/12/2013<br>12/06/2021                 | 0                                                               | 239.46                                                          |
|         |                          | मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0                                                   | UPREARPRJ5719&<br>OTHER        | 29-05-2006               | 13-02-2007               | 300                       | 210                                                  | 3.48                                          | 0                                                  | 226.5                                                                                         | 0                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 30/09/2011<br>11/06/2018                 | 0                                                               | 454.4                                                           |
|         |                          | मैसर्स सामग कंस0 लि0                                                                   | UPREARPRJ3882&<br>OTHER        | 29-05-2006               | 23-02-2007               | 72.9                      | 68.88                                                | 0.41                                          | 0                                                  | 72.9                                                                                          | 0                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 27/11/2015                               | 0                                                               | 400.00                                                          |
|         |                          | मैसर्स लैंडकाप्ट डेवेलपर्स प्रा0 लि0                                                   | UPREARPRJ5633&<br>OTHER        | 29-11-2006               | 22-10-2007               | 91.6                      | 70                                                   | 5.66                                          | 0.3158                                             | 79.75                                                                                         | 0                                      | 0                                        | 0                           | 0                      | 8/12/2020                                | 0                                                               | 480.30                                                          |

मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

राम कुमार  
सहायक अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर निर्माण

## इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19-03-2025

| क्र.सं. | नगर एवम प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम                                                               | डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि ) प्रतिशत में |             |                       |                |                                      |                             |       | ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य) |         |        |               |                | प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में) | डेवलपमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन) |                |              |                | वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन) |                |              |                | आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष ) |                        |                           |       |  |  | परफॉर्मेंस गारंटी |  | आलोच्य माह तक कुल निर्मित /विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु ) |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|--|--|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                                                       | सड़क                                                                                                                                                                     | वाटर सप्लाई | सीवरेज / सेफ्टिक टैंक | आंतरिक ड्रेनेज | विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा ) | कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण |       | सड़क                                                                                   | ड्रेनेज | सीवरेज | विधुत आपूर्ति | दुर्बल आय वर्ग |                                                            | अल्प आय वर्ग                            | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | पूर्ण          |                                                          | प्रगति         |              | आवंटित         |                                                        | बंधक भूमि का क्षेत्रफल | अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल |       |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                          |             |                       |                |                                      | क्षेत्रफल                   | भौतिक |                                                                                        |         |        |               |                |                                                            |                                         |                |              | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग                                             | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अल्प आय वर्ग                                           |                        |                           |       |  |  |                   |  |                                                                                        |
| 1       | 2                        | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                        | 5           | 6                     | 7              | 8                                    | 9                           | 10    | 11                                                                                     | 12      | 13     | 14            | 15             | 16                                                         | 17                                      | 18             | 19           | 20             | 21                                                       | 22             | 23           | 24             | 25                                                     | 26                     | 27                        | 28    |  |  |                   |  |                                                                                        |
| 1       | Ghaziabad                | मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा० लि०                                                      | 80                                                                                                                                                                       | 63          | 75                    | 75             | 70                                   | 38.58                       | 13    | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 2214                                                       | 2214                                    | 1575           | 1575         | 496            | 468                                                      | 0              | 0            | 496            | 466                                                    | 3080                   | 0                         | 15000 |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा० लि०                                               | 86                                                                                                                                                                       | 63          | 76                    | 87             | 66                                   | 7.05                        | 25    | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 424                                                        | 424                                     | 424            | 424          | 128            | 32                                                       | 0              | 0            | 0              | 0                                                      | 3080                   | 0                         | 2960  |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मैसर्स अग्रवाल एसो० प्रमोटर्स लि०                                                     | 100                                                                                                                                                                      | 100         | 100                   | 100            | 100                                  | 8.02                        | 15    | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 540                                                        | 540                                     | 522            | 522          | 152            | 240                                                      | 36             | 0            | 152            | 240                                                    | 0                      | 0                         | 1970  |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मै० यूटिलिटी स्टेट्स प्रा०लि० लीड मेम्बर मै० एम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड लि० (कन्सोर्शियम) | 70                                                                                                                                                                       | 80          | 85                    | 85             | 90                                   | 10.38                       | 3     | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 569                                                        | 569                                     | 110            | 110          | 24             | 24                                                       | 110            | 110          | 15             | 15                                                     | 0                      | 0                         | 1093  |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मैसर्स एस० एम० वी० एजेंसीज प्रा० लि०                                                  | 63                                                                                                                                                                       | 48          | 57                    | 57             | 48                                   | 17.10                       | 1     | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 450                                                        | 450                                     | 270            | 270          | 0              | 0                                                        | 264            | 34           | 244            | 272                                                    | 0                      | 0                         | 2100  |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मैसर्स सामग कंस० लि०                                                                  | 96                                                                                                                                                                       | 68          | 55                    | 55             | 62                                   | 2.50                        | 3     | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 360                                                        | 360                                     | 339            | 339          | 0              | 0                                                        | 360            | 360          | 360            | 360                                                    | 0                      | 0                         | 666   |  |  |                   |  |                                                                                        |
|         |                          | मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा० लि०                                                 | 65                                                                                                                                                                       | 83          | 65                    | 65             | 65                                   | 4.30                        | 0     | 0                                                                                      | 0       | 0      | 0             | 0              | 303                                                        | 303                                     | 229            | 229          | 167            | 74                                                       | 0              | 0            | 224            | 1160                                                   | 0                      | 0                         | 2295  |  |  |                   |  |                                                                                        |

मनीज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता

राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर आयोजक

## सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

| रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2025 |               |                                                         |                                                      |                                                                      |                                                             |                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                    |                                         |                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| क्र.सं.                                                   | अभिकरण का नाम | दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या) | आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*) | आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*) | आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7) | आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण |                                         | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10) | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में) (क्रमिक योग) |
|                                                           |               |                                                         |                                                      |                                                                      |                                                             |                                                                              |                                                                   |                                            | संख्या(9+10*)                                                      | प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में) |                                              |                                                                 |
| 1                                                         | 2             | 3                                                       | 4                                                    | 5                                                                    | 6                                                           | 7                                                                            | 8                                                                 | 9                                          | 10                                                                 | 11                                      | 12                                           | 13                                                              |
| 1                                                         | Ghaziabad     | 250                                                     | 0                                                    | 47                                                                   | 3.00                                                        | 3.00                                                                         | 137                                                               | 32                                         | 64                                                                 | 13933.53                                | 73                                           | 16342.19                                                        |

(प्रभात कुमार)  
वरिष्ठ सहायक  
जी० डी० ए०

सुरजीत  
सो. अ. / स० प्रमारी (सम्पत्ति)

विशेष कार्यविधि


## सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्युनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या) | आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*) | आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या)(6+7*) | आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7) | आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण |                                         | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10) | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में) |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |               |                                                       |                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                                  |                                                                   |                                            | संख्या (9+10*)                                                     | प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में) |                                              |                                                    |
| 1       | 2             | 3                                                     | 4                                                  | 5                                                                         | 6                                                         | 7                                                                                | 8                                                                 | 9                                          | 10                                                                 | 11                                      | 12                                           | 13                                                 |
| 1       | Ghaziabad     | 269                                                   | 6                                                  | 31                                                                        | 0.00                                                      | 0.00                                                                             | 300                                                               | 20                                         | 39                                                                 | 16070.09                                | 261                                          | 50878.89                                           |

  
वरिष्ठ निरीक्षक  
जी००५१०३१०

  
(कनिष्ठा कौशिक)  
जी००५१०३१०/प्रभारी-नगरसायिक

## सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)                                                                                |                                |                                               |                                | अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी)<br>(प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक) | कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या | वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख) |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |               | सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है |                                | सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है |                                |                                                                                                  |                                                             |                                                                       |                                                                        |
|         |               | प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)                                                                                           | आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या) | प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)            | आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या) |                                                                                                  |                                                             |                                                                       |                                                                        |
| 1       | 2             | 3                                                                                                                            | 4                              | 5                                             | 6                              | 7                                                                                                | 8                                                           | 9                                                                     | 10                                                                     |
| 1       | Ghaziabad     | 4926                                                                                                                         | 4926                           | 6984                                          | 6312                           | 395                                                                                              | 11633                                                       | 631                                                                   | 1420.27                                                                |

11/03/2025  
वर्तमान  
आलोच्य माह

11/03/2025  
वर्तमान  
आलोच्य माह

11/03/2025  
वर्तमान  
आलोच्य माह

## लैण्ड बैंक


उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025


| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | दिनांक 01.04.2024 की स्थिति                                     |                                       |                             |                            |                                  |                             |                                             | वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)      |                                                 |                                             |                                            |                                                    |                                          |                                           | अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में) | नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में) | विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में) |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |               | समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में) | कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में) | नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) | विकसित भूमि (हेक्टेयर में) | विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में) | विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में) | नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5) | आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में) | आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में) | नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर | आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) | आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*) | आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में) | आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में) |                                                                       |                                                                 |                                                 |                                                    |
| 1       | 2             | 3                                                               | 4                                     | 5                           | 6                          | 7                                | 8                           | 9                                           | 10                                                                            | 11                                              | 12                                          | 13                                         | 14                                                 | 15                                       | 16                                        | 17                                                                    | 18                                                              | 19                                              | 20                                                 |
| 1       | Ghaziabad     | 3899.13                                                         | 3807.24                               | 3673.46                     | 3413.45                    | 2099.88                          | 1959.46                     | 133.78                                      | 0.00                                                                          | 0.00                                            | 133.78                                      | 0.00                                       | 0.00                                               | 0.00                                     | 0.00                                      | 0.00                                                                  | 91.89                                                           | 133.78                                          | 393.79                                             |

  
सचिन तोमर  
लेखपाल

  
अमित कसाना  
अमीन



  
रवि सनापाते

  
सुशील कुमार चौबे  
(प्रमारी भू-अर्जन)

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या | भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया | भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/ सामुदायिक सुविधा/अन्य) | चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या | चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                    | 4                              | 5                                                  | 6                                                                                        | 7                                                          | 8                                                                                         |
| 1       | Ghaziabad     | सिहानी ख0 सं0 195 मि                 | 3326.65                        | नंदग्राम आवासीय योजना                              | अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन                                                                  | 0                                                          | 0.00                                                                                      |
|         |               | सद्दीकनगर ख0 सं0 1013 , 1014         | 208.00                         | राज नगर एक्सटेंशन                                  | पुस्ता रोड                                                                               | 0                                                          | 0.00                                                                                      |

  
सचिन तोमर  
लेखपाल

  
अनिल क.सिंह  
अमीन

  
ज.क.सिंह  
अमीन

  
प.क.सिंह  
अमीन

  
प.क.सिंह  
अमीन

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2025

| क्र.सं. | प्राधिकरण का नाम | दिनांक 31.03.2024 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक प्राप्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4) | सिटीजन चार्टर में निर्धारित समयावधि (दिनो मे) | आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या | आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8) | आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9) | निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                | 3                                                            | 4                                                     | 5                                                             | 6                                             | 7                                                              | 8                                                                     | 9                                                         | 10                                                              | 11                                                |
| 1       | Ghaziabad        | 1690                                                         | 485                                                   | 2175                                                          | 60                                            | 138                                                            | 0                                                                     | 1093                                                      | 2037                                                            | Nil                                               |

  
प्रकाश कुमार  
वरिष्ठ सहायक  
जीएडीओ

  
सुरज कुमार  
सो ऑफिस/सो प्रमोटी (सम्पत्ति)

  
अनिल कुमार  
विशेष जर्नल

## आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन      |                     |                | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         |               |                                                    |                                            |                                                            |                                                                  |                               |                                                      |                                                      |                                                            | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक |                                               |
| 1       | 2             | 3                                                  | 4                                          | 5                                                          | 6                                                                | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                         | 11                | 12                  | 13             | 14                                            |
| 1       | Ghaziabad     | 861                                                | 119                                        | 1527                                                       | 2388                                                             | 113                           | 1358                                                 | 1018                                                 | 12                                                         | 0                 | 0                   | 0              | Nil                                           |

PR  
17/3/25

17/3/28

17/3/28

19/03/25  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

17/3/25

## अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन      |                     |                | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         |               |                                                      |                                            |                                                              |                                                                  |                               |                                                      |                                                      |                                                            | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक |                                               |
| 1       | 2             | 3                                                    | 4                                          | 5                                                            | 6                                                                | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                         | 11                | 12                  | 13             | 14                                            |
| 1       | Ghaziabad     | 332                                                  | 15                                         | 309                                                          | 641                                                              | 11                            | 104                                                  | 531                                                  | 6                                                          | 0                 | 0                   | 0              | Nil                                           |

Rf

17/3/25

17/3/25

17/3/25

19/03/25  
वीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

32

## ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन      |                     |                | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         |               |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                  |                               |                                                      |                                                      |                                                            | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक |                                               |
| 1       | 2             | 3                                                         | 4                                          | 5                                                                 | 6                                                                | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                         | 11                | 12                  | 13             | 14                                            |
| 1       | Ghaziabad     | 75                                                        | 5                                          | 37                                                                | 112                                                              | 2                             | 17                                                   | 94                                                   | 1                                                          | 0                 | 0                   | 0              | Nil                                           |

17/3/25

17/3/25

17/3/25

19/03/25  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

17/3/25

## भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन      |                     |                | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|         |               |                                                        |                                            |                                                                |                                                                  |                               |                                                      |                                                      |                                                            | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक |                                               |
| 1       | 2             | 3                                                      | 4                                          | 5                                                              | 6                                                                | 7                             | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                         | 11                | 12                  | 13             | 14                                            |
| 1       | Ghaziabad     | 56                                                     | 2                                          | 21                                                             | 77                                                               | 2                             | 3                                                    | 73                                                   | 1                                                          | 0                 | 0                   | 0              | Nil                                           |

RE  
17/3/25

17/3/25

17/3/25

19/03/25  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

92 sek

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.31.03.2024 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*) | आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*) | निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                   | 5                                                                | 6                                                              | 7                                                        | 8                                                              | 9                                           |
| 1       | Ghaziabad     | 1565                                                                                                                                                                     | 106                                                                                 | 1219                                                             | 2784                                                           | 109                                                      | 2780                                                           | 4                                           |

12/3/25

17/3/25

17/3/25

19/03/25  
दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

17/3/25

**निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण**  
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण -  $6+7^* =$  आलोच्य माह का कालम 6+पिछले माह का कालम 7

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | दि.31.03.2024 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है) | दि.31.03.2024 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र | दि.31.03.2024 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति |                                                         |                                                                                    |                                          |                                                              |                                                   |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         |               |                                                                               |                                                |                                                                   | आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र                                        | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*) | आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7) | आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*) | पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10) |
| 1       | 2             | 3                                                                             | 4                                              | 5                                                                 | 6                                                                       | 7                                                       | 8                                                                                  | 9                                        | 10                                                           | 11                                                |
| 1       | Ghaziabad     | 2634                                                                          | 258                                            | 2376                                                              | 15                                                                      | 80                                                      | 2456                                                                               | 7                                        | 13                                                           | 2443                                              |

*[Signature]*  
17/3/25

*[Signature]*  
12/3/25

*[Signature]*  
17/3/25

*[Signature]*  
19/03/25

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता

### वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2024 को संचित धनराशि (रू.लाख) |          |       |      |                   | चालु वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख) | चालु वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*) | विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख) | चालु वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख) | अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100) |
|---------|---------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |               | बचत खाता                            | एफ.डी.   | निवेश | अन्य | कुल योग (3+4+5+6) |                                                       |                                                                |                                                             |                                                         |                                                                |                                                              |
| 1       | 2             | 3                                   | 4        | 5     | 6    | 7                 | 8                                                     | 9                                                              | 10                                                          | 11                                                      | 12                                                             | 13                                                           |
| 1       | Ghaziabad     | 31715.37                            | 47741.00 | 0.00  | 0.00 | 79456.37          | 9272.33                                               | 108766.31                                                      | 70507.22                                                    | 154.26                                                  | 11641.89                                                       | 10.70                                                        |

वित्त नियंत्रक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

## विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025

| रिपोर्टिंग मोह: Feb, 2025...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025 |               |                                    |                                              |                                              |                                                  |                                              |                                                  |                                              |                                                  |                                                    |                                              |                                                         |                                              |                                                  |                                              |                                                  |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| क्र.सं.                                                     | अधिकरण का नाम | बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख) | बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(रु० लाख) | सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)                    |                                                  | शमन (रु० लाख)                                |                                                  | स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)       |                                                  | भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)    |                                              | विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा वटरमेंट चार्जिंग ;रु० लाख |                                              | अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)      |                                              | कुल अर्जित आय (रु० लाख)                          |                                              |                                                  |
|                                                             |               |                                    |                                              | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि        | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि |
|                                                             |               |                                    |                                              | 5                                            | 6                                                | 7                                            | 8                                                | 9                                            | 10                                               | 11                                                 | 12                                           | 13                                                      | 14                                           | 15                                               | 16                                           | 17                                               | 18                                           | 19                                               |
| 1                                                           | 2             | 3                                  | 4                                            | 5                                            | 6                                                | 7                                            | 8                                                | 9                                            | 10                                               | 11                                                 | 12                                           | 13                                                      | 14                                           | 15                                               | 16                                           | 17                                               | 18                                           | 19                                               |
| 1                                                           | Ghaziabad     | 40024.65                           | 129448.00                                    | 24010.98                                     | 27602.31                                         | 3496.59                                      | 3472.12                                          | 0.00                                         | 3413.00                                          | 31.12.2016                                         | 0.12                                         | 0.00                                                    | 10156.35                                     | 21307.92                                         | 32843.18                                     | 52970.96                                         | 70507.22                                     | 108766.31                                        |

वित्त नियंत्रक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | अवस्थापना मद में 31.03.2024 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख) | स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है | वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख) | वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख) |         |             |                   |              | कुल धनराशि (लाख में) (3+10) | कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में) | व्यय (लाख में)           |                               | कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                                                        |                                                          |                                                                            | स्टैम्प ड्यूटी                                                                                             | शमन     | विकास शुल्क | भू-उपयोग परिवर्तन | योग(6+7+8+9) |                             |                                                                                          | आलोच्य माह में (लाख में) | आलोच्य माह के अंत तक (13+14*) |                                                                         |
| 1       | 2             | 3                                                      | 4                                                        | 5                                                                          | 6                                                                                                          | 7       | 8           | 9                 | 10           | 11                          | 12                                                                                       | 13                       | 14                            | 15                                                                      |
| 1       | Ghaziabad     | 37871.14                                               | 31.12.2016                                               | 3413.00                                                                    | 3071.91                                                                                                    | 1736.06 | 23041.83    | 0                 | 27849.80     | 65720.94                    | 25251.00                                                                                 | 72.90                    | 3326.6799999                  | 40469.94                                                                |

वित्त नियंत्रक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

## निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 में<br>बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में) | रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू.<br>लाख में)(4+5*) | बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि<br>(प्रतिशत में) (5*100)/3) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                         | 4                                     | 5                                                      | 6                                                            |
| 1       | Ghaziabad     | 28450.00                                                                  | 1111.09                               | 10887.82                                               | 38.27                                                        |

विस्तृत विवरण  
गजियाबाद विभाग प्राधिकरण  
गजियाबाद

## अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12\* = आलोच्य माह का कैलम 11+पिछले माह का कैलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर  |                                                      |                                                          |                                  | वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी कार्यवाही की प्रगति |                                                           |                                                    |                                                               |                                    |                                                          |                                                    |                                                |                                     |                                          |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|         |               | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक चिन्हित अवैध निर्माण | प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक निस्तारित अवैध निर्माण | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण | कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5) | आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण                   | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*) | आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण | कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13) | सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित | सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित |
| 1       | 2             | 3                                                  | 4                                                    | 5                                                        | 6                                | 7                                                   | 8                                                         | 9                                                  | 10                                                            | 11                                 | 12                                                       | 13                                                 | 14                                             | 15                                  | 16                                       |
| 1       | Ghaziabad     | 15752                                              | 5695                                                 | 875                                                      | 10932                            | 5                                                   | 41                                                        | 91                                                 | 637                                                           | 24                                 | 144                                                      | 2                                                  | 10745                                          | 2326/2023<br>2450/2023<br>2408/2023 | 11.08.2023<br>06.10.2023<br>08.11.2023   |

मनोज कुमार गौड़  
अवर अभियन्ता  
प्रवर्तन नोडल

अनुज कुमार  
सहायक अभियन्ता

## प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिह्नित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में) | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या | आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या | अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*) | आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*) | अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2024 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11) |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                              | 4                                                                | 5                                                                   | 6                                                                                               | 7                                                     | 8                                                                                    | 9                                                                              | 10                                                                          | 11                                                                       | 12                                                                                  |
| 1       | Ghaziabad     | 109.6653                                                                                       | 123                                                              | 0                                                                   | 123                                                                                             | 0                                                     | 26                                                                                   | 74.25                                                                          | 0.00                                                                        | 0.00                                                                     | 0.00                                                                                |

Kamal  
19/03/25  
J.E

कमलदीप  
आवर अभियन्ता



सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(नकली)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसासी अभियन्ता  
(नकली)



मानदेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता


## अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया | प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या) | प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या) |               |     | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक) |                 |                               |                  |                      | चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय घनराशि |                              | विकास कार्यों की प्रगति  |                       | कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरूद्ध अधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में) |
|---------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                                                |                                                                       | भू-उपयोग परिवर्तन                                                         |               | योग |                                           | अनुमोदित (संख्या)                                                   | निरस्त (संख्या) | कुल निस्तारित (संख्या) (9+10) | कार्यवाही स्तर   |                      | आलोच्य माह तक प्राप्त (रू. लाख)                     | आलोच्य माह तक व्यय (रू. लाख) | प्रारम्भ कालोनिया संख्या | पूर्ण कालोनिया संख्या |                                                                                                             |
|         |               |                                                |                                                                       | बिना (संख्या)                                                             | सहित (संख्या) | 5+6 |                                           |                                                                     |                 |                               | प्राधिकरण संख्या | संदर्भित शासन संख्या |                                                     |                              |                          |                       |                                                                                                             |
| 1       | 2             | 3                                              | 4                                                                     | 5                                                                         | 6             | 7   | 8                                         | 9                                                                   | 10              | 11                            | 12               | 13                   | 14                                                  | 15                           | 16                       | 17                    | 18                                                                                                          |
| 1       | Ghaziabad     | 350                                            | 0                                                                     | 0                                                                         | 0             | 0   | 0                                         | 0                                                                   | 0               | 0                             | 0                | 0                    | 0.00                                                | 0.00                         | 0                        | 0                     | 0                                                                                                           |

  
 मनोज कुमार चौधरी  
 अवर अभियन्ता  
 प्रवर्तन नोडल


  
 अनुज कुमार  
 सहायक अभियन्ता

## वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | पौधे रोपित करने का लक्ष्य<br>(संख्या) | रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या) |                  | कुल योग (4+5) | उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100) |
|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
|         |               |                                       | <08 फुट (उँचाई)                        | ≥ 08 फुट (उँचाई) |               |                                 |
| 1       | 2             | 3                                     | 4                                      | 5                | 6             | 7                               |
| 1       | Ghaziabad     | 150000                                | 130092                                 | 0                | 130092        | 86.73                           |

  
संजीव कुमार  
उद्यान निरीक्षक


  
आलोक रंजन  
प्रभारी उद्यान

## रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2024-25)

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में |                                 |                                | 300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में |                                 |                                | पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण |                                 |                                       | कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) | ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति             |                           |                                     |
|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|         |               | लक्ष्य (संख्या)                | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या) | लक्ष्य (संख्या)                              | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या) | लक्ष्य (संख्या)                                      | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या) |                                  |                                     | नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या) | कैचमेन्ट एरिया (एकड़ में) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) |
| 1       | 2             | 3                              | 4                               | 5                              | 6                                            | 7                               | 8                              | 9                                                    | 10                              | 11                                    | 12                               | 13                                  | 14                                                    | 15                        | 16                                  |
| 1       | Ghaziabad     | 4                              | 0                               | 0                              | 100                                          | 5                               | 32                             | 0.00                                                 | 0.00                            | 0                                     | 261994.16                        | 126668.94                           | 0                                                     | 0.00                      | 0.00                                |

  
मनोज कुमार उपाध्याय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)



  
मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसूचक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या) |                   |                     |                        |               |      | अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या) |              |      |
|---------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|------|---------------------------------------------|--------------|------|
|         |               | हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप               | भू-उपयोग परिवर्तन | अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण | नजूल/इम्पूवमेंट ट्रस्ट | सेवा सम्बन्धी | अन्य | मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ                    | आई.जी.आर.एस. | अन्य |
| 1       | 2             | 3                                         | 4                 | 5                   | 6                      | 7             | 8    | 9                                           | 10           | 11   |
| 1       | Ghaziabad     | 0                                         | 0                 | 0                   | 0                      | 3             | 0    | 7                                           | 458          | 0    |

राज्यक प्रशासकीय प्रशासन  
मा0 वि० प्रा०,  
गाजियाबाद

## प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या | प्राधिकरण/परिषद का दिनांक | प्राप्त आवेदनों की संख्या | निस्तारित आवेदनों की संख्या | निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या |              |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|         |               |                                       |                           |                           |                             | 7 दिनों में                           | 15 दिनों में |
| 1       | 2             | 3                                     | 4                         | 5                         | 6                           | 7                                     | 8            |
| 1       | Ghaziabad     | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                           | 0                                     | 0            |

18/3/25


कनिका चौधरी  
विशेष कार्यकारी  
शांतिनगर गाजियाबाद



## ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | नगर एवं अभिकरण का नाम | नोडल अधिकारी का नाम | डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति | नोडल अधिकारी/ निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण | बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण | दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति | अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा | राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप | ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभुति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान | ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन |
|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | Ghaziabad             | श्री राजकुमार वर्मा | 9                                      | पूर्ण हो चुकी है।                                  | 0                                     | माह अप्रैल 2017 से लागू                                     | 0                                  | पूर्ण हो चुकी है।                      | हाँ                                                                              | 0                                                         |


  
 19-03-25  
 दिग्विजय भारत  
 सहायक प्रोग्रामर  
 गा0 वि0 प्रा0


## अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण


उदाहरण - 6+7\* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या | दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*) | हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या (3-4-7) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 1     | 2             | 3                                                       | 4                                                                            | 5                                                                            | 6                                            | 7                                                                | 8                                               |
| 1       | Ghaziabad     | 29                                                      | 23                                                                           | 0                                                                            | 0                                            | 0                                                                | 6                                               |

  
सुधीर कुमार  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार  
उपाध्यक्ष  
अधिरासी अभियन्ता  
(तकनीकी)



  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5\* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में) | आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त )<br>(रू० करोड़ में) |                                                 | आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के<br>सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू०<br>करोड़ में) |
|---------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                                  | माह में व्यय (रू० करोड़ में)                                                               | मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में)<br>(4+5*) |                                                                                     |
| 1       | 2             | 3                                | 4                                                                                          | 5                                               | 6                                                                                   |
| 1       | Ghaziabad     | 284.50                           | 11.11                                                                                      | 118.34                                          | 17.76                                                                               |


सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसारी अभियन्ता  
(तकनीकी)

मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9\* = आलोच्य माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 9

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2025


| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | योजना का नाम                    | सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) | आवंटन तिथि | कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)                                                                                                       | आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*) |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                               | 4                                               | 5                                    | 6          | 7                                                                                                                                           | 8                                                | 9                                                                      |
| 1       | Ghaziabad     | वैशाली                          | वैशाली                                          | 375                                  | 14.06.2011 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | पटेल नगर                        | आवासीय भूखंड                                    | 170                                  | 02.05.1985 | अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | प्रताप विहार                                    | 78                                   | 24.07.1998 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | एफ-25                                           | 162                                  | 01.04.2006 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई-76                                            | 150                                  | 10.04.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम                   | 209 आवासीय भूखंड                                | 300                                  | 05.08.2010 | विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई-107                                           | 60                                   | 30.08.2007 | रजिस्ट्री की जा रही है।                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई-65                                            | 60                                   | 01.04.2006 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | के ऐ -428                                       | 89.96                                | 10.01.2008 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | संजय नगर                        | एल0 आई0 जी0                                     | 20                                   | 28.05.1997 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                                                                                              | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी       | मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी                       | 29.7                                 | 08.03.2010 | अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रपुरम                       | एन0 के0- 1/536                                  | 236.5                                | 22.05.1990 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई-29 प्लॉट                                      | 162.00                               | 01.04.2006 | समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है                                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रपुरम                       | इंद्रपुरम                                       | 219.91                               | 25.04.2015 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788 | 48 आवासीय भूखंड                                 | 60                                   | 23.07.2013 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | कोयल एन्कलेव                    | ई डब्लू एस 1 बी एच के                           | 583                                  | 27.09.2016 | निर्माणाधीन                                                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | एच -99/1                                        | 41.01                                | 25.04.2013 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | एम -133 प्लॉट                                   | 228.24                               | 25.04.2013 | दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस                                                                                                                | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रपुरम भवन - 1               | ई डब्लू एस                                      | 19.5                                 | 05.01.2012 | धनराशि जमा न करने के कारण                                                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | के ऐ- 380                                       | 90                                   | 15.01.2008 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रपुरम                       | एन के -2/888                                    | 19.5                                 | 02.01.1992 | लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।                                                                                                        | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना               | ई-52                                            | 90                                   | 30.08.2007 | रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | एच - 281                                        | 83.89                                | 28.06.2013 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                          | 1/आर -05                                        | 50.87                                | 16.09.2017 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |


| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | योजना का नाम            | सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) | आवंटन तिथि | कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)                                | आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*) |
|---------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                       | 4                                               | 5                                    | 6          | 7                                                                    | 8                                                | 9                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 2/7                                    | 349                                  | 24.12.1994 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | एन के -2/632ए                                   | 57.08                                | 13.10.2016 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 1/604                                  | 226                                  | 28.11.2014 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नेहरू नगर               | थर्ड एन - 5 ए                                   | 83                                   | 28.06.2013 | धनराशि जमा करने के कारण                                              | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एस के-1/2098 ए, एल आई जी                        | 29.44                                | 20.11.2013 | धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नंदग्राम                | ई डब्लू एस                                      | 18.63                                | 16.11.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | एस के -1/47 ए, एल आई जी                         | 28.9                                 | 23.07.2014 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                  | 1/आर -06                                        | 50.19                                | 16.09.2013 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम           | ई0 डब्लू0 एस0                                   | 31.79                                | 31.12.2009 | अनुबंध न कराये जाने के कारण                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 2/342                                  | 31.79                                | 24.05.1996 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | जी के -4/131/1                                  | 214.26                               | 22.04.2013 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड | एफ-32                                           | 112                                  | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नेहरू नगर               | थर्ड एन -5 डी                                   | 72                                   | 25.04.2013 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 1/812                                  | 110.16                               | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड | एफ-22                                           | 161                                  | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 2/393                                  | 129.8                                | 12.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 1/760                                  | 345.4                                | 02.01.1992 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 2/390                                  | 126.55                               | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम भवन - 35     | इंद्रापुरम भवन - 35                             | 19.5                                 | 18.11.1993 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | इंद्रापुरम भवन - 70                             | 19.5                                 | 18.11.1993 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | विजय नगर                | ई डब्लू एस                                      | 13.52                                | 16.01.1989 | भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटी द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है। | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                  | एल आई जी                                        | 52                                   | 19.11.2012 | देय राशि जमा न करने के कारण                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | एन0 के0- 1/957                                  | 212.8                                | 01.04.2016 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार            | के ऐ -408                                       | 147                                  | 31.07.2004 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | इंद्रापुरम                                      | 349.86                               | 05.11.1989 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना       | मिनी एम् आई जी                                  | 36.07                                | 16.09.2015 | भवन निर्माणाधीन है                                                   | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | कोशाम्बी                | एच0 आई0 जी0                                     | 113.84                               | 20.01.2017 | देय राशि जमा न करने के कारण                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड | ई-4                                             | 162                                  | 01.04.2006 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड | ई-71                                            | 90                                   | 10.03.2005 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | ई0 डब्लू0 एस0                                   | 19.5                                 | 18.11.1993 | देय राशि जमा न करने के कारण                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | राजेंद्र नगर            | 560 ई डब्लू एस                                  | 35.6                                 | 25.06.2009 | 274 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड | ई-71                                            | 90                                   | 10.03.2005 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                  | एन0 पी0 - 01                                    | 140.25                               | 27.09.2014 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम भवन - 7      | ई डब्लू एस                                      | 19.5                                 | 01.8.1992  | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम              | एन0 के0- 1/460                                  | 28.9                                 | 23.07.2014 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम              | एन0 के0- 2/412                                  | 206.43                               | 05.10.1990 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम भवन - 30     | ई डब्लू एस                                      | 19.5                                 | 18.11.1993 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                       | 0                                                | 0                                                                      |

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | योजना का नाम                  | सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) | आवंटन तिथि | कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)                                                                                                   | आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*) |
|---------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                             | 4                                               | 5                                    | 6          | 7                                                                                                                                       | 8                                                | 9                                                                      |
|         |               | कोयल एन्क्लेव योजना           | 2 बी एच के                                      | 19.5                                 | 18.11.1993 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | कोयल एन्क्लेव योजना           | 2 बी एच के                                      | 19.5                                 | 27.09.2016 | निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                  | के ऐ- 367                                       | 112.5                                | 31.07.2004 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | मिनी एम् आई जी                                  | 48.88                                | 16.09.2015 | भवन निर्माणाधीन है                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                        | एन0 पी - 16                                     | 140.25                               | 21.11.2012 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम                 | ई डब्लू एस                                      | 31.79                                | 31.12.2009 | 31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                    | एन के -2/888                                    | 19.5                                 | 02.01.1992 | लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नेहरू नगर थर्ड                | एन -5 बी                                        | 72                                   | 06.08.2013 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                        | एम् आई जी 6 भवन                                 | 28.56                                | 22.11.2011 | 02 आवंटी द्वारा कब्जा लिया गया है                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | ई-68                                            | 68                                   | 10.03.2005 | समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना             | एफ -52                                          | 112                                  | 10.07.2004 | रजिस्ट्री हो चुकी है।                                                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | ई-103                                           | 60                                   | 30.08.2007 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | ई-77 60                                         | 60                                   | 22.08.2014 | समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | एफ-10                                           | 171.21                               | 22.08.2014 | समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                    | एन के -2/567                                    | 111.56                               | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-806   | 63 आवासीय भूखंड                                 | 115                                  | 22.08.2014 | मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806 | 125 आवासीय भूखंड                                | 60                                   | 22.08.2014 | मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नंदग्राम                      | ई डब्लू एस                                      | 21                                   | 11.11.2005 | आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना             | मिनी एम्0आई 0जी0                                | 47.23                                | 11.11.2005 | निर्माणाधीन                                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | गोविंदपुरम एच ब्लॉक           | एम् आई जी                                       | 89.96                                | 29.03.1989 | रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण                                                                                                           | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                  | एल-25                                           | 193.75                               | 05.09.2013 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम भवन - 12           | ई डब्लू एस                                      | 19.5                                 | 05.01.2012 | धनराशि जमा न करने के कारण                                                                                                               | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                  | के ऐ -441                                       | 89.96                                | 15.01.2008 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम भवन - 42           | ई डब्लू एस                                      | 19.5                                 | 18.11.1993 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड       | ई-22                                            | 162                                  | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                        | एन0 पी0 - 14                                    | 140.25                               | 08.03.2017 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना           | मधुबन बापूधाम योजना                             | 188.82                               | 18.12.2012 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                    | एन0 के0- 1/383                                  | 349.86                               | 05.11.1989 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | योजना का नाम                    | सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)                              | सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) | आवंटन तिथि | कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)                                                                                                       | आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*) |
|---------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                               | 4                                                                            | 5                                    | 6          | 7                                                                                                                                           | 8                                                | 9                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                      | एन के -1/24                                                                  | 249.17                               | 24.01.1990 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | संजय नगर                        | एल आई जी                                                                     | 22                                   | 28.05.1997 | रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण                                                                                                              | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | नेहरू नगर                       | नेहरू नगर                                                                    | 71.91                                | 25.04.2013 | धनराशि जमा करने के कारण                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम                   | 101 आवासीय भूखंड                                                             | 90                                   | 23.07.2007 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                      | एन के -2/843                                                                 | 19.5                                 | 17.02.1994 | धनराशि जमा करने के कारण                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार                    | एन के -2/584                                                                 | 111.56                               | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-3     | ई-3                                                                          | 162                                  | 01.04.2006 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम                      | एन0 के0- 2/543                                                               | 112                                  | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                      | एन0 के0- 1/582                                                               | 1582                                 | 02.06.1990 | रजिस्ट्री है कब्जा नहीं                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                          | वैशाली                                                                       | 99                                   | 25.07.2016 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम                   | 55 आवासीय भूखंड                                                              | 90                                   | 22.08.2014 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | वैशाली                          | एन पी - 15                                                                   | 140.25                               | 21.11.2012 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788 | 244 आवासीय भूखंड                                                             | 150                                  | 24.07.2013 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | एफ-33                                                                        | 112                                  | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस                                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम                      | एन0 के0- 1/944                                                               | 215.8                                | 22.08.1990 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806    | 50 आवासीय भूखंड                                                              | 300                                  | 22.08.2014 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788 | 295 आवासीय भूखंड                                                             | 112.5                                | 22.08.2014 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                      | ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183 | 69.33                                | 69.33      | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम                   | मिनी एम् आई जी                                                               | 50.28                                | 10.01.2008 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | एफ-50                                                                        | 112                                  | 10.01.2008 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई -72                                                                        | 90                                   | 10.03.2005 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | राजेंदर नगर                     | ई0डब्लू0 एस0                                                                 | 35.6                                 | 25.06.2009 | न्यायालय में वाद विचाराधीन                                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | ई-78                                                                         | 60                                   | 10.07.2004 | रजिस्ट्री हो चुकी है।                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | एफ - 5                                                                       | 171.21                               | 13.09.2010 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड         | एफ - 5                                                                       | 171.21                               | 13.09.2010 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | योजना का नाम                                     | सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन) | सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) | आवंटन तिथि | कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)                                                                                                       | आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*) |
|---------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                | 4                                               | 5                                    | 6          | 7                                                                                                                                           | 8                                                | 9                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम                                       | एन0 के0- 2/550                                  | 111.56                               | 20.02.1993 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंदिरापुरम                                       | एच0 आई0 जी0                                     | 60                                   | 21.04.2007 | देय राशि जमा न करने के कारण                                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                                       | एन0 के0- 1/903                                  | 354                                  | 30.05.1996 | रजिस्ट्री है कब्जा नहीं                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                                       | एन के -2/883                                    | 19.5                                 | 30.05.1996 | रजिस्ट्री है कब्जा नहीं                                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | गोविंदपुरम योजना                                 | गोविंदपुरम योजना                                | 78.88                                | 30.11.2013 | आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-71                     | ई-71                                            | 90                                   | 10.03.2005 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                                       | एन0 के0- 1/878 प्लॉट                            | 249.17                               | 01.04.2016 | आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है                                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड एफ-20                    | एफ-20                                           | 162                                  | 01.04.2006 | रजिस्ट्री हो चुकी है।                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड एफ - 50                  | एफ - 50                                         | 148.35                               | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788                  | 146 आवासीय भूखंड                                | 200                                  | 24.07.2013 | मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी           | एम आई जी                                        | 82.107                               | 07.01.2000 | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी | एम आई जी                                        | 150                                  | 77         | धनराशि जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी                | ई डब्लू एस                                      | 29.7                                 | 28.11.2011 | अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रापुरम                                       | 841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन                           | 29.7                                 | 14.07.2015 | अनुबंध विलेख किया जाना है                                                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-130                    | ई-130                                           | 60                                   | 10.07.2004 | धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी                                                                                                             | 0                                                | 0                                                                      |
|         |               | प्रताप विहार 10 मंजिल                            | बहुमंजिल                                        | 35                                   | 22.08.2014 | प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है                                                                                        | 0                                                | 0                                                                      |

  
 सिताम राय  
 1/10/2017

  
 प्रताप

## आवास एवं शहरी नियोजन विभाग


## रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2024-25 हेतु)


उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | कार्यक्रम का नाम  | रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य | माह की प्रगति | क्रमिक प्रगति(5+6*) | प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष)<br>(6/4*100) | कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से |                 |         |         |            |             |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|
|         |               |                   |                               |               |                     |                                                  | अनुसूचित जाति               | अनुसूचित जनजाति | महिलाएं | विकलांग | अल्पसंख्यक | पिछड़ा वर्ग |
| 1       | 2             | 3                 | 4                             | 5             | 6                   | 7                                                | 8                           | 9               | 10      | 11      | 12         | 13          |
| 1       | Ghaziabad     | रोजगार छतरी योजना | 6000                          | 472           | 2407                | 40.12                                            | 505                         | 50              | 358     | 0       | 121        | 560         |



सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(सकनीली)



मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिरक्षी अभियन्ता  
(तकनीकी)



मानवेंद्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

**Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति**

उदाहरण - 5+6\* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | लक्ष्य (वर्ष 2024-25 तक)((मेगावाट में)) | पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) | चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) | चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*) |
|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                       | 4                                                                | 5                                                                               | 6                                                                                     |
| 1       | Ghaziabad     | 38.00                                   | 2.86                                                             | 0.00                                                                            | 0.00                                                                                  |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


महोपायुक्त  
अवर अभियन्ता  
प्रदर्शन मंडल


अनुप कुमार  
सहायक अभियन्ता


अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है। | कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है। | मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                             |
| 1       | Ghaziabad     | 77                             |                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                  | हाँ                                                                                                           |

  
सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मनोज कुमार जयसवाल  
अधिसूत्री अभियन्ता  
(तकनीकी)

  
मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

## अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण           | ट्रंक सीवर        |                                | ट्रंक ड्रेनेज     |                                | जलापूर्ति                  |                                | ओवर हेड टैंक |                       | उपयोग में न लाये जाने का कारण             |
|---------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|         |               |                                                | कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | कुल संख्या   | उपयोग में लाये जा रहे |                                           |
| 1       | 2             | 3                                              | 4                 | 5                              | 6                 | 7                              | 8                          | 9                              | 10           | 11                    | 12                                        |
| 1       | Ghaziabad     | स्वर्णजयंती पुरम योजना                         | 2243              | क्रियाशील                      | 4000              | क्रियाशील                      | 3037                       | क्रियाशील                      | 1            | 1-                    |                                           |
|         |               | मधुबन बापूधाम योजना                            | 5025              | क्रियाशील                      | 3590              | क्रियाशील                      | 5424                       | क्रियाशील                      | 12           | 12-                   |                                           |
|         |               | तुलसी निकेतन आवासीय योजना                      | 800               | क्रियाशील                      | 800               | क्रियाशील                      | 2700                       | क्रियाशील                      | 1            | 1-                    |                                           |
|         |               | कोयल एन्कलेव                                   | 955               | क्रियाशील                      | 951               | क्रियाशील                      | 1280                       | क्रियाशील                      | 0            | 0-                    |                                           |
|         |               | चिकम्बरपुर योजना                               | 110               | क्रियाशील                      | 110               | क्रियाशील                      | 0                          | क्रियाशील                      | 0            | 0-                    |                                           |
|         |               | इंदिरापुरम आवासीय योजना                        | 20055             | क्रियाशील                      | 30000             | क्रियाशील                      | 68250                      | क्रियाशील                      | 8            | 8-                    |                                           |
|         |               | इंदिराकुंज                                     | 75                | क्रियाशील                      | 70                | क्रियाशील                      | 65                         | अक्रियाशील                     | 0            | 0-                    |                                           |
|         |               | इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना                       | 1550              | क्रियाशील                      | 70                | क्रियाशील                      | 65                         | क्रियाशील                      | 0            | 0                     | योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं। |
|         |               | भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0    | 450               | क्रियाशील                      | 300               | क्रियाशील                      | 1                          | क्रियाशील                      | 1            | 1-                    |                                           |
|         |               | राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य | 8800              | क्रियाशील                      | 2575              | क्रियाशील                      | 0                          | क्रियाशील                      | 0            | 0-                    |                                           |

सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(संवर्धन)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिसारी अभियन्ता  
(संवर्धन)

मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या | महायोजना की अवधि | महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक | महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या | जोनल प्लान की स्थिति |             | भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में) |                                  |                                            |                                    |                                     |                                                                      |                                           |
|---------|---------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |               |                                                |                  |                                  |                                                   | कितने बनने थे        | कितने अवशेष | आलोच्य माह के प्रारम्भ तक कुल लम्बित आवेदन  | आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन | बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या | बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या | बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या | प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13) | शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या |
| 1       | 2             | 3                                              | 4                | 5                                | 6                                                 | 7                    | 8           | 9                                           | 10                               | 11                                         | 12                                 | 13                                  | 14                                                                   | 15                                        |
| 1       | Ghaziabad     | 170                                            | 2021             | 14.07.2005                       | 162                                               | 33                   | 32          | 11                                          | 0                                | 0                                          | 0                                  | 10                                  | 1                                                                    | 1                                         |

देवेन्द्र कुमार  
मानचित्रक  
नियोजन अनुभाग

मानचित्रक

A.P. Singh  
D/M

(H.Usb/3)  
D/M

मानचित्रक

(D/Mam)  
TRILOK  
त्रिलोक कुमार  
मानचित्रक


प्रमुख राज सिंह  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक

## अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025.तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या | विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या | निलम्बित कार्मिकों संख्या | सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि | अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या | दण्डित कार्मिकों की संख्या | सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण                      |                                     |                                    |                        |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |               |                                                                    |                                                            |                           |                                                       |                                          |                            | समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या | अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या | तम्बित वादों की संख्या |
| 1       | 2             | 3                                                                  | 4                                                          | 5                         | 6                                                     | 7                                        | 8                          | 9                                                  | 10                                  | 11                                 | 12                     |
| 1       | Ghaziabad     | 525                                                                | 5                                                          | 5                         | 1. समीर खान, चण्डी<br>2. श्री पंकज, गाली              | 10                                       | 0                          | 40                                                 | 40                                  | 0                                  | 40                     |





विनय कुमार व  
सहायक प्रभारी प्रशास.  
गा0 वि0 प्रा0,  
गाजियाबाद

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | कुल योजनाओं की संख्या | ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या) | सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हों अथवा नहीं में | वेबसाइट का पता      | अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                     | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                                            | 6                   | 7                                                                                                                                                       |
| 1       | Ghaziabad     | 53                    | 53                                                                                                       | हाँ                                                                                                                                                          | www.gdaghaziabad.in | 0                                                                                                                                                       |

*dm*  
18.3.2025

(निदेशक कुल) 53

## अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025 ..


| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हॉ अथवा नहीं में) | गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हॉ अथवा नहीं में) | स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक | वित्तीय वर्ष 2021-22 के सत्यापित बैलेन्स-शीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक | अन्य विवरण |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | Ghaziabad     | हॉ                                                                                                                           | हॉ                                                                                                                       | 29.09.2022                                                                     | 14.10.2022                                                                           | 0          |

पित्त निपत्रक  
गाजियाबाद विभाग प्राधिकरण  
५२, गाजियाबाद

## विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2025

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | परियोजना का नाम | परियोजना का संक्षिप्त विवरण | वित्त पोषण का स्रोत | परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़) | परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़) | परियोजना धनांक में विचलन का कारण | स्वीकृत परियोजना |            | परियोजना की प्रगति  |                     | नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि | अन्य विवरण |
|---------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
|         |               |                 |                             |                     |                                            |                                     |                                  | प्रारम्भ तिथि    | समापन तिथि | भौतिक (प्रतिशत में) | वित्तीय (रू. करोड़) |                               |            |
| 1       | 2             | 3               | 4                           | 5                   | 6                                          | 7                                   | 8                                | 9                | 10         | 11                  | 12                  | 13                            | 14         |
| 1       | Ghaziabad     | 0               | 0                           | 0                   | 0.00                                       | 0.00                                | 0                                | 0                | 0          | 0                   | 0.00                | 0                             | 0          |


सुधीर कुमार पाण्डेय  
सहायक अभियन्ता  
(तकनीकी)

मनोज कुमार उपाध्याय  
अधिशारी अभियन्ता  
(तकनीकी)

मानवेन्द्र कुमार सिंह  
प्र० मुख्य अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण “केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान” की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2025

| क्र.सं. | प्राधिकरण का नाम | दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता (रू० में) | दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में) | अवशेष (3-4) (रू० में) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता (रू० में) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में) | वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7) | कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू० में(5+8) |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | 2                | 3                                                     | 4                                                                           | 5                     | 6                                                         | 7                                                                               | 8                                   | 9                                    |
| 1       | Ghaziabad        | 175614927.00                                          | 175614927.00                                                                | 0                     | 4210014.00                                                | 3935658.00                                                                      | 274356                              | 274356                               |

वित्त नियंत्रक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

## Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्रम सं | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण का नाम | माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या |              | माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या |              | माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या |              | माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या |              | माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या |              | माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या |              | अभ्युक्ति |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         |                                | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण                | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण               | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण                             | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण                          | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण                                        | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/<br>प्राधिकरण                                                 | निजी क्षेत्र |           |
| 1       | 2                              | 3                                      | 4            | 5                                     | 6            | 7                                                   | 8            | 9                                                | 10           | 11                                                             | 12           | 13                                                                      | 14           | 15        |
| 1       | Ghaziabad                      | 0                                      | 0            | 4547                                  | 110740       | 4547                                                | 77398        | 4547                                             | 58760        | 216                                                            | 53720        | 0                                                                       | 35700        | 0         |

*Handwritten signature*  
 राजेश कुमार चौधरी  
 अपर अभियंता  
 प्रवर्तन नोडल

*Handwritten signature*  
 अजुज कुमार  
 सहायक अभियंता

## सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्रम सं | आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम | माह के शुरू में लंबित वाद | माह में दायर वाद | माह में निस्तारित वदों की संख्या | माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष | सबसे पुराने तीन वादों का विवरण                                         |
|---------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                          | 3                         | 4                | 5                                | 6                                | 7                                                                      |
| 1       | Ghaziabad                  | 1                         | 0                | 0                                | 1                                | 1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं० आर०सी० 1/2 सेक्टर-1 वैशाली गाजियाबाद |

*Manish*  
मनीष कुमार गौड़  
अध्यक्ष अभियंता  
प्रवर्तन नोडल

*अनुज*  
अनुज कुमार  
सहायक अभियंता

## महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14\* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| क्रम सं | आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम | नोटिस   |      |       | नोटिस के खिलाफ रिट |      |       | निस्तारित वाद |      |      | लंबित वाद |      |       | दाखिल शपथ पत्र |      |       | लंबित शपथ पत्र |      |      |
|---------|-----------------------------|---------|------|-------|--------------------|------|-------|---------------|------|------|-----------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------|
|         |                             | इलाहबाद | लखनऊ | कुल   | इलाहबाद            | लखनऊ | कुल   | इलाहबाद       | लखनऊ | कुल  | इलाहबाद   | लखनऊ | कुल   | इलाहबाद        | लखनऊ | कुल   | इलाहबाद        | लखनऊ | कुल  |
| 1       | 2                           | 3       | 4    | 5     | 6                  | 7    | 8     | 9             | 10   | 11   | 12        | 13   | 14    | 15             | 16   | 17    | 18             | 19   | 20   |
| 1       | Ghaziabad                   | 70.00   | 0.00 | 70.00 | 70.00              | 0.00 | 70.00 | 7.00          | 0.00 | 7.00 | 63.00     | 0.00 | 63.00 | 55.00          | 0.00 | 55.00 | 8.00           | 0.00 | 8.00 |



शशि भूषण राय  
विधि अधिकारी  
गा०वि०प्रा० गाजियाबाद

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                                  |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       | Execution of Projects                   |                                       |                                             |                                                    |                                   |                                                |                                                                              |                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | Annexure-ID      | District  | City      | Implementing Agency             | Implementing Agency Type | Project Title                                                                                    | Project Sanction Date | Project Cost | Central Assistance Involved | State Share | ULB Share | Beneficiary Share | No of Eligible EWS units | No of Slums involved in the project | Name of Slums involved in the project | Cost Estimates of all Tenders/ Packages | Awarded cost of all tenders/ Packages | Total payment made to constructing agencies | Scheduled completion date of completion of project | Actual Completion Date of project | No of Houses for which Tender has been awarded | No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries | No of Houses for which Tender has been floated/Under Process |
|       |                                                         |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                                  |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       |                                         |                                       |                                             |                                                    |                                   |                                                |                                                                              |                                                              |
| 1     | 2                                                       | 2a               | 3         | 3a        | 3b                              | 3c                       | 4                                                                                                | 5                     | 6            | 7                           | 8           | 9         | 10                | 11                       | 11a                                 | 11b                                   | 12                                      | 13                                    | 14                                          | 15                                                 | 16                                | 16-A                                           | 16-B                                                                         | 16-C                                                         |
| 1     | 7B09800734023N0                                         | 7B09800734001236 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Dev. Authority           | Madhuban Bapudham Pocket-F                                                                       | 2/27/2018             | 13093.00     | 1284.00                     | 856.00      | 9241.00   | 1712.00           | 856                      | 00                                  |                                       | 3878.77                                 | 4654.50                               | 2757.20                                     | 01/10/2020                                         | 0                                 | 856                                            | 856                                                                          | 0                                                            |
| 2     | 09800734053N0                                           | 7B09800734001695 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Dev. Authority           | Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi                        | 9/26/2018             | 3924.31      | 792.00                      | 528.00      | 1548.31   | 1056.00           | 528                      | 00                                  |                                       | 2502.37                                 | 2830.39                               | 249.17                                      | 04/07/2022                                         | 0                                 | 528                                            | 528                                                                          | 0                                                            |
| 3     | 09800734093N0                                           | 7B09800734001701 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Dev. Authority           | Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna                        | 9/26/2018             | 3375.14      | 648.00                      | 432.00      | 1431.14   | 864               | 432                      | 00                                  |                                       | 3000.00                                 | 3388.45                               | 1137.00                                     | 30/09/2021                                         | 0                                 | 432                                            | 432                                                                          | 0                                                            |
| 4     | 09800734133N0                                           | 7B09800734002076 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180                  | 10/30/2018            | 3116.47      | 378.00                      | 252.00      | 1995.07   | 491.40            | 252                      | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 09/07/2021                                         | 0                                 | 252                                            | 252                                                                          | 0                                                            |
| 5     | 09800734143N0                                           | 7B09800734002536 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate                        | 10/30/2018            | 1824.44      | 220.50                      | 147.00      | 1170.29   | 286.65            | 147                      | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 30/10/2022                                         | 0                                 | 147                                            | 147                                                                          | 0                                                            |
| 6     | 09800734153N0                                           | 7B09800734002092 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara                                  | 10/30/2018            | 4140.10      | 477.00                      | 318.00      | 2725      | 620.10            | 318                      | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 07/02/2022                                         | 0                                 | 318                                            | 318                                                                          | 0                                                            |
| 7     | 09800734183N0                                           | 7B09800734002123 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad | 1/30/2019             | 1987.232     | 376.50                      | 251.00      | 870.282   | 489.45            | 251                      | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 31/05/2023                                         | 0                                 | 251                                            | 251                                                                          | 0                                                            |
| 8     | 09800734203N0                                           | 7B09800734002095 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature                           | 1/30/2019             | 5764.908     | 1309.50                     | 873.00      | 1880.058  | 1702.35           | 873                      | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                              | 0                                                                            | 0                                                            |

मनीष कुमार गौड़  
सहायक अभियन्ता


राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

दासी चौहान  
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक


| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                               |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       | Execution of Projects                   |                                       |                                             |                                                    |                                   |                                                | No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries | No of Houses for which Tender has been floated/Under Process |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | Annexure-ID      | District  | City      | Implementing Agency             | Implementing Agency Type | Project Title                                                                                 | Project Sanction Date | Project Cost | Central Assistance involved | State Share | ULB Share | Beneficiary Share | No of Eligible EWS units | No of Slums involved in the project | Name of Slums involved in the project | Cost Estimates of all Tenders/ Packages | Awarded cost of all tenders/ Packages | Total payment made to constructing agencies | Scheduled completion date of completion of project | Actual Completion Date of project | No of Houses for which Tender has been awarded |                                                                              |                                                              |
|       |                                                         |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                               |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       |                                         |                                       |                                             |                                                    |                                   |                                                |                                                                              |                                                              |
| 1     | 2                                                       | 2a               | 3         | 3a        | 3b                              | 3c                       | 4                                                                                             | 5                     | 6            | 7                           | 8           | 9         | 10                | 11                       | 11a                                 | 11b                                   | 12                                      | 13                                    | 14                                          | 15                                                 | 16                                | 16-A                                           | 16-B                                                                         | 16-C                                                         |
| 9     | 09800734213N0                                           | 7B09800734002124 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad                                                      | 1/30/2019             | 7289.03      | 1183.50                     | 789.00      | 3777.98   | 1538.55           | 789/00                   | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 08/03/2022                                         | 0                                 | 789                                            | 789                                                                          | 0                                                            |
| 10    | 09800734223N0                                           | 7B09800734002096 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migasan Atharva Yojna, Ghaziabad | 1/30/2019             | 11712.482    | 1419.00                     | 946.00      | 7502.782  | 1844.70           | 946/00                   | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 09/06/2022                                         | 0                                 | 946                                            | 946                                                                          | 0                                                            |
| 11    | 09800734273N0                                           | 7B09800734002403 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Dev. Authority           | Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar                        | 07/24/2019            | 5987.23      | 720.00                      | 480.00      | 3827.23   | 960.00            | 480/00                   | 00                                  |                                       | 3885.60                                 | 3885.60                               | 379.12                                      | 19/06/2022                                         | 0                                 | 480                                            | 480                                                                          | 0                                                            |
| 12    | 09800734253N0                                           | 7B09800734002442 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad         | 6/28/2019             | 20703.13     | 2239.50                     | 1493.00     | 13999.56  | 2971.07           | 1493/00                  | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 09/09/2021                                         | 0                                 | 1493                                           | 1493                                                                         | 0                                                            |
| 13    | 09800734263N0                                           | 7B09800734002404 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad          | 6/28/2019             | 2875.097     | 468.00                      | 312.00      | 1474.217  | 620.88            | 312/00                   | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 24/03/2024                                         | 0                                 | 312                                            | 312                                                                          | 0                                                            |
| 14    | 09800734243N0                                           | 7B09800734002441 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad         | 6/28/2019             | 20703.13     | 2239.50                     | 1493.00     | 13999.56  | 2971.07           | 1493/00                  | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 09/09/2021                                         | 0                                 | 1493                                           | 1493                                                                         | 0                                                            |
| 15    | 09800734193N0                                           | 7B09800734002094 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar  | 1/30/2019             | 4252.06      | 499.50                      | 333.00      | 2763.55   | 656.01            | 333/00                   | 00                                  |                                       | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                        | 11/12/2021                                         | 0                                 | 333                                            | 333                                                                          | 0                                                            |

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                                   |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       | Execution of Projects                  |                                      |                                             |                                                    |                                   |                                                | No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries | No of Houses for which Tender has been floated/Under Process |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | Annexure-ID      | District  | City      | Implementing Agency             | Implementing Agency Type | Project Title                                                                                     | Project Sanction Date | Project Cost | Central Assistance involved | State Share | ULB Share | Beneficiary Share | No of Eligible EWS units | No of Slums involved in the project | Name of Slums involved in the project | Cost Estimates of all Tenders/Packages | Awarded cost of all tenders/Packages | Total payment made to constructing agencies | Scheduled completion date of completion of project | Actual Completion Date of project | No of Houses for which Tender has been awarded |                                                                              |                                                              |
|       |                                                         |                  |           |           |                                 |                          |                                                                                                   |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       |                                        |                                      |                                             |                                                    |                                   |                                                |                                                                              |                                                              |
| 1     | 2                                                       | 2a               | 3         | 3a        | 3b                              | 3c                       | 4                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                           | 8           | 9         | 10                | 11                       | 11a                                 | 11b                                   | 12                                     | 13                                   | 14                                          | 15                                                 | 16                                | 16-A                                           | 16-B                                                                         | 16-C                                                         |
|       |                                                         |                  |           |           |                                 |                          | & Vill. Saddiq, Ghaziabad                                                                         |                       |              |                             |             |           |                   |                          |                                     |                                       |                                        |                                      |                                             |                                                    |                                   |                                                |                                                                              |                                                              |
| 16    | 09800734283N0                                           | 7B09800734002077 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Pvt Developers           | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad | 8/29/2019             | 1083.766     | 220.50                      | 147.00      | 423.736   | 292.53            | 147                      | 00                                  |                                       | 0.00                                   | 0.00                                 | 0.00                                        | 06/08/2024                                         | 0                                 | 147                                            | 147                                                                          | 0                                                            |
| 17    | 09800734103N0                                           | 7B09800734629580 | Ghaziabad | Ghaziabad | Ghaziabad Development Authority | Dev. Authority           | Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar                       | 9/26/2018             | 15171.38     | 1800.00                     | 1200.00     | 7971.38   | 4200.00           | 1200                     | 00                                  |                                       | 5431.42                                | 6067.98                              | 200.18                                      | 19/06/2022                                         | 0                                 | 1200                                           | 1200                                                                         | 0                                                            |

  
मनोज कुमार गौड  
अवर अभियन्ता

  
राम चन्द्र  
सहायक अभियन्ता

  
मनोज चौहान  
सहायक अभियन्ता

  
अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                                                 |                          | Source of Funds received by implementing agencies |               |                         |                               |                                                 |                                                   |                       | Funds Utilisation (Expenditure Incurred) |                                                    |                  |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                                                   | No of Eligible EWS units | Central Share                                     | State Share   |                         |                               | Interest accrued in the Bank Account of Project | Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22) | Against Central Share | Against State Share                      | Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25) |                  |
|       |                                                         |           |                                                                                                                 |                          |                                                   | Central Grant | UBL/Implementing Agency | Contribution from Beneficiary |                                                 |                                                   |                       |                                          |                                                    |                  |
|       |                                                         |           |                                                                                                                 |                          |                                                   |               |                         | Self                          |                                                 |                                                   |                       |                                          |                                                    | Trough Bank Loan |
| Nos   | Rs. In Lakh                                             |           |                                                                                                                 |                          |                                                   |               |                         |                               |                                                 |                                                   | Rs. In Lakh           |                                          |                                                    |                  |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                                               | 11                       | 17                                                | 18            | 19                      | 20                            | 21                                              | 22                                                | 23                    | 24                                       | 25                                                 | 26               |
| 1     | 7B09800734023N0                                         | Ghaziabad | Madhuban Bapudham Pocket-F                                                                                      | 856                      | 988.20                                            | 658.80        | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 1647.00               | 988.20                                   | 658.80                                             | 1647.00          |
| 2     | 09800734053N0                                           | Ghaziabad | Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi                                       | 528                      | 316.80                                            | 211.20        | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 528.00                | 316.80                                   | 211.20                                             | 528.00           |
| 3     | 09800734093N0                                           | Ghaziabad | Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna                                       | 432                      | 259.00                                            | 173.00        | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 432.00                | 259.00                                   | 173.00                                             | 432.00           |
| 4     | 09800734133N0                                           | Ghaziabad | Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180                                 | 252                      | 297.00                                            | 198.00        | 1542.00                 | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 2037.00               | 284.00                                   | 191.00                                             | 475.00           |
| 5     | 09800734143N0                                           | Ghaziabad | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate                                       | 147                      | 176.40                                            | 117.60        | 764.77                  | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 1058.77               | 176.40                                   | 117.60                                             | 294.00           |
| 6     | 09800734153N0                                           | Ghaziabad | Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara                                                 | 318                      | 190.80                                            | 127.20        | 1304.34                 | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 1622.34               | 127.20                                   | 190.80                                             | 318.00           |
| 7     | 09800734183N0                                           | Ghaziabad | Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad                | 251                      | 150.60                                            | 100.40        | 810.00                  | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 1061.00               | 99.00                                    | 81.00                                              | 180.00           |
| 8     | 09800734203N0                                           | Ghaziabad | Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad | 873                      | 0.00                                              | 0.00          | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                                               | 0.00             |
| 9     | 09800734213N0                                           | Ghaziabad | Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad                     | 789                      | 924.00                                            | 616.00        | 2981.19                 | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 4521.19               | 924.00                                   | 616.00                                             | 1540.00          |
| 10    | 09800734223N0                                           | Ghaziabad | Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad                    | 946                      | 1085.40                                           | 723.61        | 3753.00                 | 0.00                          | 0.00                                            | 0.00                                              | 5562.01               | 1085.40                                  | 723.61                                             | 1809.01          |



## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                                  |                          | Physical progress of construction Dwelling Units |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 |                                                                    | Completion of Dwelling units with infrastructure |                                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                                    | No of Eligible EWS units | Non-Starter Dwelling units (11-33-34)            | Stages of in-progress dwelling units |                    |            |                                                       |                 |                                                   | Dwelling units for which construction completed | Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection | Dwelling units completed with Water Supply       | Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation |  |
|       |                                                         |           |                                                                                                  |                          |                                                  | Ground Level                         | Plinth/ Foundation | Roof Level | Superstructure completed (in case of Multistory only) | Finishing stage | Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32) |                                                 |                                                                    |                                                  |                                                    |  |
|       |                                                         |           |                                                                                                  | Nos                      | Nos                                              |                                      |                    |            |                                                       |                 | Nos                                               | Nos                                             |                                                                    |                                                  |                                                    |  |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                                | 11                       | 27                                               | 28                                   | 29                 | 30         | 31                                                    | 32              | 33                                                | 34                                              | 35                                                                 | 36                                               | 37                                                 |  |
| 1     | 7B09800734023N0                                         | Ghaziabad | Madhuban Bapudham Pocket-F                                                                       | 856                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 0                                                     | 0               | 0                                                 | 856                                             | 0                                                                  | 0                                                | 856                                                |  |
| 2     | 09800734053N0                                           | Ghaziabad | Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi                        | 528                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 0                                                     | 288             | 288                                               | 240                                             | 0                                                                  | 0                                                | 240                                                |  |
| 3     | 09800734093N0                                           | Ghaziabad | Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna                        | 432                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 0                                                     | 0               | 0                                                 | 432                                             | 0                                                                  | 0                                                | 432                                                |  |
| 4     | 09800734133N0                                           | Ghaziabad | Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180                  | 252                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 252                                                   | 0               | 252                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                                | 0                                                  |  |
| 5     | 09800734143N0                                           | Ghaziabad | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate                        | 147                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 147                                                   | 0               | 147                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                                | 0                                                  |  |
| 6     | 09800734153N0                                           | Ghaziabad | Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara                                  | 318                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 318                                                   | 0               | 318                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                                | 0                                                  |  |
| 7     | 09800734183N0                                           | Ghaziabad | Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad | 251                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 251                                                   | 0               | 251                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                                | 0                                                  |  |
| 8     | 09800734203N0                                           | Ghaziabad | Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at                                     | 873                      | 873                                              | 0                                    | 0                  | 0          | 0                                                     | 0               | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                  | 0                                                | 0                                                  |  |

मनोज कुमार गौड़  
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार  
मुख्य नगर नियोजक

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                                                        |                          | Physical progress of construction Dwelling Units |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 | Completion of Dwelling units with infrastructure                   |                                            |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                                                          | No of Eligible EWS units | Non-Starter Dwelling units (11-33-34)            | Stages of in-progress dwelling units |                    |            |                                                       |                 |                                                   | Dwelling units for which construction completed | Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection | Dwelling units completed with Water Supply | Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation |
|       |                                                         |           |                                                                                                                        |                          |                                                  | Ground Level                         | Plinth/ Foundation | Roof Level | Superstructure completed (in case of Multistory only) | Finishing stage | Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32) |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
|       |                                                         |           |                                                                                                                        |                          |                                                  |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
| Nos   | Nos                                                     |           |                                                                                                                        |                          |                                                  |                                      | Nos                | Nos        |                                                       |                 |                                                   |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                                                      | 11                       | 27                                               | 28                                   | 29                 | 30         | 31                                                    | 32              | 33                                                | 34                                              | 35                                                                 | 36                                         | 37                                                 |
|       |                                                         |           | Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad                                                                     |                          |                                                  |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
| 9     | 09800734213N0                                           | Ghaziabad | Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad                            | 789                      | 0                                                | 0                                    | 90                 | 0          | 699                                                   | 0               | 789                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 10    | 09800734223N0                                           | Ghaziabad | Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad                           | 946                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 946                                                   | 0               | 946                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 11    | 09800734273N0                                           | Ghaziabad | Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar                                                 | 480                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 0                                                     | 288             | 288                                               | 192                                             | 0                                                                  | 0                                          | 192                                                |
| 12    | 09800734253N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad                                  | 1493                     | 0                                                | 0                                    | 1493               | 0          | 0                                                     | 0               | 1493                                              | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 13    | 09800734263N0                                           | Ghaziabad | Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad                                   | 312                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 312                                                   | 0               | 312                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 14    | 09800734243N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad                                  | 1493                     | 0                                                | 0                                    | 1493               | 0          | 0                                                     | 0               | 1493                                              | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 15    | 09800734193N0                                           | Ghaziabad | Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad | 333                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 333                                                   | 0               | 333                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |
| 16    | 09800734283N0                                           | Ghaziabad | Construction of 147 DUs under AHP                                                                                      | 147                      | 0                                                | 0                                    | 0                  | 0          | 147                                                   | 0               | 147                                               | 0                                               | 0                                                                  | 0                                          | 0                                                  |


मनीष कुमार गौड  
अभियन्ता

चंद्र  
अभियन्ता


दीप्ती चौहान  
नवायक अभियन्ता

मुरली नगर निगम

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                             |                          | Physical progress of construction Dwelling Units |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 | Completion of Dwelling units with infrastructure                   |                                            |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                               | No of Eligible EWS units | Non-Starter Dwelling units (11-33-34)            | Stages of in-progress dwelling units |                    |            |                                                       |                 |                                                   | Dwelling units for which construction completed | Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection | Dwelling units completed with Water Supply | Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation |
|       |                                                         |           |                                                                             |                          |                                                  | Ground Level                         | Plinth/ Foundation | Roof Level | Superstructure completed (in case of Multistory only) | Finishing stage | Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32) |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
|       |                                                         |           |                                                                             | Nos                      | Nos                                              |                                      |                    |            |                                                       |                 | Nos                                               | Nos                                             |                                                                    |                                            |                                                    |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                           | 11                       | 27                                               | 28                                   | 29                 | 30         | 31                                                    | 32              | 33                                                | 34                                              | 35                                                                 | 36                                         | 37                                                 |
|       |                                                         |           | component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad             |                          |                                                  |                                      |                    |            |                                                       |                 |                                                   |                                                 |                                                                    |                                            |                                                    |
| 17    | 09800734103N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar | 1200                     | 0                                                | 0                                    | 0                  | 36         | 12                                                    | 288             | 336                                               | 864                                             | 0                                                                  | 0                                          | 864                                                |

  
 मनोज कुमार गौड  
 अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता

  
 राम चन्द्र  
 सहायक अभियन्ता

  
 दीप्ती चौहान  
 सहायक अभियन्ता

  
 अरविन्द कुमार  
 मुख्य नगर नियोजक

## Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

रिपोर्टिंग माह: Feb.2025..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                 |                          | Category- wise Allotment of Dwelling units |                  |                  |                       |            |                        |                                               | Gender-wise Allotment of Dwelling units |                     |               |                            | Total number of Dweeling Units Occupied by beneficiaries | Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter | Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number) | Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Cenntal Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                   | No of Eligible EWS units | General                                    | Scheduled Castes | Scheduled Tribes | Other Backword Castes | Minorities | Physically Handicapped | Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43) | In the name of Woman                    | In the name of Male | In Joint name | In the name of Transgender |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                         |           |                                                                                 |                          |                                            |                  |                  |                       |            |                        |                                               |                                         |                     |               |                            |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                               | 11                       | 38                                         | 39               | 40               | 41                    | 42         | 43                     | 44                                            | 45                                      | 46                  | 47            | 48                         | 49                                                       | 50                                                                                                                                        | 51                                                                                     | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 7B09800734023N0                                         | Ghaziabad | Madhuban Bapudham Pocket-F                                                      | 856                      | 428                                        | 180              | 17               | 231                   | 0          | 0                      | 856                                           | 261                                     | 595                 | 0             | 0                          | 00                                                       | Sh. Alok Ranjan M0-9582716810                                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2     | 09800734053N0                                           | Ghaziabad | Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi       | 528                      | 216                                        | 109              | 0                | 131                   | 0          | 17                     | 473                                           | 163                                     | 310                 | 0             | 0                          | 00                                                       | Sh. Alok Ranjan M0-9582716810                                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | 09800734093N0                                           | Ghaziabad | Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna       | 432                      | 159                                        | 109              | 3                | 149                   | 0          | 10                     | 430                                           | 153                                     | 277                 | 0             | 0                          | 00                                                       | Sh. Alok Ranjan M0-9582716810                                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | 09800734133N0                                           | Ghaziabad | Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180 | 252                      | 84                                         | 67               | 0                | 93                    | 0          | 8                      | 252                                           | 91                                      | 161                 | 0             | 0                          | 00                                                       | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5     | 09800734143N0                                           | Ghaziabad | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate       | 147                      | 41                                         | 35               | 1                | 65                    | 0          | 5                      | 147                                           | 42                                      | 105                 | 0             | 0                          | 00                                                       | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | 09800734153N0                                           | Ghaziabad | Construction of 318 DUs                                                         | 318                      | 130                                        | 72               | 1                | 75                    | 0          | 9                      | 287                                           | 90                                      | 197                 | 0             | 0                          | 00                                                       | PVT Developers Sh.                                                                                                                        | 0                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                                                 |                          | Category-wise Allotment of Dwelling units |                  |                  |                       |            |                        |                                               | Gender-wise Allotment of Dwelling units |                     |               |                            | Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries | Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter | Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number) | Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed)<br>Total DUs Allotted < or = Sanctioned<br>DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs<br>Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                                                   | No of Eligible EWS units | General                                   | Scheduled Castes | Scheduled Tribes | Other Backward Castes | Minorities | Physically Handicapped | Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43) | In the name of Woman                    | In the name of Male | In Joint name | In the name of Transgender | Nos                                                      | Nos                                                                                                                                       | Nos                                                                                     | Nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                         |           |                                                                                                                 | Nos                      |                                           |                  |                  |                       |            |                        |                                               |                                         |                     |               |                            |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                                               | 11                       | 38                                        | 39               | 40               | 41                    | 42         | 43                     | 44                                            | 45                                      | 46                  | 47            | 48                         | 49                                                       | 50                                                                                                                                        | 51                                                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                         |           | under AHP component of PMAY-U at Ajnara                                                                         |                          |                                           |                  |                  |                       |            |                        |                                               |                                         |                     |               |                            |                                                          |                                                                                                                                           | Arvind Kumar Mo-9958578002                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7     | 09800734183N0                                           | Ghaziabad | Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad                | 251                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8     | 09800734203N0                                           | Ghaziabad | Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad | 873                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9     | 09800734213N0                                           | Ghaziabad | Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad                     | 789                      | 373                                       | 159              | 7                | 226                   | 0          | 21                     | 786                                           | 250                                     | 535                 | 0             | 1                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10    | 09800734223N0                                           | Ghaziabad | Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad                    | 946                      | 453                                       | 213              | 1                | 253                   | 0          | 26                     | 946                                           | 286                                     | 659                 | 0             | 1                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

विप्लवे कुमार  
अभिषेक शिषिक

11/8/20  
निदेशिका  
सहाय अभियन्ता  
प्रभारी पीएमएनआईडी सेल

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                       |                          | Category- wise Allotment of Dwelling units |                  |                  |                       |            |                        |                                               | Gender-wise Allotment of Dwelling units |                     |               |                            | Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries | Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter | Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number) | Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed)<br>Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs<br>Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs<br>Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs<br>Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs<br>completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed<br>DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed<br>DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                         | No of Eligible EWS units | General                                    | Scheduled Castes | Scheduled Tribes | Other Backward Castes | Minorities | Physically Handicapped | Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43) | In the name of Woman                    | In the name of Male | In Joint name | In the name of Transgender |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                         |           |                                                                                       | Nos                      |                                            |                  |                  |                       |            |                        |                                               |                                         |                     |               |                            |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                     | 11                       | 38                                         | 39               | 40               | 41                    | 42         | 43                     | 44                                            | 45                                      | 46                  | 47            | 48                         | 49                                                       | 50                                                                                                                                        | 51                                                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11    | 09800734273N0                                           | Ghaziabad | Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar                | 480                      | 231                                        | 96               | 8                | 127                   | 0          | 16                     | 478                                           | 195                                     | 283                 | 0             | 0                          | 00                                                       |                                                                                                                                           | Sh. Alok Ranjan M0-9582716810                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12    | 09800734253N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad | 1493                     | 0                                          | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 00                                                       |                                                                                                                                           | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13    | 09800734263N0                                           | Ghaziabad | Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad  | 312                      | 0                                          | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 00                                                       |                                                                                                                                           | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14    | 09800734243N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad | 1493                     | 0                                          | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 00                                                       |                                                                                                                                           | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

  
 निशान्त कुमार  
 सहाय निमित्त

  
 निशान्त कुमार  
 सहाय निमित्त  
 प्रभारी पीएमएयू/एसडी

| S. No | Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC |           |                                                                                                                        |                          | Category-wise Allotment of Dwelling units |                  |                  |                       |            |                        |                                               | Gender-wise Allotment of Dwelling units |                     |               |                            | Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries | Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter | Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number) | Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed)<br>Total DUs Allotted < or = Sanctioned<br>DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs<br>Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs<br>completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed<br>DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Project Code                                            | City      | Project Title                                                                                                          | No of Eligible EWS units | General                                   | Scheduled Castes | Scheduled Tribes | Other Backward Castes | Minorities | Physically Handicapped | Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43) | In the name of Woman                    | In the name of Male | In Joint name | In the name of Transgender |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                         |           |                                                                                                                        | Nos                      |                                           |                  |                  |                       |            |                        |                                               |                                         |                     |               |                            | Nos                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2                                                       | 3         | 4                                                                                                                      | 11                       | 38                                        | 39               | 40               | 41                    | 42         | 43                     | 44                                            | 45                                      | 46                  | 47            | 48                         | 49                                                       | 50                                                                                                                                        | 51                                                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15    | 09800734193N0                                           | Ghaziabad | Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad | 333                      | 155                                       | 73               | 0                | 69                    | 0          | 8                      | 305                                           | 93                                      | 212                 | 0             | 0                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16    | 09800734283N0                                           | Ghaziabad | Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad                      | 147                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                     | 0          | 0                      | 0                                             | 0                                       | 0                   | 0             | 0                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo-9958578002                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17    | 09800734103N0                                           | Ghaziabad | Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar                                            | 1200                     | 347                                       | 143              | 1                | 186                   | 0          | 30                     | 707                                           | 279                                     | 428                 | 0             | 0                          | 0                                                        | 0                                                                                                                                         | Sh. Alok Ranjan MO-9582716810                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

विमलेश कुमार  
अधीक्षक अभियंता

N. 86  
प्रभारी पीएमएआर/आरएमओ

## एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb, 2025 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2025

| Sr.No. | Authority Name | Total Unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 | In Current Month      |                           |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     | Till Current Month          |                                      |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                     |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                                                       | Increase In Land Bank | Number of Layout approved | Number of Map for non-residential plot sanction | Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 | Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 | Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning | Increase In Land Till month | Number of Layout approved Till month | Number of Map for non-residential plot sanction Till month | Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month | Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month | Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning |
| 1      | 2              | 3                                                                     | 4                     | 5                         | 6                                               | 7                                                                                                   | 8                                                                                                       | 9                                                                                                   | 10                          | 11                                   | 12                                                         | 13                                                                                                             | 14                                                                                                                 | 15                                                                                                  |
| 1      | Ghaziabad      | 493                                                                   | 0.00                  | 2                         | 11                                              | 0                                                                                                   | 0                                                                                                       | 133.78                                                                                              | 0.00                        | 7                                    | 287                                                        | 34                                                                                                             | 108                                                                                                                | 133.78                                                                                              |

17/3/25

17/3/25

12/3/25

19/03/25

दीप्ती चौहान  
सहायक अभियन्ता