



MARCH-2026

MONTHLY PROGRESS REPORT

Ghaziabad Development Authority



वन्दारिला आवासीय योजना



समाजवादी आवासीय योजना



फ़ोयल एन्क्लेव आवासीय योजना



इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना



अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षारोपण



लोहिया पार्क



सिटी फॉरेस्ट



सिटी पार्क

हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर

INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	सी०ए०टी०पी०	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	पी०एम०ए०वाई सेल	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	पी०एम०ए०वाई सेल	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ के)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानें + कम्युनिटी प्रोसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19	प्रभारी भू-अर्जन	लैण्ड बैंक	NF-20
20	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	गुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	"	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	प्रभारी प्रवर्तन	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	प्रभारी प्रवर्तन	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	प्रभारी प्रशासन	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (के)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	प्रभारी विधि	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46
42.	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोजेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43.	प्रभारी सम्पत्ति	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	प्रभारी प्रवर्तन	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	प्रभारी प्रशासन	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयता सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	प्रभारी सम्पत्ति	आवृत्ति सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/धकाया किराये, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड ब्रेलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयता सेवा मासिक पेशान अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	प्रभारी प्रवर्तन	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वार्दों का विवरण	NF-62
56	प्रभारी विधि	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वार्दों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार/प्रभारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8^*+12^* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित EWS भवन (8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	54649	53102	53329	0	1547	0	23	0	0	0	1	0	0	54649	53126	53329	0	1523

महेश कुमार गौतम
अवर अभियन्ता-तकनीकी

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)

महेश कुमार गौतम
अवर अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12387	12576	0	975	0	141	0	0	0	34	0	0	13362	12562	12576	0	800

महेश कुमार

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

सहायक अभियंता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित MIG भवन (*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10769	11633	0	1948	0	149	0	0	0	46	0	0	12717	10964	11633	0	1753

महेश कुमार
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)

महेश कुमार
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8^*+12^* = पिछले माह का कैलम 8+पिछले माह का कैलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित HIG भवन (8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8842	9061	0	3190	0	52	0	0	0	0	0	0	12032	8894	9061	0	3138

महेश कुमार
सहायक अभियंता

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

अतः राज
का मुख अभियंता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	3765	0	0	0	6334	3765	0	38	3727

1
Kangra

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 15-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	542	0	0	816	816	1358	0	818	540

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8^*+12^* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंट्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	10850	0	22.2339	0	5.005	0	1440	0	2056	0	7354	0	10850	

Only pts 12 & 13

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026. तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	11	0	11	0	7354	0	11	0	11	0	6481	0	6481

1
Hare

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	01.04.2025 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नए भवन की संख्या (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0



राजचन्द्र
वरिष्ठ लिपिक

राजचन्द्र
वरिष्ठ लिपिक
जी.डी.ए.



12/04/2026
B.R.

राजीव कुमार सिंह
अभिजाती अभियन्ता

> वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: March, 2026, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	01.04.2025 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

Wang

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

अनावंटित रखने का कारण

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15-04-2026

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण						अनावंटित रखने का कारण	
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)		वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण : 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: March, 2026.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
									संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	66	1	10	0.00	0.00	76	1	19	256.87	57	12668.49

महेश पाल सिंह
को. वि.

कनिष्ठ सहायक

अनुज कुमार
सहायक अभियंता

शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रभारी सम्पत्ति जोन-4/5


राम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
गा.वि.03/0, गाजियाबाद

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानें + कम्युनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दि. 01.04.2025 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या)(6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
									वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण			
									संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	252	19	33	1.00	2.00	287	5	46	50299.59	241	111440.08


प्रदीप त्यागी
 लिपिक


आदित्य कौशिक
 कनिष्ठ लिपिक


विनीत कुमार
 कनिष्ठ लिपिक


कंचन कौशिक
 प्रिन्स कार्याधिकारी
 गा० वि० ०१० गाजियाबाद

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है					
		प्रारम्भ से 31.03.2025 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.2025 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	4926	4926	6260	5783	0	10709	1522	4612.66

महेश पाल सिंह

कनिष्ठ अधिक

अनुज कुमार
सहायक अभियंता

शशिभूषण सच
(विधि अधिकारी)
प्रमारी सम्पत्ति जोन-4/5

श्याम अवध चौहान
संयुक्त सचिव-3
राज्यपालिका, गान्धिनगर

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति							रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026										
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित(हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)	अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	65.56	65.56	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	199.34	459.35

अमित कसाना
अमीन

कार्तिक ठाकुर
लेखपाल

सचिन तोमर
लेखपाल

महिपाल सिंह
अमीन

विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रमारी (गृह अंश)
गठविप्रार्थ

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026							
क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सद्दीकनगर ख0 सं0 1013, 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00

अमित कसाना
अमीन

कार्तिक ठाकुर
लेखपाल

रुचिन तोगर
लेखपाल

महिपाल सिंह
अमीन

विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रमारी (नू0 अ0)
गजपति

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2025 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय- सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1135	2154	3289	60	963	0	963	2898	Nil

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

महेश पाल सिंह
क० लि०

कनिष्ठ अधिकारी

अनुज कुमार
सहायक अभियंता

शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
भारी सम्पत्ति जोन-4/5

श्याम अंबय चौहान
सयुक्त सचिव-3
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

यन०पी० सिंह
सयुक्त सचिव/प्रभारी सम्पत्ति
गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुशा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुशा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक रिपोर्टिंग तिथि: 08-04-2026 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	11	213	1677	1688	155	1400	133	155	0	0	0	Nil

(Handwritten Signature)
 (क. 1. 1)

(Handwritten Signature)
 आलमगीर
 ज्ञान प्रकाश द्विवेदी
 अवर अभियन्ता

(Handwritten Signature)
 AE

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
 सहायक अभियन्ता


(Handwritten Signature)
 अरविन्द कुमार
 मुख्य नगर नियोजक

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक रिपोर्टिंग तिथि: 08-04-2026 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	11	41	366	377	18	144	177	56	0	0	0	Nil


 आलनगर
 ज्ञान प्रकाश (हवदा)
 इन्वेंटर अभियन्ता
 अयन कुमार पाण्डेय
 सहायक अभियन्ता


 अरविन्द कुमार
 मुख्य नगर नियोजक


ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5


क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: March,2026, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 08-04-2026			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										लम्बित आवेदन			
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	6	76	76	3	23	46	7	0	0	0	Nil


 (दीपक शर्मा)
 (क. लि.)


 आलमगीर
 वर्क-सुपरवाइजर


 ज्ञान प्रकाश शर्मा
 अवर अभियन्ता

(सुरेश कुमार पाण्डेय)


 अरविन्द कुमार
 मुख्य नगर नियोजक

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2025 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	1	1	25	26	1	14	5	7	0	0	0	Nil

(चौधरी शशि)
(क. ल.)

आलमगीर
वर्क-सुपरवाइजर

अविनाश
जान नगर विकास
अवर अभियन्ता

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - $4+5^*$ = आलोच्य माह का कैलम 4 +पिछले माह का कैलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृति ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.31.03.2025 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	2	194	1429	1431	189	1418	13

आलमगीर
सुपरवाइजर

प्रिन्टेड
J.E.
ज्ञान प्रकाश
अरुण अभियन्ता
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अशोक कुमार
मुख्य नगर नियोजक

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2025 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि.31.03.2025 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि.31.03.2025 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 08-04-2026					
					वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2935	271	2664	32	325	2989	0	21	2968

दिपंशू शर्मा
(क. वि.)

आलमगीर
चर्क-सुपरवाइजर

जन प्रकाश हिरेती
चर्क-सुपरवाइजर

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 10-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2025 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि (लाख में) (11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	67690.59	31.12.2016	11746.44	10571.80	2967.80	15764.26	1056.55	30360.41	98051.00	20044.00	7177.81	15196.21	78007

नियंत्रक
राज्य सरकार का प्राधिकरण
गुजरात

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - $4+5^*$ = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 10-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2025-26 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	21800.00	639.70	12898.79	59.17

रिला निम्नक
गाजियाबाद निजत प्राधिकरण
GAJ/ गाजियाबाद

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रो के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2025 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	16720	5900	1243	12063	10	124	21	625	18	255	1	11683	92/2018-2019 107/2018-2019 109/2018-2019	03.01.2019 06.10.2018 06.10.2018

ज.प्र.पाल
नगर अभियन्ता
न.प्र.सं.

ज.प्र.पाल
नगर अभियन्ता
न.प्र.सं.

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली विहित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2025 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0.00	0.00

महेश कुमार चौधरी
सहायक अभियंता-नगर

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

महेश कुमार चौधरी
सहायक अभियंता-नगर

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)		योग	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय धनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरूद्ध अधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)	
				भू-उपयोग परिवर्तन				अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या) (9+10)	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त (रू. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रू. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया संख्या	पूर्ण कालोनिया संख्या		
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)						प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या						
																		5+6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0


 अधिकृत अधिकारी
 प्रशासनिक सेवा


 अधिकृत अधिकारी
 प्रशासनिक सेवा

वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			< 08 फुट (उँचाई)	≥ 08 फुट (उँचाई)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	150000	132287	0	132287	88.19


 08/04/26
 सुधीर कुमार
 जल संसाधन विभाग


 01/4
 लवकेश कुमार
 प्रभारी उद्यान

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2025-26)


रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 15-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिया (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	4	0	0	50	0	27	0.00	0.00	0	360687.94	174385.41	0	0.00	0.00

प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0


Sumit
09/04/2026

सुमित राघव
लिपिक
गजि० विकास प्राधिकरण


कनिका कौशिक
विशेष कार्याधिकारी
गजि० वि० गजियाबाद

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त मा0 न्यायालयों में	दाखिल रिच्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	47	1158	5	56	1266.00	45	1090	4	52	1191.00	10	8	7	5	134	135




श्री. मोहन राम
विधि सहायक
मा0 वि० मा० न्यायालय

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी का चयन
1	Ghaziabad	श्री आलोक रंजन	6	पूर्ण हो चुकी है।	0	माह अप्रैल 2017 से लागू 0		पूर्ण हो चुकी है।	हाँ	0


 09/04/2026
 दिग्विजय भारत
 सहायक प्रोग्रामर


 अनुज कुमार
 सहायक अभियंता

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अव तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2025 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2025 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	23	0	6	6	0


महेश कुमार गोयल
सहायक अभियंता


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


महेश कुमार गोयल
सहायक अभियंता

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	218.00	6.39	1097.39	164.60


महेश कुमार
सहायक अभियंता


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)



ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-3	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		वैशाली	वैशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम नेहरू नगर	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-4	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	प्रताप विहार	78	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	नेहरू नगर	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-71	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड मिनी एम आई जी	मिनी एम आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीज डीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-29 प्लॉट	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

महेश सिंह

कनिष्ठ इंस्पेक्टर

अनुज कुमार
सहायक अभियंता (विधि अधिकारी)
प्राथमिकी सम्पत्ति जोन-4/5

शशि भूषण राय

(विधि अधिकारी)

प्राथमिकी सम्पत्ति जोन-4/5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कोयल एन्कलेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणधीन	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	25.04.2013	दिनांक 14-06-2011 को नोटिस	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ए- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन० के०- 1/760	345.4	02.01.1992	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन० के०- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम मिनी एम् आई जी	मिनी एम् आई जी	50.28	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन० के०- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		प्रताप-विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ए -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन० के० - 14	40.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना	मधुबन बापूधाम योजना	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

राशि भूषण राय

अनुज कुमार (विधि अधिकारी)

प्रमारी सम्पत्ति जोन-4/5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77, 158, 192सी	एम् आई जी	150	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	841 ई0 डब्लू एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-130		60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	22.08.2014	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई -72		90	23.07.2014	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		राजेंद्र नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड ई-78		60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड एफ - 5		171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	इंद्रापुरम भवन - 35	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटी द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है।	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	31.79	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड एफ-32		112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातुर्वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		नेहरू नगर	यर्ड एन-5 डी	72	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77 60	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुवन बापूधाम योजना कोड - 806	125 अवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	11.11.2005	निर्माणाधीन	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.01.2008	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	274 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	68	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एल आई जी	52	52	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ए -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

शशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)

अनुज कुमार

सहायक अभियंत/प्रभारी सम्पत्ति जोन-4/5

सिंह
लि०

कनिष्ठ लि०

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चाहू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वेशाली	एम् आई जी 6 भवन	28.56	22.11.2011	02 आवंटी द्वारा कब्जा लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	28.05.1997	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		नंदग्राम	ई डब्ल्यू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0

महेश पाल सिंह
को लि०

कनिष्ठ सचिव

अनुज कुमार
सहायक अभियंता

राशि भूषण राय
(विधि अधिकारी)
प्रमारी सम्पत्ति जोन-4/5

65

AB

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति
स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2025-26 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026 कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	472	2407	40.12	505	50	358	0	121	560

महेश कुमार सिंह

प्रमुख राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

4

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2025-26 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	2.86	0.00	0.00

प्रमुख
अवर अभियन्ता
प्रयत्न सेल

प्रमुख
अवर अभियन्ता

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक: रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा०अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा०अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	6/6		6	हाँ


महेश कुमार


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)


महेश कुमार

अहस्तान्तरित टंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

रिपोर्टिंग माह: March, 2026.. तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026												
क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/ सम्पत्ति का विवरण	टंक सीवर		टंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण	
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील		1	क्रियाशील	0	0-	
		राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील		0	क्रियाशील	0	0-	
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1		1-	
		मधुबन बापूधाम योजना	2025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12		12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1		1-	
		कोयल एन्कलेव	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0		0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0		0-	
		इंद्रप्रस्थ योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील				योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8		8-	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0		0-	

महेश कुमार सिंह
सहायक अभियंता

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

4

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

प्रारूप संख्या: NF-54

दिनांक 31.03.2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ तक कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह प्राप्त तक कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विद्यमान प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	168	2031	1/10/2025	168	15	15	11	0	7	0	7	4	7

टिप्पणी :- 1. जोन-1 का जोनल प्लान महायोजना-2021 के अनुसार शासन से अनुमोदित है। जिसे वर्तमान में पुनः महायोजना-2031 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।


देवेंद्र कुमार
मानचित्रक


अजय सिंह
मानचित्रक


विजय सिंह
मानचित्रक
नियोजक अनुभाग


नितिन कुमार
मानचित्रक


सुनिल कुमार
मानचित्रक
नियोजक अनुभाग


ज्योती सिंह
मानचित्रक


कुन्त कुमार त्रिपाठी
नगर नियोजक



राजीव रतन शाह
नगर नियोजक
गा.वि. प्रा. 0
गाजियाबाद



अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026			
								सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
1	2	3	4	5	6	7	8	समस्त मा10 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	Ghaziabad	425	7		1. Sh. Vinet Gupta, 3 Computer Operator 2. Sh. Pankaj, Mali	7	0	82	78	0	82


प्रदीप कुमार
का. 8


श. विनेत गुप्ता
का. 3


अनिल मिश्रा
का. 10.


विनाय कुमार वर्मा
सहायक प्रमुख प्रशासन
का. 10/270

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया, किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026						
क्र.सं.	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट/नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाइन किये जाने/एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghazibad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0


jm
09/04/2026
रजिस्ट्रार (कुमार)
क0 ऑपररेटर

ll
09/4/26
कनिष्ठ कृषिक
विशेष कार्यपालकरी
गा०वि०५१० गजियाबाद


विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00	0	0


महेश कुमार गौतम
अवर अभियन्ता-तकनीकी


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)


महेश कुमार गौतम
अवर अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: March, 2026 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 10-04-2026

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2025 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2025 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	180112793.00	180112793.00	0	2449524.00	2283768.00	165756	165756


 वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	137972.15	4547	77852	4547	58760	216	53720	0	35700	0

उप
नगर पालिका
नगर पालिका

88

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 09-04-2026

क्रम सं	आ० वि० प०, प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वादों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	1	0	0	1	1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं० आर०सी०१/२ सेक्टर-१ वैशाली गाजियाबाद


 नगरपालिका
 अधिकारी



नगर
 अधिकारी

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	7.00	0.00	7.00	65.00	0.00	65.00	56.00	0.00	56.00	9.00	0.00	9.00





महोदय, इलाहाबाद

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC															रिपोर्टिंग माह: March, 2021. तका, रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2021									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Shams involved in the project	Name of Shams involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/ Packages	Awarded cost of all tenders/ Packages	Total payment made to constructing agencies	Execution of Projects					
																				Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process	
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C	
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapadham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856/00	00		3875.77	4654.50	2757.20	01/10/2020	0	856	856	0	
2	09800734023N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	1914.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528/00	00		2502.37	3830.39	249.17	04/07/2022	30/06/2023	528	528	0	
3	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Dausa	9/26/2018	1375.14	548.00	432.00	1431.14	864	432/00	00		3000.00	3388.45	1137.00	30/09/2021	31/12/2023	432	432	0	
4	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khaira No. 1179 & 1180	18/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	252	252	0	
5	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147/00	00		0.00	0.00	0.00	30/10/2022	0	147	147	0	
6	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4146.10	477.00	318.00	2725	620.10	318/00	00		0.00	0.00	0.00	07/02/2022	0	318	318	0	
7	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Avadhyan, Vill. Paranda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251/00	00		0.00	0.00	0.00	31/05/2023	0	251	251	0	
8	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature	1/30/2019	5764.998	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
Order 156679 1012 13 14 15 216																									

only Hs 4,6, 6,7,9,10,12,13,14,15 & 16

Hs 16

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																	Execution of Projects					No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been Boasted/Under Process	
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Shams involved in the project	Name of Shams involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded			
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	(DD-MM-YY)	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
9	09800734213N0	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Global Lifestyle, Vill. Merta, Ghaziabad Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	789		789	0
10	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migra Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946/00	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946		946	0
11	09800734273N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Nooragar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480/00	00		3885.60	3885.62	379.12	19/06/2022	31/10/2025	480		480	0
12	09800734253N0	7B09800734002442	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493		1493	0
13	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312/00	00		0.00	0.00	0.00	24/03/2024	0	312		312	0
14	09800734243N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 2, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493/00	00		0.00	0.00	0.00	19/09/2021	0	1493		1493	0
15	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333/00	00		0.00	0.00	0.00	11/12/2021	0	333		333	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/ Packages	Execution of Projects							No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
																		Awarded cost of all tenders/ Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded				
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh					11	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)								
								5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C		
16	09800734283N0	7B09800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt. Developers	& Vill. Saddiq, Ghaziabad Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shrinam North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	421.736	292.53	14700	00		0.00	0.00	0.00	06/08/2024	0	147	147	0		
17	09800734103N0	7B09800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	120000	00		5431.42	6067.98	200.18	19/06/2022	28/01/2026	1200	1200	0		

Handwritten signature and stamp.

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026															
S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	994.20	662.80		0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00	994.20	662.80	1657.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	573.00	739.20		0.00	0.00	0.00	0.00	1312.20	573.00	382.00	955.00
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	487.60	605.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1092.60	487.80	325.20	813.00
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.60	198.40		1542.00	0.00	0.00	0.00	2038.00	297.00	198.80	495.80
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	176.40	117.60		783.02	0.00	0.00	0.00	1077.02	176.40	117.60	294.00
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	363.00	242.00		1315.71	0.00	0.00	0.00	1920.71	363.00	242.00	605.00
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	301.20	200.80		850.00	0.00	0.00	0.00	1352.00	301.20	200.80	502.00
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	1145.10	763.40		3400.05	0.00	0.00	0.00	5308.55	1145.10	763.00	1540.00
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1121.40	747.60		4401.35	0.00	0.00	0.00	6270.35	1121.40	747.60	1869.00
Only MS 4,5,6,7,9,10,12,13,14,15 & 16															

only 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 & 16

Khan

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
1	2	3	4	Nos	Rs. In Lakh								Rs. In Lakh		
				11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11	09800734273N0	Ghaziabad	Coastruction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	546.60	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	546.60	364.40	911.00	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2977.00	373.20	248.80	622.00	
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	373.20	248.80	515.00	0.00	0.00	0.00	1137.00	373.20	248.80	622.00	
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	1975.00	0.00	0.00	0.00	4952.00	893.10	595.40	1488.50	
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	372.00	248.80	6313.63	0.00	0.00	0.00	6933.63 6934.43	372.00	248.80	620.80 620.80	
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	88.20	58.80	783.02	0.00	0.00	0.00	930.02	88.20	58.80	147.00	
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	1123.80	749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.00	1123.80	749.20	1873.00	

Narve



Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: March, 2026..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
1	2	3	4	Nos		27	28	29	30	31	32	33	Nos	34	Nos
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856	856
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	0	528	528	528
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	432
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan, Vill. Paramda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	251	251	0	0	0	0
			EWS DUs under AHP component of PMAY-U at												

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
				Nos	Nos										
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad												
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	0	0	0	0	0	789	0	0	789
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	0	0	0	946	946	946	946
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0	480
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	679	0	1493	0	0	0	0
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya - 2, Ghaziabad	312	0	0	51	0	0	120	69	120	192	0	192
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	300	746	0	1493	0	0	0	0
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333	333	333
16	09800734247N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP	147	0	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0

Naxa

G

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units						Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage	Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)				
1	2	3	4	Nos	Nos						Nos	Nos			
				11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad												
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	1200

1
Name



Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

रिपोर्टिंग माह: March, 2026.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13-04-2026

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks If any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DU's= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DU's Allotted < or = Sanctioned DU's Total DU's Occupied < or = Total allotted DU's Sum of Gender wise allotted DU's = total allotted DU's Central Share utilised < or = Total Cenntal Share received DU's completed with Power Supply < or = Construction of DU's completed DU's completed with Water Supply < or = Construction of DU's completed DU's completed with Drainage < or = Construction of DU's completed																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																				Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos

राजचन्द
वर्मा लिपिक
जी. ए.

अरवि कुमार सिंह
अभिषेक अभियंता
At
Mo- 9958578002

13/04/2026

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC			Category-wise Allotment of Dwelling units								Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	Nos	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			component of PMAY-U at Ajnara																
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	119	49	1	65	0	12	246	94	152	0	0	00		PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00		PVT Developers Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	Scheme Cancelled
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Silk Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	257	528	0	1	00		Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	00		Sh. Arvind Kumar Mo- 9958578002	

प्रजचन्द
वरिष्ठ लिपिक

डी.ए.

श्री अरवि कुमार मिह

अभिप्रेत अभियुक्त

13/04/2026

Sl. No.	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar															Mob.-9568006414	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya - 2, Ghaziabad	312	148	58	0	69	0	15	290	133	157	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. R. V. II	333	167	79	1	77	0	9	333	107	226	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Arvind Kumar 0 Mo- 9958578002	

विकास
वरिष्ठ लिपिक

10

2/10/2021

S. No.	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs = (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
1	2	3	4	Nos	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad															Mo- 9958578002	
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	1200	347	143	11	186	0	30	717	280	437	0	0	00		Sh. Rajeev Kumar Singh Mob.-9568006414	0

राजेश्वर
वरिष्ठ लिपिक
जी.डी.ए.

रजि. नं. 10/2021
2021

रजि. नं. 10/2021
2021
राजेश कुमार सिंह
अभिधीनता

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

Sr.No.	Authority Name	Total Unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	In Current Month						Till Current Month					
			Increase In Land Bank	Number of Layout approved	Number of Map for non-residential plot sanction	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning	Increase In Land Till month	Number of Layout approved Till month	Number of Map for non-residential plot sanction Till month	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	493	0.00	0	32	0	0	0.00	0.00	13	126	309	34	1535.23

(क. रि.)
आलमगीर
सुपरवाइजर

ज्ञान प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक