



JULY-2024

MONTHLY PROGRESS
REPORT

Ghaziabad
Development
Authority



चन्द्रशिला आवासीय योजना



समाजवादी आवासीय योजना



क्षेत्र एन्वेलव आवासीय योजना



सुन्दर आवासीय योजना



सचिव महोदय द्वारा वृक्षाटोपण



लोहिया पार्क



सिटी फॉरेस्ट



सिटी पार्क

हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर

INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	अपर सचिव	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ में)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16.	अपर सचिव	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17.	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्युनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18.	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	लैण्ड बैंक	NF-20
20.	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21.	अपर सचिव	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	गुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रमारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	सहा०अभि०/अवर अभि० तकनीकी	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
42	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोजिट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43	अपर सचिव	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	"	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	"	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	श्री अमरदीप कुमार, सहा०अभि०	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किर्शतें,रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	"	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार /प्रभारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

प्रारूप संख्या NF-1

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र. सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			6782									0	
2	2			320			0				3		0	
3	3			11945									0	
4	4			9036									0	
5	5			0									0	
6	6			16232									0	
7	7			4106									0	
8	8			4908									0	
	योग	54649	53020	53329	1639	0	0	0	0	54649	53023	53329	0	1626

नोट:-प्रधानमंत्री योजना से सम्बन्धित सूचना माह दिसम्बर, 2021 में निम्नानुसार कम की गयी है:-

1	कुल नियोजित भवन	-	54649
2	कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन	-	53329
3	आवंटित भवन	-	53023
4	अनावंटित भवन (2-3)	-	306
5	अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं (1-2)	-	1320

1.	नियोजित भवन	-	12834
2.	आवंटित भवन (856+206)	-	1062
3.	पूर्ण भवन	-	240


नोट:- माह मई, 2024 में संजयपुरी मोदीनगर के 3 भवन आवंटित


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	54649	53020	53329	0	1629	0	3	0	0	0	0	0	0	54649	53023	53329	0	1626


श्री 0एस0 मेहरा
 सहायक अभियन्ता
 (तकनीकी)


श्री मनोवेंद्र कुमार सिंह
 मुख्य अभियन्ता
 गाँव वि० प्रा०

प्रारूप संख्या NF-2

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन	आवंटित भवन	कुल पूर्ण भवन	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			1909								1909	0	
2	2			0								0	0	
3	3			2920							0	2920	0	
4	4			2864								2864	0	
5	5			0								0	0	
6	6			1308								1308	0	
7	7			2849								2849	0	
8	8			726								726	0	
	योग	13362	12349	12576	1013	0	0	0	0	13362	12349	12576	0	1013

नोट:-

1	कुल नियोजित भवन	-	13362
2	कुल निर्मित भवन	-	12576
3	आवंटित भवन	-	12349
4	अनावंटित भवन (2-3)	-	227
5	अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं (1-2)	-	786

अनावंटित भवनों का विवरण


योजना	भवनों की संख्या
कोयल एन्कलेव, इन्द्रप्रस्थ योजना एवं मधुबन-बापूधाम (प्राधिकरण योजना)	227


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12349	12576	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	13362	12349	12576	0	1013


 डी०एस० मेहरा
 सहायक अभियन्ता


 विनोद कुमार सिंह
 मुख्य अभियन्ता
 गण वि० प्रा०

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन	आवंटित भवन	कुल पूर्ण भवन	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1			0								0	0	
2	2			0								0	0	
3	3			4951							3	4951	0	
4	4			1436							6	1436	0	
5	5			0								0	0	
6	6			2022								2022	0	
7	7			1605								1605	0	
8	8			1619							1	1619	0	
	योग	12717	10658	11633	2059	0	0	0	0	12717	10668	11633	0	2049

नोट:-

1	कुल नियोजित भवन	-	12717
2	कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन (11489+144)	-	11633
3	आवंटित भवन	-	10668
4	अनावंटित भवन (2-3)	-	965
5	अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं (1-2)	-	1084

नोट:- माह मई, 2024 में चन्द्रशिला अपार्टमेंट में - 6

मधुबन-बापूधाम योजना में - 3

इन्द्रप्रस्थ योजना में - 1

कुल - 10 भवन आवंटित

अनावंटित भवनों का विवरण


योजना	भवनों की संख्या
मधुबन-बापूधाम, कोयल एन्क्लेव एवं इन्द्रप्रस्थ योजना (समाजवादी) (प्राधिकरण योजना)	965
चन्द्रशिला अपार्टमेंट एवं मधुबन-बापूधाम (2-बी.एच.के. बहुमंजिले)	-


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॅलम 8+पिछले माह का कॅलम 12

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	12717	10658	11633	0	2059	0	10	0	0	0	0	0	0	12717	10668	11633	0	2049	


डी०एस० मेहरा
सहायक अभियन्ता


मानव कुमार सिंह
मुख्य अभियन्ता
गठ वि० ३०

प्रारूप संख्या NF-4

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			672								672	0	
2	2			0								0	0	
3	3			2593							2	2593	0	
4	4			407							5	407	0	
5	5			0								0	0	
6	6			4722								4722	0	
7	7			667								667	0	
8	8			0								0	0	
	योग	12032	8778	9061	3254	0	0	0	0	12032	8785	9061	0	3247

नोट:-

1	कुल नियोजित भवन	-	12032
2	कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन	-	9061
3	आवंटित भवन	-	8785
4	अनावंटित भवन (2-3)	-	276
5	अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं (1-2)	-	2971

अनावंटित भवनों का विवरण		
योजना		भवनों की संख्या
मधुबन-बापूधाम (3-बी.एच.के. बहुमंजिले)।	-	276
चन्द्रशिला अपार्टमेंट (2बी.एच.के. +स्टेडी)		


नोट:- माह मई, 2024 में चन्द्रशिला अपार्टमेंट के 05 भवन तथा मधुबन-बापूधाम के 02 भवन कुल 07 भवन आवंटित

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8778	9061	0	3254	0	7	0	0	0	0	0	0	12032	8785	9061	0	3247


D.S. MEHRA

डीएसओ मेहरा
सहायक अभियन्ता


ANAND KUMAR SINGH
मुख्य अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

प्रारूप संख्या NF-5

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	विकासकर्ता का नाम	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति								
		कुल आवंटित भवन	आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह हेतु उपलब्ध कुल भवन (7-3)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मै0 ए0सी0सी0 बिल्डर प्रा0लि0	252	0	0	0	252	0	0	0	0
2	मै0 जय अम्बे स्टेट प्रा0लि0	147	0	0	0	147	0	0	0	0
3	मै0 अजनारा इण्डिया लि0	287	0	0	0	318	31	0	0	31
4	मै0 ए0टी0एस0	779	0	0	0	789	10	0	0	10
5	मै0 महालक्ष्मी	946	0	0	0	946	0	0	0	0
6	मै0 एन्थम यशकीर्ति इन्फासिटी	40	0	0	0	333	293	0	0	293
7	मै0 रॉककोर्ट डवलपर्स प्रा0लि0	0	0	0	0	147	147	0	0	147
8	मै0 अराध्यम बिल्डर्स ग्राम-पसौंडा	0	0	0	0	251	251	0	0	251
9	मै0 अराध्यम बिल्डर्स ग्राम-डासना	0	0	0	0	312	312	0	0	312
10	एस.जी.एस. सिटी-1 (मै0 एस.जी.एस. कन्स. प्रा0लि0	0	0	0	0	1493	1493			1493
9	एस.जी.एस. सिटी-1 (मै0 एस.जी.एस. कन्स. प्रा0लि0	0	0	0	0	1493	1493	0	0	1493
	योग	2451	0	0	0	6481	4030	0	0	4030

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	4030	0	0	0	6481	4030	0	0	4030

भगवान दास
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
प्रकारिक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13/08/24
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रारूप संख्या NF-6

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित / आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


क्र.सं.	अभियन्त्रण I जोन	कार्य का नाम	दिनांक 01.04.2024 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन (4+6)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5+7)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन (9+10)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	मधुबन-बापूधाम योजना में 856 भवनों का निर्माण।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	ग्राम डासना में 432 भवनों का निर्माण।	5	0	0	0	0	5	0	0	5
3	1	ग्राम नूरनगर में 480 भवनों का निर्माण।	9	0	0	96	384	9	0	0	9
4	4	प्रताप विहार योजना में 1200 भवनों का निर्माण	493	252	0	0	780	493	0	0	493
5	2	ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों का निर्माण	55	0	0	324	528	55	0	0	55
		कुल	562	252	0	420	1692	562	0	0	562


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8- 10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	562	252	0	420	1692	562	0	0	562


13/08/2024
विमलेश कुमार
कनिष्ठ लिपिक


16/8/24
निशान्त कुमार
सहाय अभियन्ता
प्रभारी पीएमएचआई सल

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

ग्राम/निकाय	जिलाधिकारी द्वारा जिन्हित की गयी भूमि	कब्जा प्राप्त भूमि		जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवन
	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी) (6)	क्षेत्रफल (हे० मी)(7)	(9)
मसूरी	493/1	4.55	0	
मसूरी	528 मि०	0.531	0	
मसूरी	582 मि०	1.8	0	0
अकबरपुर बहरामपुर	158/4	2.52	0	
निवाड़ी	2262	1.691	1.691	528
निवाड़ी	2342, 2344	0.86	0	0
डासना	2301	1.4	1.4	432
डासना	4121	1.285	0	0
डासना	3405	0.8379	0	0
नूरनगर	315ख, 343, 351मि०	1.914	1.914	480
शाहपुर बम्हेटा		4.845	0	0
	योग	22.2339	5.005	1440

अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या	
योजना का नाम	भवनों की संख्या (11)
मधुबन-बपूधाम आवास योजना (जी+3)	856
प्रताप विहार (एस+12)	1200
योग-	2056

	प्रस्तावित	प्रगति	पूर्ण
पुनरीक्षित लक्ष्य	-	-	-
गा०वि०प्र० द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु प्रेषित डी०पी०आर०	3496 भवन	2088	1408
निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु प्रेषित डी०पी०आर०	- 7354 भवन	6481	-
कुल भवन	10850	8569	1408

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)हेतु भवनों भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	10850	0	22.2339	0	5.005	0	1440	0	2056	0	7354	10850	0	0

भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
सहायक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13108124
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित भवनों का विवरण


क्र.सं	विकासकर्ता का नाम	स्थल का दिवरण	प्रस्तावित EWS यूनिट	राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु प्रस्तुत डीपीआर की संख्या	राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु प्रस्तुत डीपीआर में भवनों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या
1	मै० एन्थम यशकीर्ति इन्फ्रासिटी प्रा०लि०	नूरनगर एवं सद्दीकनगर	333	1	333	333
2	एस०सी०सी० बिल्डर्स प्रा०लि०	नूरनगर	252	1	252	252
3	जय अम्बे एस्टेट प्रा०लि०	नूरनगर	147	1	147	147
4	मै० अजनारा इण्डिया लि०	नूरनगर	318	1	318	318
5	मै० ए०टी०एस० ग्रैंड रियलटर्स प्रा०लि०	रसूलपुर सिकरोड़, महरौली	789	1	789	789
6	सिग्नेचर ग्लोबल डवलपर्स प्रा०लि०	मोरटा	873			
7	मै० अराध्यम बिल्डर्स	पसौंडा	251	1	251	251
8	स्टार रियलकॉन प्रा०लि०	मोरटा	0	उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 19.11.2019 को परियोजना निरस्त की गयी।		
9	महालक्ष्मी बिल्डटैक लि०	मोरटा एवं नूरनगर	946	1	946	946
10	मै. एसजीएस कन्स. प्रा०लि० (सिटी-1)	ग्राम अकबरपुर बहरामपुर, ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर एवं ग्राम मिर्जापुर,	1493	1	1493	1493
11	मै. एसजीएस कन्स. प्रा०लि (सिटी-2)	ग्राम अकबरपुर बहरामपुर, ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर एवं ग्राम मिर्जापुर,	1493	1	1493	1493
12	मै. अराध्यम बिल्डर	ग्राम डासना	312	1	312	312
13	मै. रोक फोर्ट डवलपर्स प्रा.लि.	नूरनगर	147	1	147	147
14	मै. आर.बी. इन्फ्राटैक प्रा.लि.	ग्राम नूरनगर व ग्राम सिकरोड़	0	उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 06.03.2020 को परियोजना निरस्त की गयी।		
योग			7354	11	6481	6481


प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	12	0	7354	0	12	0	11	0	6481	0	6481


भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता


नेकराम राजपूत
अभियन्ता


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


13/08/24
रॉकेट सिंह
मुख्य नगर नियोजक
राज्यीय आवास एवं नगरीय विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

क्र. सं.	सम्पत्ति अनुभाग	31.03.2022 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4-पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	01.04.2024 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

13/08/2024
 विमलेश कुमार
 कनिष्ठ लिपिक

N18L
 13/8/24
 कुमार
 प्रभारी पीओएम/एओआई/सेल

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

क्र. सं.	अनुभाग	निजी विकासकर्ता का नाम	01.04.2022 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नियोजन अनुभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0


नोट- गाजियाबाद जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक CLSS के अन्तर्गत कुल 1062 भवनों हेतु ऋण स्वीकृत किये गये।


>वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	01.04.2024 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0


भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता


नेकराम राजपूत
अवर अभियन्ता


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


13/08/24
CSO
विनोद सिंह
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद वित्त मंत्रालय प्राधिकरण

प्रारूप संख्या NF-11


मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)


क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	प्रथम चरण में	द्वितीय चरण में							टिप्पणी
		पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)	
1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	माह नवम्बर, 2019 तक समस्त भवन जिला प्रशासन द्वारा आवंटित किये गये है एवं माह जुलाई, 2024 तक 1493 भवनों का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिया जा चुका है।

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					अनावंटित रखने का कारण		
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।


 डी०एस० मेहरा
 सहायक अभियन्ता
 (संरचना)


 श्रीमान् कुमार सिंह
 मुख्य अभियन्ता
 गा० वि० प्र०

प्रारूप संख्या NF-13

नियोजन अनुभाग

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा:-

हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत 2 टाउनशिप क्रमशः मैसर्स उत्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० एवं मैसर्स सनसिटी हाईटेक इन्फ्रा प्रा०लि० प्रस्तावित है जिनमें प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल क्रमशः 4494.31 एकड़ व 4312.99 एकड़ के सापेक्ष क्रमशः 2866.99 एकड़ व 684.07 एकड़ भूमि विकासकर्ताओं द्वारा कय पुर्नग्रहीत की जा चुकी है तथा सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा माह जुलाई, 2024 तक रू० 4315.47 करोड़ की धनराशि का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -I

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कौलम 10 + पिछले माह का कौलम 11

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	21-05-2005	4494.31	2866.99	204.25	0	186.843	3490.00	10	26811	373.43	1019.22	31/07/2014	0.00	3350.22
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	11-05-2011	4312.99	684.07	309.69	0	185.913	827.65	9	21580	373	0	30/06/2016	0.00	965.25

देवा शंकर पांडे
सुपरवाइजर

वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता

पवन मुक्ता
सहायक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

16/08/24
02

प्रारूप संख्या NF-14

नियोजन अनुभाग

दोनों हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से पास हो चुका है, जिसमें पूर्व में प्रस्तावित प्लॉट विकास के स्थान पर बहुमंजिले भवनों का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा 576 ई०डब्ल्यू०एस० भवन पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष 684 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 1178 एल.आई.जी. भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंसे गारेटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/ विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाय	सीवरेज / सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल					
								क्षेत्रफल	भौतिक															दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चट्टा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	50	46	53	50	46	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	1008	932	252	248	648	517	387.15	0.00	5450	
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि0	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0.00	146	

देवा शंकर भाडे
सुपरवाइजर

वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता

पवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

16/08/24
CR

प्रारूप संख्या NF-15

नियोजन अनुभाग

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा:-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कुल 8 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप स्वीकृत है। सभी के कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं में प्रस्तावित कुल 1467.81 एकड़ भूमि के सापेक्ष विकासकर्ताओं द्वारा 1074.57 एकड़ भूमि कय की जा चुकी है तथा आलौच्य माह तक उनके द्वारा कुल रू0 3694.12 करोड़ का कार्य किया जा चुका है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -I

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कालम 3+पिछले माह का कालम 4

रिपोर्टिंग माह: July.2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामो की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29-05-2006	02-03-2007	360.00	258.86	29.40	9.25	316.00	0	0	0	0	12/10/2013	0.00	1261.50
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ5463 & OTHER	29-05-2006	05-09-2007	99.75	99.75	0.00	0.00	99.75	0	0	0	0	14-09-2015	0.00	371.38
		मैसर्स अग्रवाल एस० प्रमोटर्स लि०	UPREARPRJ1498 & OTHER	29-05-2006	15.09.2006	184.69	184.69	8.65	8.65	184.69	1	0	0	0	07/10/2013 12/06/2021	0.00	487.08
		मै० यूटिलिटी स्टेट्स प्रा० लि० लीड मेम्बर मै० एम्मार एम०जी०एफ० लैण्ड लि० (कन्सोर्शियम)	UPREARPRJ3055 & OTHER	09-12-2008	30.10.2013	117.68	77.28	0.46	0.2496	77.28	1	0	0	0	10./12/2013 12/06/2021	0.00	239.46
		मैसर्स एस० एम० वी० एंजिनीयर्स प्रा० लि०	UPREARPRJ5719 & OTHER	29-05-2006	13-02-2007	300.00	210.00	3.48	0.00	226.50	0	0	0	0	30/09/2011 11/06/2018	0.00	454.40
		मैसर्स सामग कंस० लि०	UPREARPRJ3882 & OTHER	29-05-2006	23-02-2007	72.90	68.88	0.41	0.00	72.90	0	0	0	0	27/11/2015	0.00	400.00
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा० लि०	UPREARPRJ5633 & OTHER	29-11-2006	22-10-2007	91.60	70.00	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	0	12/08/2020	0.00	480.30

देया शंकर वाडे
सुपरवाइजर

वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता

पवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

16/08/24
CA

प्रारूप संख्या NF-16


नियोजन अनुभाग


गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रगतिमान 8 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं में कुल 815 दुर्बल आय वर्ग के भवन एवं 742 अल्प आय वर्ग के भवन पूर्ण कर दिये गये हैं। 1017 दुर्बल आय वर्ग एवं 695 अल्प आय वर्ग के भवन प्रगति में हैं, जिनके आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।


इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2


रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)					प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल		
								क्षेत्रफल	भौतिक										दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	80	63	75	75	70	38.58	13	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	496	468	0	0	496	466	3080.00	0.00	15000	
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	424	424	424	424	128	32	0	0	0	0	3080.00	0.00	2960	
		मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	240	36	0	152	240	0.00	0.00	1970	
		मै0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर मै0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम)	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	569	569	110	110	24	24	110	110	15	15	0.00	0.00	1093	
		मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	264	34	244	272	0.00	0.00	2100	
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	360	360	0.00	0.00	666	
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	4.30	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	116	0.00	0.00	2295	


 देवश शंकर पांडे
 सुपरवाइजर
 mprawasbandhu.in/Admin/Annex16.aspx


 वी.एस. चौहान
 अवर अभियन्ता


 पवन गुप्ता
 सहायक अभियन्ता


 अरविन्द कुमार
 नगर इनयाजक


 16/08/24
 जितेंद्र

प्रारूप संख्या NF-17

व्यवसायिक अनुभाग (आवासीय भूखण्ड)

आवासीय भूखण्ड-


दिनांक 31.07.2024 को निस्तारण हेतु शेष 82 आवासीय सम्पत्तियों जिनकी लागत रू0 4116.00 लाख है के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नीलामी लगाकर निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।


सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
									संख्या(9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	82	0	0	0.00	0.00	82	0	0	0	82	4116.00



श्री देवानन्द
कनिष्ठ लिपिक


गायत्री श्रीवास्ताव
लिपिक


Pawan
पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक


Anil
अनिल


Anil
अनिल


कनिष्ठा वीरेश्वर
विशेष कार्याधिकारी
गा०वि०प्रा० गाजियाबाद

प्रारूप संख्या NF-18

व्यवसायिक अनुभाग

अनावासीय सम्पत्ति—

दिनांक 31.07.2024 को निस्तारण हेतु शेष 269 अनावासीय सम्पत्तियों जिनकी लागत रू0 49997.46 लाख है के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नीलामी लगाकर निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानं + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2024 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या)(6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में)
									संख्या (9+10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	269	0	0	269	269	269	0	0	0	269	49997.46
1	Ghaziabad	269	0	0	0.00	0.00	269	0	0	0.00	269	49997.46

प्रधान कुनार
वरिष्ठ सहायक

सुरजीत
सहायक अभियन्ता (व्याव)
व्यावसायिक

(कनिष्ठा कौशिक)
ओ0एस0डी0/प्रभारी-व्यवसायिक

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवदित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में गत माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या (9+10)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह मई तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख) (11+12)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है									
		प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)	आलोच्य माह के तक (संख्या)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भवन जोन													
1	1	110	110	114	108	0	218		3				
1	2	0	0	0	0	0	0						
1	3	800	800	675	607	0	1407		27				
1	4	1397	1397	1062	1045	0	2442		3				
	5	0	0	0		0	0						
	6	410	410	451	421	0	831		13				
	7, 8	48	48	3824	3802	0	3850		11				
मूखण्ड जोन													
	1, 2, 3	120	120	826	746	0	866		25				
	4, 5	2023	2023	0	0	0	2023		0				
	6	0	0	0	0	0	0		0				
	7, 8	18	18	9	5	0	23		3				
	व्यवसायिक					405	397		5				
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	4926	4926	6961	6734	405	12057	153	90	243	384.57	256.15	640.72

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है					
		प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.2024 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	4926	4926	6961	6734	405		243	640.72

देवानन्द शर्मा
कनिष्ठ लिपिक

गायत्री श्रीवास्तव
लिपिक

पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक

विशेष कार्यालय
कनिष्ठ लिपिक

विशेष कार्यालय
कनिष्ठ लिपिक

विशेष कार्यालय
गा०वि०प्रा० गाजियाबाद

प्रारूप संख्या NF-20

लैंडबैंक

क्र.सं०	योजना का नाम	अर्जित भूमि (है० में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (है० में)	नियोजित भूमि (है० में)	विकसित भूमि (है० में)	विकास हेतु शेष भूमि (है० में)	विक्रय योग्य भूमि (है० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मनुबन-बापुग्राम (अवशेष सहित)	527.85	517.8	517.80	342.4693	175.3307	287.65
2	इन्दिरापुरम	524.28	523.44	510.42	518.8100	4.63	278.49
3	कौशाम्बी	93.56	93.26	93.26	93.2600	0	74.61
4	शास्त्रीनगर	113.42	113.42	113.42	113.4200	0	70.27
5	वैशाली	260.46	229.92	221.94	219.6800	10.24	194.27
6	कविनगर	229.92	229.92	223.95	223.9500	5.97	117.48
7	चन्दननगर/सूर्यनगर	58.53	58.53	58.52	58.5200	0.01	36.51
8	राजनगर	292.27	292.27	274.44	274.4400	17.83	134.31
9	इन्द्रप्रस्थ	172.4	168.76	159.41	159.4061	9.3539	66.87
10	गोविन्दपुरम	140.38	140.38	135.09	132.8674	7.5126	79.06
11	कर्पूरीपुरम, स्वर्णजयन्तीपुरम	76.68	76.68	76.67	76.6700	0.01	52.99
12	संजयनगर	85.54	85.54	103.84	101.5000	-15.96	44.68
13	नेहरुनगर	147.44	147.44	147.44	145.4480	1.992	117.53
14	नवयुग मार्केट	20.07	20.07	20.07	20.0700	0	13.04
15	ब्रिज विहार सै०-8, टी०एच०ए०	54.95	54.95	50.31	50.3100	4.64	30.9
16	विवेकानन्द नगर	17.42	17.42	14.16	14.1600	3.26	6.65
17	नन्दग्राम	38.61	38.61	38.61	38.6100	0	24.1
18	पटेलनगर	80.97	80.97	76.81	75.5600	5.41	36.66
19	गांधीनगर	4.60	4.60	4.60	4.6000	0	2.99
20	स्कीम नं०-10	11.85	11.85	6.23	6.2300	5.62	4.23
21	प्रताप विहार सै०-11 व 12	200.62	200.62	174.28	169.3071	31.3129	96.46
22	राजेन्द्र नगर सै०-2, 3, व 5	203.97	203.97	191.38	191.3800	12.59	118.72
23	लाजपत नगर सै०-4	53.74	53.74	50.98	50.9800	2.76	34.16
24	बिजय नगर	77.09	77.09	68.81	68.8100	8.28	50.9
25	लोहिया नगर	51.51	51.51	51.49	51.4900	0.02	34.1
26	कोयल एन्कलेव	67.75	67.75	39.27	39.2700	28.48	23.05
27	इन्दिरापुरम विस्तार	92.89	55.19	55.19	10.0000	45.19	60.38
28	तुलसी निकेतन	0.00	0	8.15	8.1500	-8.15	5.54
29	इन्दिराकुंज	0.00	0	4.16	4.1600	-4.16	3.28
30	नादरन पैरीफेरल रोड	54.97	46.16	40.80	18.0000	28.16	0
31	अकबरपुर बेहरामपुर (मास्टर प्लान रोड)	11.95	11.95	11.95	11.9500	0	0.00
32	शाहपुर बम्हैटा (मास्टर प्लान रोड)	4.89	4.89	4.89	4.8900	0	0.00
33	खंडाहैडा (15 मी० रोड)	1.50	1.50	1.50	1.5000	0	0.00
34	मोदीनगर (बैममाबाद बुडाना)	0.74	0.74	0.74	0.7400	0	0.00
35	नन्दग्राम पहुँच मार्ग	2.85	2.85	2.85	2.8500	0	0.00
36	महरीली (मास्टर प्लान रोड)	3.72	3.72	3.72	3.7200	0	0.00
37	एस०टी०पी० नूरनगर	10.18	10.18	10.18	10.1800	0	0.00
38	राजनगर एक्सटेंशन अर्जित+कय	104.84	104.84	101.245	91.3750	13.4621	0.00
39	मैट्रो हेतु कय	4.71	4.71	4.71	4.7140	0	0.00
	योग	3899.13	3807.24	3673.28	3413.45	393.79	2099.88

विन्दु संख्या-8

मनुबन-बापुग्राम में अतिकीत 119.376 - 4.8393 है० = 114.5367 है०

अन्य योजनाओं में अतिकीत 30.44 - 4.5574 है० = 25.8826 है०

कुल अतिकीत भूमि 140.4193 है०

कुल विक्रय योग्य भूमि = 2099.88 है०

विकीत भूमि = 1959.4607 है०


(विकसित भूमि का विवरण अभियन्त्रण जॉनों से माह फरवरी, 2024 की रिपोर्ट हेतु प्राप्त किया गया है।)


लैण्ड बैंक


उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति							वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)								अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित(हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	0.00	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	133.78	393.79	


अमित कसामा
अमीन



महीपाल सिंह
अमीन



रवि प्रजापति
नायब तहसीलदार
गा0वि0प्रा0 गा0बाद


ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/ सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.65	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सदीकनगर ख0 सं0 1013 , 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00


 अमित कसाना
 अमीन


 राजपाल सिंह
 अमीन


 राज प्रकाश
 नयब तहसीलदार
 गा0/वि0/ग0 गा0बाद

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2024 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन की कुल संख्या	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिन)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भवन जोन										
1	1	52	18	70	60	15	0	15	55	
1	2	0	0	0	60	0	0	0	0	
1	3	256	48	294	60	39	0	39	255	
1	4	277	54	331	60	43	0	43	288	
1	5	0	0	0	60	0	0	0	0	
1	6	104	118	222	60	70	0	70	152	
1	7 8	153	71	224	60	42	0	42	182	
भूखण्ड जोन										
1	1, 2, 3	402	191	593	60	124	0	124	469	
	4,5	249	139	388	60	116	0	116	272	
	6	34	36	70	60	36	0	36	34	
	7, 8	163	94	257	60	60	0	60	197	
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	1690	769	2449	60	545	0	545	1904	

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July, 2024., तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2024 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1690	769	2449	60	545	0	545	1904	Nil

देवानन्द शर्मा
कनिष्ठ लिपिक

गायत्री श्रीवास्तव
लिपिक

पवन कुमार सक्सेना
कनिष्ठ लिपिक

कनिका कौशिक
विशेष कार्यपालिका
प्रवर्तक

प्रारूप संख्या NF-23

नियोजन अनुभाग

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

आवासीय-


माह जुलाई, 2024 तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल 1469 आवासीय मानचित्रों के विरुद्ध 516 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुके हैं। निस्तारण हेतु शेष 17 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	861	144	608	1469	127	516	926	17	0	0	0	Nil


वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता

वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता


पवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


14/08/24
09

प्रारूप संख्या NF-24

अनावासीय—


माह जुलाई, 2024 तक निस्तारण हेतु कुल 453 मानचित्रों के सापेक्ष 33 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 9 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	332	36	121	453	9	33	411	9	0	0	0	Nil


Pawan Gupta

वी.एस. चौहान
अवर अभियन्ता

पवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


14/08/24
010

प्रारूप संख्या NF-25

ग्रुप हाउसिंग-


माह जुलाई, 2024 तक निस्तारण हेतु कुल 82 मानचित्रों के सापेक्ष 2 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 1 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	75	2	7	82	0	2	79	1	0	0	0	Nil


15/08/24

वी.एस. चं.
अवर अभियन्ता


पवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता


14/08/24
072


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

प्रारूप संख्या NF-26

नियोजन अनुभाग

भू-विन्यास मानचित्र -


माह जुलाई, 2024 तक निस्तारण हेतु कुल 62 मानचित्रों के सापेक्ष 1 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 1 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	56	3	6	62	0	1	60	1	0	0	0	Nil


15/08/2024

वी.एस. च।
अवर अभियन्ता


धवन गुप्ता
सहायक अभियन्ता


अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


14/08/24
CP

प्रारूप संख्या NF-27

नियोजन अनुभाग


300 वर्ग मी० क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में –
माह जुलाई, 2024 तक निस्तारण हेतु कुल 1969 मानचित्रों के सापेक्ष 1960 मानचित्र निस्तारित किये जा चुका है।
निस्तारण हेतु अवशेष कुल 9 मानचित्र हैं।

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृति ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.31.03.2024 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	1565	122	404	1969	212	1960	9



 9/8/24 21/24



वी.एस. चं.
 अवर अभियन्ता


 पवन गुप्ता
 सहायक अभियन्ता


 14/08/24
 070


 अरविन्द्र कुमार
 नगर नियोजक

प्रारूप संख्या NF-28

**निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)**


क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	दि.31.03.2024 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2024 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2024 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष	वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र (9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 2004 से 2006 तक	528								
	वर्ष 2006 से 2019 तक									
1	1	198	63							
2	2	4	0							
3	3	267	10							
4	4	234	29							
5	5	48	32							
6	6	300	40							
7	7	178	9							
8	8	90	11							
	वर्ष 2019 से 2020 तक	57								
	वर्ष 2020 से 2021 तक	178	13							
	वर्ष 2021 से 2022 तक	171	26							
	वर्ष 2022 से 2023 तक	183	25							
	योग	2436	258	2376	15	73	2449	1	1	2448


निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)


उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कालम 6+पिछले माह का कालम 7


रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दि.31.03.2024 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि.31.03.2024 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि.31.03.2024 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2634	258	2376	15	73	2449	1	1	2448


वी.एस. चौ. अवर अभियंता


वी.एस. चौ. अवर अभियंता


पवन गुप्ता
सहायक अभियंता


14/08/24


अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

प्रारूप संख्या NF-29

प्रशासनिक व्यय 01.04.2020 से 31.07.2024

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	वेतन	14.94
2	पेन्शन फण्ड	2.61
3	सी०पी०एफ०	10.48
4	जी०आई०एस०	0.00
5	मैडिकल व्यय	0.49
6	मानदेय	0.07
7	बोनस	0.00
8	अवकाश नकदीकरण	3.33
9	जी०पी०एफ०/अन्य	0.00
10	कार्यालय व्यय	7.26
	कुल रु०	39.18

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: July.2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2024 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	31715.37	47741.00	0.00	0.00	79456.37	3618.17	17196.95	21713.99	79.20	3918.33	22.78

वित्त निगम
 दिल्ली विभाग
 ५

प्रारूप संख्या NF-30

दिनांक 01.04.2020 से 31.07.2024 तक

विभिन्न स्रोतों से प्राप्ति का विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	सम्पत्ति विक्रय	91.19
2	शमन शुल्क	3.92
3	स्टाम्प ड्यूटी से आय	0.00
4	भू-उपयोग परिवर्तन	0.00
5	विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क	23.30
6	अन्य मदों से प्राप्ति	53.56
	कुल प्राप्ति	171.97

अन्य मदों से प्राप्तियों का विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	एफ०ए०आर०	10.80
2	ट्रान्सफर फीस	2.79
3	सुपरविजन चार्ज	1.70
4	वाटर चार्ज	9.72
5	पंजीकरण शुल्क	2.79
6	डिपोजिट वर्क	0.00
7	ब्याज	1.07
8	अन्य	24.69
	कुल योग	53.56

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)		भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)	विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा वेटरमेंट चार्जज ;रु० लाख		अन्य मदो से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)			
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि		तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5+7+9+12+14+16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6+8+10+13+15+17)	
1	Ghaziabad	40024.65	129448.00	7831.20	9118.78	643.80	391.72	0.00	0.00	31.12.2016	0.00	0.00	4006.19	2330.59	9232.80	5355.86	21713.99	17196.95


Handwritten signatures and marks.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: July, 2024., तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2024 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	37871.14	31.12.2016	0	0	195.86	2330.59	0	2526.45	40397.59	25251.00	922.04	1795.00	15146.59


 अधिकारी
 अभिकरण

प्रारूप संख्या NF-32

निर्माण विकास व्यय

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	सड़क, सेतु निर्माण कार्य (नगरीय)	3.85
2	सड़क, सेतु निर्माण कार्य (क्षेत्रीय)	5.57
3	सड़क, सेतु निर्माण कार्य (योजनागत)	10.00
4	जलापूर्ति (नगरीय)	0.00
5	जलापूर्ति (क्षेत्रीय)	0.00
6	जलापूर्ति (योजनागत)	2.90
7	सीवेज (नगरीय)	0.00
8	सीवेज (क्षेत्रीय)	0.00
9	सीवेज (योजनागत)	0.00
10	विद्युत विकास (नगरीय)	0.59
11	विद्युत विकास (क्षेत्रीय)	0.07
12	विद्युत विकास (योजनागत)	2.85
13	ड्रेनेज (नगरीय)	0.00
14	ड्रेनेज (क्षेत्रीय)	0.00
15	ड्रेनेज (योजनागत)	0.00
16	निर्माण पार्क (नगरीय)	0.00
17	निर्माण पार्क (क्षेत्रीय)	0.00
18	निर्माण पार्क (योजनागत)	0.06
19	निर्माण व्यय एच.आई.जी./एम.आई.जी. भवन	0.00
20	निर्माण व्यय ई.डब्लू.एस. भवन	0.00
21	पी.एम.ए.वाई.	20.19
22	निर्माण कम्यूनिटी सेंटर (नगरीय)	0.00
23	निर्माण कम्यूनिटी सेंटर (क्षेत्रीय)	0.00
24	निर्माण कम्यूनिटी सेंटर (योजनागत)	0.00
	कुल रु०	46.08

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	34500.00	1464.47	4608.00	13.36





अवैध निर्माण
(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक विहित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	724	435	21	310	0	0	1	17	2	13	0	297	19/18 25.07.18 22/19 10.08.19	17.02.12 03.09.19
2	2	1086	233	35	888	0	0	9	32	2	4	0	884	56/ 03.01.20 90/20.12.18	26.02.21 21.02.19
3	3	2885	793	46	2138	0	0	0	33	5	8	0	2130	127/18 128/18	01.05.18 01.05.18
4	4	2813	1028	52	1837	0	1	9	29	1	2	0	1834	32/22 48/22	31.10.22 31.08.22
5	5	862	423	16	455	0	0	2	21	0	1	0	454	25/18 27/18	19/01/18 12/09/18
6	6	2795	1253	39	1581	0	0	4	32	3	5	0	1576	92/2018-19 107/2018-19	03.01.19 06.10.18
7	7	1918	892	60	1086	0	2	17	42	1	6	0	1078	13/ 22 14/22	13.06.22 13.06.22
8	8	2669	638	50	2081	0	0	6	36	5	5	0	2076	131/2022 5/2022	02.04.22 12.07.22
	योग	15752	5695	319	10376	0	3	48	242	19	44	0	10329		

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 12/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर		वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी कार्यवाही की प्रगति											
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2024 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	15752	5695	319	10376	0	3	48	242	19	44	0	10329	2326/2023 2450/2023 2408/2023	11.08.2023 06.10.2023 08.11.2023

Handwritten signature
नवीन कुमार गौड़
अवैध अभियन्ता
प्रवर्तन नोडल

Handwritten signature
जासिफ हुसैन
सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-34

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2024 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वर्ष 2014-15 से पूर्व	52.2774						52.2774	0.000	0.00	0.00
1	1	48.3739	4	0	2	0	1	0.09	0.000	0.00	0.00
2	2		0	0	0	0	2	0	0.000	0.00	0.00
3	3		11	0	3	0	5	1.3593	0.000	0.00	0.00
4	4		44	0	13	0	2	0.36305	0.000	0.00	0.00
5	5		0	0	0	0	1	0	0.000	0.00	0.00
6	6		29	0	10	0	1	7.7515	0.000	0.00	0.00
7	7		5	0	0	0	2	0.3945	0.000	0.00	0.00
8	8		30	0	5	0	5	2.9981	0.000	0.00	0.00
	ग्रीन बेल्ट	9.014	0		0	0	0	9.014	0.000	0.00	0.00
	निजी विकासकर्ता	0	0		0	0	7		0.000	0.00	0.00
	योग	109.6653	123	0	33+90*=123	0	26	74.2479	0.000	0.00	0.000

नोट- 1- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा दर्ज वादों की संख्या 90*

2- 31 मार्च 2021 तक 73.8229 हे० भूमि रिक्त करायी गयी है।

3- वर्ष 2021-22 में कुल 0.15 हे० भूमि रिक्त करायी गयी है।

4- माह अप्रैल, 2022 में इन्द्रप्रस्थ योजना में 500 वर्ग मीटर भूमि रिक्त करायी गयी है।

5- माह मई, 2022 में इन्द्रप्रस्थ योजना में 800 वर्ग मीटर एवं विजय नगर योजना में 500 वर्ग मीटर भूमि रिक्त करायी गयी है।

6- माह जून, 2022 में इन्द्रप्रस्थ योजना में 500 वर्ग मीटर भूमि रिक्त करायी गयी है।

7- माह जुलाई, 2022 में इन्द्रप्रस्थ योजना में 300 वर्ग मीटर भूमि रिक्त करायी गयी।

8- माह सितम्बर, 2022 में इन्दिरापुरम योजना में 180 वर्ग मीटर भूमि रिक्त करायी गयी।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिह्नित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2024 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0.00	0.00

K Jamal
13/08/2024
कमलदीप
अवर अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-35

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)
1	2	3	4
1	1	36	0
2	2	97	0
3	3	39	0
4	4	30	0
5	5	16	0
6	6	1	0
7	7	7	0
8	8	124	0
	याग	350	0


अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण


(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 12/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/ व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)	
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित	निरस्त	कुल निस्तारित	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त	आलोच्य माह तक व्यय	प्रारम्भ कालोनिया	पूर्ण कालोनिया		
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6		(संख्या)	(संख्या)	(संख्या) (9+10)	प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या	(रू. लाख)	(रू. लाख)	संख्या	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0


 Manoj Kumar
 अवर अभियन्ता
 भू-उपयोग बोर्ड


 Jai Singh
 सहायक अभियन्ता

वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह-जुलाई, रिपोर्टिंग तिथि : 03.08.2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3X100)
			< 08 फुट (ऊँचाई)	≥ 08 फुट (ऊँचाई)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उद्यान अनुभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	1,50,000	1,30,092	0	1,30,092	86.72%

03/08/24
सुधीर कुमार
उद्यान सुपर वाईजर

03-08-24
मदन त्यागी
उद्यान निरीक्षक

03-08-24
मदन त्यागी
उद्यान निरीक्षक

03-08-24
ओमसिंह
उद्यान निरीक्षक

03-08-24
बचन कुमार सिंह
उद्यान निरीक्षक

प्रारूप संख्या NF-37

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2024-25)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेंट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1		0	0	0	2	2	0	0	0	12278.73		0	0.00	0.00
2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
5	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
6	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
7	7		0	0	0	0	1	0	0	0	400.00		0	0.00	0.00
8	8		0	0	0	0	6	0	0	0	22391.19		0	0.00	0.00
	योग				0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
सरकारी भवनों का रूफटॉप क्षेत्रफल		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00
कुल योग		4	0	0	100	2	9	0	0	0	35069.92	16955.60	0	0.00	0.00

नोट:- सम्भाव्य-


0.48348




रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2024-25)

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	4	0	0	100	2	9	0.00	0.00	0	35069.92	16955.60	0	0.00	0.00


 डी०एस० मेहरा
 सहायक अभियन्ता


 डी०एस० मेहरा
 सहायक अभियन्ता

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्पूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	3	0	0	9	364	0

↓
 ✓
 20/8/24
 कनिष्ठ लिपिक
 जी० डी० ए०

प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July.2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0

Sunit
13/8/24

सुनित
विधि
गाजि० विकास

13/8/24
कनिका
विशेष कार्यपालिका
गा०वि०प्रा० गाजियाबाद

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिब्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	46	1073	5	48	1172	44	1045	3	45	1137	10	10	7	7	116	135



शरद कुमार
कनिष्ठ लिपिक
ग0 वि0 प्रा0





शशि भूषण राय
लिपि अधिकारी
ग0 वि0 प्रा0 गां०

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	श्री राज कुमार वर्मा	11	पूर्ण हो चुकी है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू 0		पूर्ण हो चुकी है	हां	0


 13/08/24
 दिग्विजय भारत
 सहायक प्रोग्रामर
 गण वि० प्रा०


 13/08/24
 जॉरु के वसा
 अधिशासी अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-46

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है :-

1	राजेन्द्र नगर	12	विजय नगर
2	लाजपतनगर	13	पटेल नगर
3	चन्द्रनगर	14	नेहरू नगर
4	सूर्यनगर	15	राज नगर
5	बृज विहार	16	शास्त्रीनगर
6	नन्दग्राम	17	संजय नगर
7	गोविन्दपुरम	18	कविनगर
8	प्रताप विहार	19	विवेकानन्द नगर
9	कौशाम्बी	20	लोहिया नगर
10	गांधी नगर	21	कपूरीपुरम
11	वैशाली	22	नन्दनिकुन्ज

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है :-


क्र०सं०	योजना का नाम	जोन	निर्माण वर्ष
1	इन्दिरापुरम	6	2010
2	इन्दिराकुंज	6	2010
3	तुलसी निकेतन	8	2010
4	स्वर्णजयन्तीपुरम	3	2011
5	मधुबन-बापूधाम	3	प्रगति पर
6	इन्द्रप्रस्थ योजना	8	प्रगति पर
7	कोयल इन्क्लेव	8	प्रगति पर


अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2024 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7


 P.A(T)
 डी०एस० मेहरा
 सहायक अभियन्ता
 (तकनीकी)



 मदनकुमार कुमार सिंह
 मुख्य अभियन्ता
 मा० वि० प्रा०


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	345.00	14.64	46.08	6.91


डी०एस० मेहरा
सहायक अभियन्ता
(लक्ष्मी)


मानवेंद्र कुमार सिंह
मुख्य अभियन्ता
गाण्ड वि० प्रा०

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 9

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
		प्रताप विहार	के-78	??-78	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के एं -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	08.03.2010	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	??0 ??0- 2/342	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एंन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	02.01.1992	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	इंद्रापुरम भवन - 35	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0

देवीशर्मा
कनिष्ठ लिपिक

[Handwritten Signature]

कनिष्ठ क्लर्क
विशेष कार्यकारी
तद्विभाग नारायणाबाद

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9 ⁺)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	22.08.2014	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मबूधन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम् आई जी	50.28	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		राजेंदर नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0

देवानन्द शर्मा
कनिष्ठ लिपिक

मन्तव्य
रजिस्ट्रार

कनिष्ठ कौशिक
विशेष कार्यपालकरी
गान्धिमार्ग गजियाबाद

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चातू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटी द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है।	0	0
		वैशाली	एल आई जी	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		कोशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	ई0डब्लू0 एस0	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	274 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी	0	0
		मधुवन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुवन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है		
		प्रताप विहार	के ऐ- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रापुरम	इंद्रापुरम	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कोयल एन्कलेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	228.24	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	लीजडीड के उपरान्त कब्जा दिया गया है।	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एम आई जी 6 भवन	28.56	22.11.2011	02 आवंटी द्वारा कब्जा लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	68	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77 60	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0

कनिष्ठा कौशिक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है		
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	11.11.2005	निर्माणार्थीन	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना	2025	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		वैशाली	वैशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	नेहरू नगर	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय मै किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	150	77	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0

प्रारूप संख्या NF-50

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2024-25 हेतु)


क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(4+5*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (5/4*100)	कॉलम 5 क्रमिक प्रगति में से					
						अनुसूचित जाति (21%)	अनुसूचित जनजाति (2%)	महिलाएं (15%)	विकलांग (1%)	अल्पसंख्यक (5%)	पिछड़ा वर्ग (27%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1										
2	2										
3	3										
4	4										
5	5										
6	6										
7	7										
8	8										
	योग	6000	430	1465	24.42	308	29	220	0	74	395


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति
स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2024-25 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	430	1465	24.42	308	29	220	0	74	395


डॉ०एस० मेहरा
सहायक अभियन्ता
(तकनीकी)


डॉ० मनुवेन्द्र कुमार सिंह
मुख्य अभियन्ता
गा० वि० प्रा०

प्रारूप संख्या NF-51

पूर्व में स्थापित सोलर संयंत्र

क्र०सं०	भवन के प्रकार	संख्या	सौर ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट में)
1	प्राधिकरण के विभिन्न भवनों एवं सिटी फॉरेस्ट पर	11	0.972
2	प्राधिकरण के अतिरिक्त निजी भवनों में	3	0.335
योग (अ)			1.307

वर्ष 2021-22 में स्थापित सोलर संयंत्र

क्र०सं०	भवन के प्रकार	संख्या	सौर ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट में)
1	प्रवर्तन जोन-1 (निजी भवन)	3	0.100
2	प्रवर्तन जोन-2 (निजी भवन)	4	0.396
3	प्रवर्तन जोन-3 (निजी भवन)	19	0.116
4	प्रवर्तन जोन-4 (निजी भवन)	1	0.085
5	प्रवर्तन जोन-5 (निजी भवन)	5	0.814
6	प्रवर्तन जोन-6 (निजी भवन)	5	0.05
योग (ब)			1.55
महायोग (अ+ब)			2.857

नोट

- (1) उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग 38.00 हे० भूमि की आवश्यकता होगी।
- (2) उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग रू० 180.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।
- (3) प्राधिकरण द्वारा सिटी फॉरेस्ट में 500 किलोवाट का सोलर विद्युत पावर संयंत्र प्रस्तावित किया गया है। यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा 1000 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले संयंत्र लगाने पर ग्रॉस मीटरिंग लगाने का प्राविधान होने के कारण उक्त संयंत्र पर ग्रॉस मीटरिंग का कार्य नहीं हो पाया है।


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति


रिपोर्टिंग तिथि: 12/08/2024..तक

नोट - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

वित्तीय वर्ष	2024-2025	माह	July,2024
--------------	-----------	-----	-----------

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-23 तक) (मेगावाट में)	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)(5+6*)
1	2	3	4	5	6
3934	Ghaziabad	38.00	2.86	0.00	0.00

1

 मनोज कुमार गौड़
 अवर अभियन्ता
 प्रवर्तन नोडल


 अनिस हुसैन
 सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-52


गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है :-


क्र० सं०	योजना का नाम	जोन	योजना की स्थिति
1	इन्दिरापुरम	6	पूर्ण
2	इन्दिराकुंज	6	पूर्ण
3	स्वर्णजयन्तीपुरम	3	पूर्ण
4	तुलसी निकेतन	8	पूर्ण
5	मधुबन-बापूधाम	3	प्रगति में
6	इन्द्रप्रस्थ योजना	8	प्रगति में
7	कोयल इन्क्लेव	8	प्रगति में

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि. अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि. अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हों



 02/08/24
 श्री 0एस0 मेहरा
 सहायक अभियन्ता
 (तकनीकी)


 माननीय मुख्य अभियन्ता
 गौरी वि० प्रा०


अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1-	
		मधुबन बापूधाम योजना	2025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	5424	क्रियाशील	12	12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1-	
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8-	
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	1-	
		राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	



डी0एस0 मेहरा
सहायक अभियन्ता
(तारिका)


मुख्य अभियन्ता
मिड सि 00

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

दिनांक 31.07.2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ तक कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह प्राप्त तक कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	170	2021	14.07.2005	162	33	32	11	0	0	0	10	1	1

टिप्पणी :- 1. जोन-1 का जोनल प्लान शासन से अनुमोदित है।

DEVEDER
D/M

A.P. JAIN
D/M

3/1/2024

TRILOK
D/MOM

SUMAR
D/MOM

अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

रुकेर सिंह
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 19/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	560	4	11	Shri Subhash singh work supervisor & Shri Pankaj, Mali	14	0	44	44	0	44

प्रवीण 20/8/24
कनिष्ठ लिपिक
जी० डी० ए०

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाइन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0

13.8.2024
(Arjun Kumar)
C.O


13/8/24
प्रबुद्ध राजें सिंह
सहायक अभि०

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हाँ	हाँ	29.09.2022	14.10.2022	0


वित्त नियंत्रक




विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 14/08/2024

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0

 14/08/24

डी०एस० मेहरा
सहायक अभियन्ता


मानवेंद्र कुमार सिंह
मुख्य अभियन्ता
या० वि० प्रा०

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/08/2024

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता (रू० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2024 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	अवशेष (3-4) (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	175614927.00	175614927.00	0	1986476.00	1544046.00	442430.00	442430.00

वित्त नियंत्रक

प्रमाणित रिपोर्ट प्राधिकरण
प्रमुख

प्रारूप संख्या NF-61

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन का मासिक विवरण

क्र०सं०	अपार्टमेंट योजना का नाम	माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या	माह तक आर०डब्लू०ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक आर०डब्लू०ए० को हस्तान्तरित अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक गठित आर०डब्लू०ए० को हस्तान्तरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	6
1	इन्द्रप्रस्थ (1 बी.एच.के.)	174	174	0	0	0
2	कोयल एन्कलेव (1 बी.एच.के.)	216	216	0	0	0
3	चन्द्रशिला (2 बी.एच.के.)	72	72	0	0	0
4		682	682	0	0	0
5	कोयल एन्कलेव (2 बी.एच.के.)	813	813	1	0	0
6	मधुबन-बापूधाम (2 बी.एच.के.)	296	296	0	0	0
7	चन्द्रशिला (3 बी.एच.के.)	48	48	0	0	0
8	मधुबन-बापूधाम (3 व 4 बी.एच.के.)	1122	0	0	0	0
9	राजेन्द्र नगर (ई०डब्लू०एस०)	560	560	0	0	0
10	प्रताप विहार (ई०डब्लू०एस०)	348	348	0	0	0
11	राजेन्द्र नगर (एम०आई०जी०)	72	72	72	72	0
12	राजेन्द्र नगर (एच०आई०जी०)	144	144	144	144	0
	कुल योग	4547	3425	216	216	0

निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन का मासिक विवरण

1	1	33753	26476	15548	15548	1981
2	2	528	528	0	0	0
3	3	1408	439	1227	1227	969
4	4	6011	5316	2405	781	0
5	5	18466	8290	0	0	0
6	6	41750	30116	35900	35900	32750
7	7	2563	1426	264	264	0
8	8	5714	3609	3416	0	0
	योग	110193	76200	58760	53720	35700

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 12/08/2024

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	110193	4547	76200	4547	58760	216	53720	0	35700	0

1
 Manoj
 मनोज कुमार शर्मा
 असर अभियन्ता
 प्रवर्तन नोडल

Asif
 आसिफ हुसैन
 सहायक अभियन्ता

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 12/08/2024

क्रम सं	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदो की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	1	0	0	1	1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं० आर०सी० 1/2 सेक्टर-1 वैशाली गाजियाबाद

Kang
T/E

AK


आसिफ हुसैन
सहायक अभियन्ता


महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॅालम 13+पिछले माह का कॅालम 14

रिपोर्टिंग माह: July, 2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	7.00	0.00	7.00	61.00	0.00	61.00	54.00	0.00	54.00	7.00	0.00	7.00


शरद कुमार
कनिष्ठ लिपिक
ग० वि० प्रा०


शशि भूषण राय
विधि अधिकारी
ग० वि० प्रा० गा०बा०

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1

रिपोर्टिंग माह: July, 2024. तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance Involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos		Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)		16-A	16-B	16-C			
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856/00	00		3878.77	4554.50	2757.20	01/10/2020	0	856	856	0
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528/00	00		2502.37	2830.39	249.17	0	0	528	528	0
3	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daana	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432/00	00		3000.00	3385.45	137.00	30/09/2021	0	432	432	0
4	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	252	252	0
5	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147/00	00		0.00	0.00	0.00	30/10/2022	0	147	147	0
6	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	318	318	0
7	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251/00	00		0.00	0.00	0.00	31/05/2023	0	251	251	0
8	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873/00	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

भगवान दास मौ.
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
सहायक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13/08/2024
नियोजक

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC														Execution of Projects									
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)	16-A	16-B	16-C					
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
9	09800734213N0	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00		0.00	0.00	0.00	08/03/2022	0	789	789	0
10	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946	946	0
11	09800734273N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00		3885.60	3885.62	379.12	19/06/2022	0	480	480	0
12	09800734253N0	7B09800734002442	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City -1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
13	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan -2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00		0.00	0.00	0.00	24/03/2024	0	312	312	0
14	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City -1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	09/09/2021	0	1493	1493	0
15	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00		0.00	0.00	0.00	1/12/2021	0	333	333	0

भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम रा
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

13/09/24
मुख्य नगर नियोजक

Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																	Execution of Projects							
S. No	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
							& Vill. Saddiq, Ghaziabad																	
16	09800734283N0	7B09800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	14700	00		0.00	0.00	0.00	06/08/2024	0	147	147	0
17	09800734103N0	7B09800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	120000	00		5431.42	6067.98	200.18	19/06/2022	0	1200	1200	0

महानगर
भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
सहायक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13/08/24
ए०के० सिंह
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद नगरपालिका प्राधिकरण

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: July,2024..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	988.20	658.80		0.00	0.00	0.00	0.00	1647.00	988.20	658.80	1647.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	316.80	211.20		0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	316.80	211.20	528.00
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	259.00	173.00		0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	259.00	173.00	432.00
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	269.39	179.60	1437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1885.99	264.00	176.00	440.00
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	175.20	116.80	637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	929.95	175.20	116.80	292.00
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	190.80	127.20	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	127.20	318.00	445.20
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	880.80	587.20	1830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3298.07	858.00	572.00	1430.00
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1085.40	723.61	3745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.01	968.20	662.10	1630.30

मगदीन दौस सौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

मुख्य नगर विकास प्राधिकरण

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)			
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)		
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary							
														Self	Trough Bank Loan
Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	288.00	192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	288.00	192.00	480.00
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyaam - 2, Ghaziabad	312	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	199.80	133.20	4731.14	0.00	0.00	0.00	5064.14	199.80	133.20	333.00	
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	88.20	58.80	510.00	0.00	0.00	0.00	657.00	88.20	58.80	147.00	
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	720.00	480.00		0.00	0.00	0.00	1200.00	720.00	480.00	1200.00	

भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
अभियन्ता

अरविन्द कुमार
नगर नियोजक

13/08/24
ए०के० सिंह
मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद नगरपालिका

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 3

रिपोर्टिंग माह: July, 2024. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
						Nos	Nos	Nos	Nos	Nos					
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	856	0	0	856
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	12	156	360	528	0	0	0	
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	318	0	318	0	0	0	
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	251	0	251	0	0	0	
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

भगवान लाल शर्मा
अवर कमिश्नर

नेकराम राजपूत
नगरपालिका अधिकारी

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13/08/24
मुख्य नगर नियोजक
नगरपालिका

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC			Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure				
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation	
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage						
						Nos	Nos									Nos
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
			Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad													
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	104	0	685	0	789	0	0	0	0	
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	946	0	946	0	0	0	0	
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	12	48	324	384	96	0	0	96	
12	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0	
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	312	0	0	0	312	0	0	0	0	
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	1493	0	0	0	1493	0	0	0	0	
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	333	0	333	0	0	0	0	
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP	147	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	0	

भगवानि वरि मौरि
अवर ज्ञान्यता

नरकपल राजपूत
महापक अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

मुख्य नगर प्रियोजक
मुख्य निरमा पत्रिकार

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units					Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)	Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage					
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad												
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	48	36	36	540	120	780	420	0	0	420

भगवान दास मौर्य
अवर अभियन्ता

नेकराम राजपूत
अवर अभियन्ता

अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक

13/06/24
ए०के० सिंह

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	Joint name	In the name of Transgender				
					Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos	Nos				
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	216	109	0	131	0	17	473	163	310	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0
3	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	159	109	0	149	0	10	427	152	275	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0
4	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
5	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
6	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs	318	130	72	1	75	0	9	287	90	197	0	0	0	0	PVT Developers Sh.	0

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
	Nos	Nos							Nos				Nos						
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			under AHP component of PMAY-U at Ajnara															Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	
7	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
8	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
9	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	0	226	0	21	779	249	529	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
10	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	293	652	0	1	0	0	PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0


विम


HISL
मिशन कुमार
सहाय अभियन्ता
प्रकृती पीएमएवाईडी सेल

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category-wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply. < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender				
					Nos	Nos							Nos						
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
11	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	231	96	1	127	0	16	471	216 276	195	0	0	00		Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0
12	09806734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00		PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
13	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00		PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
14	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00		PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
15	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill.	333	155	73	0	69	0	8	305	119	186	0	0	00		PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0


 निराला कुमार
 28/01/2024
 प्रमुख निगरानी अधिकारी

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project(Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DUs completed with Drainage < or = Construction of DUs completed	
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender					
					Nos	Nos				Nos				Nos						
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
			Saddiq, Ghaziabad																	
16	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PVT Developers Sh. Rajiv Ratan Shah Mo-7290060578	0
17	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	347	143	1	186	0	30	707	279	428	0	0	0	0		Sh. Alok Ranjan M0-9582716810	0


 विक्रम सिंह
 कृषि लिपिक



 निशान्त कुमार
 सहाय अभियन्ता
 प्रमरी पीएमएउवाईड सेल


एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग माह: July, 2024.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 13/08/2024


Sr.No.	Authority Name	Total Unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	In Current Month						Till Current Month					
			Increase In Land Bank	Number of Layout approved	Number of Map for non-residential plot sanction	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning	Increase In Land Till month	Number of Layout approved Till month	Number of Map for non-residential plot sanction Till month	Total Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total Non-Housing Plots allotted out of unsold plots available with housing department as on 01-04-2023 Till month	Total unplanned land available with development authorities and Awas Vikas Parishad put to planning
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	493	0.00	0	9	0	0	133.78	0.00	5	224	34	108	133.78

प्रमाणित
वरिष्ठ सहायक


सुरजीत
सहायक अभियन्ता (व्याव)
व्यावसायिक



अरविन्द्र कुमार
नगर नियोजक


S. K. Singh
14/08/24
C20