



APRIL-2026

MONTHLY PROGRESS REPORT

Ghaziabad Development Authority



हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर



INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	सी०ए०टी०पी०	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	पी०एम०ए०वाई सेल	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	पी०एम०ए०वाई सेल	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ के)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16	प्रमारी सम्पत्ति	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19	प्रमारी भू-अर्जन	लैण्ड बैंक	NF-20
20	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21	प्रमारी सम्पत्ति	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	"	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	प्रभारी प्रवर्तन	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	प्रभारी प्रवर्तन	रेन वाटर हारवैस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	प्रभारी प्रशासन	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (के)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	प्रभारी विधि	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46
42.	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43.	प्रभारी सम्पत्ति	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटनी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	प्रभारी प्रवर्तन	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	प्रभारी प्रशासन	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	प्रभारी सम्पत्ति	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्तें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	प्रभारी प्रवर्तन	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	प्रभारी विधि	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार/प्रभारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

प्रारूप संख्या एनएफ - 1

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में आवासीय निर्माण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभियान का नाम	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक					आगु वर्ष के अगस्त माह में				अगस्त माह तक				
		कुल निर्धारित ईडएनएन भवन	कुल आवंटित ईडएनएन भवन	कुल पूर्ण ईडएनएन भवन	कुल निर्माणाधीन ईडएनएन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3+4)	निर्धारित ईडएनएन भवन (8* + 12*)	आवंटित ईडएनएन भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये निर्धारित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल निर्धारित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	54649	53126	53329	0	1523	0	0	0	0	0	11	0	0	54649	53137	53329	0	1512	

(Signature)

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)



(Signature)
आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 2

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				वित्तीय वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल निर्धारित एलआईजी भवन	कुल आवंटित एलआईजी भवन	कुल पूर्ण एलआईजी भवन	कुल निर्माणधीन एलआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	निर्धारित एलआईजी भवन (8* + 12*)	आवंटित एलआईजी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणधीन भवन (11* + 15*)	नये निर्धारित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणधीन भवन	कुल निर्धारित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12562	12576	0	800	0	0	0	0	0	19	0	0	13362	12581	12576	0	781



नितेश कुमार
सहायक अभियंता (तकनी)


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनी)


आलोक राजन
प्र० मुख्य अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 3

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - $8^* + 12^* =$ पिछले माह का कॉलम 8 + पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				वर्ष के आलोच्य माह में				अन्तर्गत माह तक				
		कुल नियोजित एमआईजी भवन	कुल आवंटित एमआईजी भवन	कुल पूर्ण एमआईजी भवन	कुल निर्माणाधीन एमआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित एमआईजी भवन ($8^* + 12^*$)	आवंटित एमआईजी भवन ($9^* + 13^*$)	पूर्ण भवन ($10^* + 14^*$)	निर्माणाधीन भवन ($11^* + 15^*$)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	गजियाबाद विकास प्रधिकरण	12717	10964	11633	0	1753	0	0	0	0	0	31	0	0	12717	10995	11633	0	1722

04/

नरेश कुमार मोहंता
सहायक अभियंता-प्रमुख

प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)

4/

आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 4

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				वित्तीय वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित एचआईजी भवन	कुल आवंटित एचआईजी भवन	कुल पूर्ण एचआईजी भवन	कुल निर्माणाधीन एचआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित एचआईजी भवन (8* + 12*)	आवंटित एचआईजी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	गतिश्रवाट विकास प्रयोजन	12032	8894	9061	0	3138	0	0	0	0	0	45	0	0	12032	8939	9061	0	3093


 प्रवेश कुमार सिंह
 सहायक अभियंता (तकनीकी)


 प्रबुद्ध राज सिंह
 सहायक अभियंता (तकनीकी)


 आलोक रंजन
 प्र० मुख्य अभियंता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - $4+6^* =$ आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 6

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह से पूर्व भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5 + 7*)	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन (9 + 10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	3727	0	3590	0	3590	3727	682	682	3045
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	3727	0	3590	0	3590	3727	682	682	3045

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	पारु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	पारु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5 + 7*)	पारु वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	पारु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन (9 + 10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	540	0	0	0	0	540	53	53	487
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	540	0	0	0	0	540	53	53	487

[Signature]
B. R.

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - $8^*+12^* =$ पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:15/6/2026

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/6/2020

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्षों के लिए) (भवनों की संख्या)	जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंट्राज व कब्जा की गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		बालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अंतरेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4 + 5*)	आलोच्य माह में	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6 + 7*)	आलोच्य माह में	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8 + 9*)	आलोच्य माह में	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10 + 11*)	आलोच्य माह में	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12 + 13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	9977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9977	0

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - $8*+12* =$ पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:25/5/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परिचालन में की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		सम्पादा एवं केन्द्रों हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		सम्पादा एवं केन्द्रों हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के बापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (3 + 4*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (5 + 6*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (7 + 8*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (9 + 10*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (11 + 12*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (13 + 14*)	अगस्त माह में	सालु वर्ष में अगस्त माह तक (15 + 16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	11	11	11	11	6481	6481	11	11	11	11	6481	6481	6481	6481
1	राजिबनगर विकास प्राधिकरण	11	11	11	11	6481	6481	11	11	11	11	6481	6481	6481	6481

मोहर 11.12



Manoj

मनोज कुमार गौर
अवर अभियन्ता



अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या एनएफ - 9

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना के चक्र क्रेडिट लिंकड सक्षि, योजना सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत अभिवर्तों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:7/5/2026								
क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवनों की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नए भवनों की संख्या (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से आवेदन भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0

27/05/26
राजचन्द
वरिष्ठ लिपिक
जी.डी.ए.

27/05/2026
धनजय भौर्य
अवर अभियन्ता

27/05/26
सुरजीत
सहाय अभियन्ता

27/05/2026
राजीव कुमार सिंह
सहाय अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 10

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलए एस) के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अर्जित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकारण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	प्राप्त वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवंटन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0


राजीव कुमार सिंह
अधिसारी अभियंता


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या एनएफ - 11
मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: अगस्त तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	जिलों का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण							अनावंटित रखने का कारण
		सद्व्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष(4-5)	कच्चा प्रदत्त	सद्व्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष(9-10)	कच्चा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु. में लाख)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GDA Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)



आनंद कुमार
प्रमुख अभियंता

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कैलम 10 + पिछले माह का कैलम 11

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/5/2026

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	देरा में परीक्षण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा कृषि की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समुदाय भूमि की पूर्णपड़ग की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत 10 प्रतिशत वा अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आवंटित ग्रामों की संख्या	पोवनांतरित आवासीय ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		सर्वाधिकार स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूरी निर्देश की तारीखें (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णपड़ग हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	अलोच्य माह में अधिपड़ित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्पड़ित भूमि (कृषिक) (एकड़) (10 + 11*)				कुल पड़ित क्षेत्र	गुण अधिपड़ित क्षेत्र		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में	प्रारंभ से अलोच्य माह तक (18 + 19*)
1	योग	0	0	0	0	8,509.29	3,513.87	511.59	0	370.413	4,177.65	20	48,391	1,392.65	1,019.22	0	0	4,741.25
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स उज्जल पट्टा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	UPRERAPR M5538	21-05-2005	10.07.2009 07.10.2023 09.10.2024	4196.30	2697.55	201.90	0	184.5	3350.00	10	26811	1019.22	1019.22	06.06.2022 17.01.2026	0	3776
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सनमिटी हाईटेक इला प्राइवेट लि0	UPRERAPR M7375	21-05-2005	22.07.2011 03.10.2023	4312.99	816.32	309.69	0	185.913	827.65	10	21580	373.43	0	30.06.2016	0	965.25


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता



नगर नियोजक
गा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/5/2026

क्रम संख्या	नगर पंचायत प्रशासन का नाम	विकास कार्यों का नाम	डिजिटल एंटरप्राइस में निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टैटस के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी, पी, आर, में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डिजिटल एंटरप्राइस के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लक्ष्य असेंबली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)							परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आयोजनाओं की संख्या (EWS/ LIG-के अलावा, अन्य वर्ग है।)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेंज / सेफ्टिक टैंक	जलसिंचिका ड्रेनेज	विद्युतीय रथ (कार्यवाही सेवा द्वारा)	कम्प्यूटिंग फसिलिटीज का विवरण (क्षेत्रफल)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (भौतिक)	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेंज	विद्युत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण (दुर्बल आय वर्ग)	पूर्ण (अल्प आय वर्ग)	प्रगति (दुर्बल आय वर्ग)	प्रगति (अल्प आय वर्ग)	आयेंडित (दुर्बल आय वर्ग)	आयेंडित (अल्प आय वर्ग)	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवसक्त भूमि का क्षेत्रफल		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	योग		-	75	69	79	77	67	1,277	29	32	25	21	24	4,177	12,908	12,908	7,328	7,328	1,008	932	1,440	1,440	648	517	499.64	0	14,376
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण		मैलर्स उम्पन चहु हाईटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लि।	60	59	64	62	57	593	29	17	18	17	16	4177	10442	10442	6944	6944	1008	932	1440	1440	648	517	379.9	0	14230
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण		मैलर्स सलसिटी हाईटेक इण्डा प्राइवेट लि।	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	146


(सुरज कुमार शिण्डेय)
सहायक अभियन्ता


नगर नियोजक
गा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद


अरविंद कुमार
मुख्य नगर नियोजक

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/5/2026

क्रम संख्या	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	प्लान में संवीकरण की संख्या	साइटेस निर्णय का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा कब्जा की गयी भूमि (एकड़)	प्राप्त सम्पन्न की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति	पैसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत 60 प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजना निर्गत आवासीय परतों की संख्या	योजना निर्गत आवासीय परतों की संख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति	वर्षावसरीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	-	-	-	-	1,226.62	969.46	48.06	18.45	1,056.87	0	0	0	0	-	0	3,694.12
1	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स क्रासिंग इफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6 661 UPREARPRJ6 375	29.05.2006	02.03.2007	360	258.86	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10.12.2013	0	1261.5
2	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 463 & OTHER	29.05.2006	005.09.2007	99.75	99.75	0	0	99.75	0	0	0	0	14.09.2015	0	371.38
3	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अद्यतन एम्प्लो प्रमोटर्स लि0	UPREARPRJ1 498 & OTHER	29.05.2006	015.09.2006	184.69	184.69	8.65	8.65	184.69	0	0	0	0	07.10.2013 12.06.2021	0	457.08
4	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	एम.यु.एल.टी. स्टूड्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर एम0 एम्माए एगोप्लैटफार्म लि0 (कनसोर्शियम)	UPREARPRJ3 055 & OTHER	12.09.2008	030.10.2013	117.68	77.28	0.46	0.24	77.28	0	0	0	0	10.12.2013 12.06.2021	0	239.46
5	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स एस0 एम्प्लो वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 719 & OTHER	29.05.2006	13.02.2007	300	210	3.48	0	226.5	0	0	0	0	030.09.2011 11.06.2018	0	454.4
6	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स बाभा कंस0 लि0	UPREARPRJ3 882 & OTHER	29.05.2006	23.02.2007	72.9	68.88	0.41	0	72.9	0	0	0	0	027.11.2015	0	400
7	गजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स लैकनाइट डेवलपर्स प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 633 & OTHER	29.11.2006	22.10.2007	91.6	70	5.66	0.31	79.75	0	0	0	0	008.12.2020	0	480.3

(सुरेश कुमार वाण्डेय)
नगर निरीक्षक

नगर नियोजक
गा0 वि0 प्रा0
गजियाबाद

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/5/2026

क्रम संख्या		नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकास कर्ता कंपनी का नाम	डिजलप्लानेट एपीएमएस में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-बेसिस के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आवासीय विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास - डी. पी. आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से लेकर अब तक ग्रामीण जनसंख्या या के विकास पर अनुक्रमिक लक्ष्य (लाख में)	डिजलप्लानेट एपीएमएस के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लक्ष्य असेंबली के सापेक्ष सामान्यप्राप्ति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)								परधर्मों के राष्ट्रीय	आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा अन्य वर्ग हेतु)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	योग	-	560	505	513	524	501	87.93	60	0	0	0	0	0	5,155	5,155	3,469	3,469	1,709	1,552	0	0	1,519	1,441	5,667	0	26,084		
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स कांसिंग इंग्रज प्रा0 लि0	80	63	75	75	70	38.58	13	0	0	0	0	0	2239	2239	1575	1575	496	468	0	0	496	466	3080	0	15000		
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अरुण प्रॉपर्टी इंग्रज प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	424	424	424	424	128	32	0	0	0	0	2587	0	2960		
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अरुण प्रॉपर्टी इंग्रज प्रा0 लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	240	0	0	152	240	0	0	1970		
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	पी0 वृद्धिती स्टेट्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर शे0 एमार एम0 जी0 एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम)	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	569	569	110	110	134	134	0	0	15	15	0	0	1093		
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स एर0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.1	1	0	0	0	0	0	720	720	270	270	272	244	0	0	272	244	0	0	2100		
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सायंग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.5	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	360	360	0	0	360	360	0	0	666		

(सुवि. कुमार) पण्डेय
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

क्रम संख्या	नगर प्रथम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	ड्रेवलपमेंट एरीयेंस में निर्धारित नवनों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (विपोर्टिंग की तिथि को नए, मोडल-स्टोन के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आवासीय विकास (कलिंगा में) (वाणिज्यिक विकास नहीं, बी.आर. में प्रस्तावित नवत्व)				प्रारंभ से लेकर अब तक ग्रामीण जनसंख्या के विकास पर अनुसूचित जाति (साथ में)	ड्रेवलपमेंट एरीयेंस के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लक्ष्य असेंबली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कलिंगा-18 व 19 के सापेक्ष)						वर्षावर्षों से गार्डेंट		आलोच्य माह तक कुल निर्मित
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेंज / सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यालयी संख्या द्वारा)	कम्प्यूटरीकरण (क्षेत्र)	कम्युनिटी केंद्रों का विकास (भौतिक)	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेंज	विद्युत आपूर्ति		दुर्जन आय वर्ष	अल्प आय वर्ष	दुर्जन आय वर्ष	अल्प आय वर्ष	पूर्ण (दुर्जन आय वर्ष)	पूर्ण (अल्प आय वर्ष)	प्रगति (दुर्जन आय वर्ष)	प्रगति (अल्प आय वर्ष)	आवर्तित (दुर्जन आय वर्ष)	आवर्तित (अल्प आय वर्ष)	बंधक भूमि का शोधफल	अचल भूमि का शोधफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	गणित्यवाद विकास प्राधिकरण	नैसर्गिक ड्रेवलपमेंट प्रा. लि.	65	83	65	65	65	4.3	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	116	0	0	2295

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
									संख्या (9 + 10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	57	1	1	0.00	0.00	58	0	0	0	58	12668.49

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानें + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जी मंडी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का बैलेंस 4+पिछले माह का बैलेंस 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 का आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भुवनों की संख्या	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/ विकसित सम्पत्तियां (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में निरस्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	संख्या (9 + 10*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)	12	13
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	241	0	0	0.00	0.00	241	0	0	0	241	111440.08

Kanishk
आदित्य कौशिक
कनिष्ठ लिपिक

Garima
गरिमा त्यागी
कनिष्ठ लिपिक

Umapati
उमापति शुक्ल
कनिष्ठ लिपिक

U
कनिष्ठा कौशिक
विशेष कार्याधिकारी
गा०वि०प्र० गाजियाबाद

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या))				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	4926	4926	6260	5783	0	10709	231	691.57

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:15/5/2026

क्र.सं.	अधिकारण का नाम	दि. 01-04-2026 की स्थिति							वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							आर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
		समस्त खोती से कुल अर्जित भूमि पूर्वमाह संहिता (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विकस्य योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4+5)	आलोच्य माह तक समस्त खोती से कुल अर्जित भूमि पूर्वमाह संहिता (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु रोक कुल भूमि (3+10+4+11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12+14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4+6+11+15) (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	77.46	77.46	211.24	0	0	0	0	0	91.89000000000037	211.24	471.25

अमित कसाना
अमीन

सचिन तोमर
लेखपाल

कार्तिक ठाकुर
लेखपाल

महिपाल सिंह
अमीन

विदेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रभारी (ग्रुप 30)
गाजियाबाद

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया


रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 15/5/2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	-	3,534.95	-	-	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सिडानी, खसरा संख्या-195 मी0	3326.95	नन्दग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0इडब्ल्यूएफ0 भवन)	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सईकनगर खसरा संख्या-1013, 1014	208	राजनगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0


अनित कताना
अमीन


सचिन तानेर
लेखपाल


कार्तिक ठाकुर
लेखपाल


महिपाल सिंह
अमीन


विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रगारी (कृ.अ.)
गाजियाबाद

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या (3 + 4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयवाचि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समसामान्यत निस्सारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समर-सीमा के पश्चात निस्सारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्सारित आवेदन की संख्या (7 + 8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्सारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्सारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2898	190	3088	60	172	0	172	2916	0


प्रारूप संख्या एनएफ - 23

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्राम हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026


क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लंबित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गांधिकाबाद विकास प्राधिकरण	155	194	194	349	129	129	0	220	0	0	0	0


नंद लाल गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


वीर चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता



अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या एनएफ - 24
अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकारणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	56	49	49	105	18	18	16	71	0	0	0	0


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीनेश चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता



अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या एनएफ - 25
ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अयशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन (4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	7	7	7	14	3	3	2	9	0	0	0	0


नारज गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति
सहायक अभियन्ता
गो वि० प्रा०


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

प्रारूप संख्या एनएफ - 26

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2025

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू- विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन (4+5*))	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लंबित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	7	2	2	9	0	0	0	9	0	0	0	0


नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता

 प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता

 मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

 दीप चौहान
सहायक अभियन्ता
नॉ 0 प्रा0


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

 अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक


प्रारूप संख्या एनएफ - 27

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:7/5/2025


क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31-03-2025 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	13	171	171	184	150	150	34



नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


अरावन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31-03-2026 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31-03-2026 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया गया अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	पानु वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र (6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	पानु वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र (9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया गया अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2968	292	2676	20	20	2696	0	0	2696


निरूपण
अवर अभियन्ता


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक


अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 29
वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण : 3+9* = आलोच्य माह का कैलन 9+ पिछले माह का कैलन 9

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को संचित धनराशि (रु.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रु.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रु.लाख) (8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष 2026-2027 के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रु.लाख)	रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 11/5/2026		
		वसुधैव कुटुम्बक	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)				चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रु.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	साजिपाबाद विकास प्राधिकरण	21306.74	222965	0	0	244271.74	13103.54	13103.54	10775.6	121.60380860 462526	573.57	4.3772140963 43431

जिलाधिकारी, साजपुर
 साजपुर, जिला साजपुर, जम्मू एवं कश्मीर

प्रारूप संख्या एनएफ - 30
विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 11/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां (रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बैटरमेंट चार्ज (रु० लाख)		अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5+7+9+12+14+16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6+8+10+13+15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	193084.04	349640	3818.9	8425.98	18	421.09	0	0	0	0	0	2055.74	423.89	4882.96	3832.58	10775.599999999999	13103.539999999999

निक निदेशक
प्रमुख निदेशक
प्रमुख निदेशक

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:20/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	अवस्थापना मद में वि. 31-03-2026 को उपलब्ध धनराशि (रु. लाख)	स्टेम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्टेम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रु. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रु. लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के साथै आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	ग्राम (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के साथै स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में) (11-12)
					स्टेम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग (6 + 7 + 8 + 9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13 + 14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	95,217.68	-	0	0	210.54	423.89	0	634.43	95,852.11	93,062.3	273.12	273.12	2,789.81
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	95217.68	2016-12-31	0	0	210.54	423.89	0	634.43	95852.10999999999	93062.3	273.12	273.12	2789.8099999999983

मि. निरंजन
निदेशक, विकास प्रभाग
गाजियाबाद

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:20/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	बालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख में) (4 + 5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100) /3)
1	2	3	4	5	6
	योग	104,000	2,290.01	2,290.01	2.202
1	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण	104000	2290.01	2290.01	2.2019326923076927



अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कालम 11+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के बीच सजिस्टरी के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2026-2027 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक विहित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक निरस्त/रित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल विहित नये अवैध निर्माण	कुल विहित अवैध निर्माण (3+4 + 5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7 + 8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वसीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वसीकरण आदेश (9 + 10*)	आलोच्य माह में खरत अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11 + 12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित रात तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वसीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गायिकायद विकास प्राधिकरण	17963	6280	179	11862	27	27	29	29	20	20	0	11815	90-08.06.2018 96- 20.12.2018 56- 03.01.2020	18.08.2020 21.02.2021 25.02.2021


अनुज कुमार
सहायक अभियंता


अनुज कुमार
सहायक अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 34

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विस्तृत समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कैलम 5+पिछले माह का कैलम 6

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवधि कबले वाली विन्डित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या	अधिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अधिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7+8*)	अधिकरण के गठन से दि. 31-03-2026 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0	0.00



प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)


आरुण रंजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:14/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल विनिहित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनिया निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनसे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2026-2027 का सक्ष्य (संख्या)	पानु वर्ष में आलोच्य माह के अंत तक आवेदन पत्रों की स्थिति (कथित)					पानु वर्ष में आलोच्य माह के अंत तक आय/व्यय बनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलन संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विस्तृत अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)
				भू-उपयोग परिवर्तन (विना संख्या)	भू-उपयोग परिवर्तन (सहित संख्या)	योग (5 + 6)		अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित ((संख्या) (9 + 10))	कार्यवाही स्तर (प्राधिकरण संख्या)	कार्यवाही स्तर (संक्षिप्त शासन संख्या)	आलोच्य माह तक प्राप्त (रु. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया (संख्या)	पूर्ण कालोनिया (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0

35) वित्तीय वर्ष 25-26


अवर अभियन्ता
प्रधान से

अनुपम कुमार
सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 36
वित्तीय वर्ष (2026-2027) में वृक्ष रोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			(<08 फीट (ऊँचाई))	(>= 08 फीट (ऊँचाई))		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	150000	132287	0	132287	88.19133333333333


 26/5/26

संजीव कुमार
 उद्यान निरीक्षक


 26/5/26

लवकेश कुमार
 प्रभारी उद्यान

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष (2026-2027))

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:23/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रुफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान जलाशयों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैपेसिटी एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	4	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	4	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


आलोक राज
प्र० मुख्य अभियंता


प्रारूप संख्या एनएफ - 40

प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिन में	15 दिन में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0


23/05/26


23/5/26

सुमित राघव
लिपिक
ग्राजि0 विकास प्राधिकरण

प्रारूप संख्या एनएफ - 41

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका, निर्देश याचिकाओं/अवमानना वार्दों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वार्दों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिप्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल (3+4+5+6)	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल (8+9+10+11)	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	47	1160	5	56	1268	45	1100	4	54	1203	10	8	7	5	134	135

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 नरेश भूषण राय
 जज अधिकारी
 कां०वि०मा० गाजियाबाद

प्रारूप संख्या एनएफ - 45

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्वोरमेंट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/ निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में टेंडर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु बर्करताप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आइटि हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी का चयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	श्री आलोक रंजन	7	पूर्ण हो चुका है।	0	माह अप्रैल, 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है।	हाँ	0

23/5/2026
दिग्विजय भारत
सहायक प्रोग्रामर
गा0 वि0 प्रा0

अनुज कुमार
सहायक अभियंता

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का वैकल्प 6+पिछले माह का वैकल्प 7

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6 + 7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या (3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गजिगाबाद विकास प्राधिकरण	29	24	0	0	0	5


प्रमुख अभियंता


प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


आलोक रंजन
प्रमुख अभियंता


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (2026-2027) में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

प्रारूप संख्या एनएफ - 47

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 14/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रु0 करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनवोटन के अतिरिक्त) (रु0 करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0 का कम्पोनेन्ट (रु0 करोड़ में)
			माह में व्यय (रु0 करोड़ में)	मासगत तक क्रमिक व्यय (रु0 करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	1040	22.9	1120.29	3.43





प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


आलोक राजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 50

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2026-2027 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026 कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	बिकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	0	2407	40.116666666666667	505	50	358	0	121	560



प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


अशोक रंजन
प्र० मुख्य अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 51

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में सन् 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3 11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कौलम 5+पिछले माह का कौलम 6

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:13/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष तक) ((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5 + 6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38	2.86		0
					0



अध्यक्ष अभियन्ता
प्रबंधन सेल



अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 52

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित संपत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिस्प्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अन्यथा नहीं में
1	2	3	4	5	6
	1 Ghaziabad	5	5	5	हैं



प्रबुद्ध राज सिंह
सहायक अभियन्ता (तकनीकी)


आलोक रंजन
प्र० मुख्य अभियन्ता

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/ समिति का विवरण	ट्रंक सीधर		ट्रंक ट्रेनेज		जलापूर्ति		औपरग्रेड ट्रंक		उपयोग में न लाने के कारण
			कुल लंबाई (मीटर)	अतिलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लंबाई (मीटर)	अतिलोच्य माह में संचलन की स्थिति	बाटर में कुल लंबाई (मीटर)	आवश्यक माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाए जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	-	37,063	-	44,016	-	131,650	-	24	23	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	भाउराव देवरस योजना बर्लोक-बी0एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	0	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में वाह्य विकास कार्य।	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3730	क्रियाशील	1	1	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मधुबन-बापूधाम	2025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	0
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	0
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	0
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
8	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	0
9	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
10	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिराकुंज आवासीय योजना	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	0


प्रमुख अभियंता (तकनीकी)


प्रमुख अभियंता (तकनीकी)


आलोक रंजन
मुख्य अभियंता

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटिफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व प्राप्ति की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासिकता में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9 + 10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	168	2031	2025-01-10	168	15	15	11	0	7	0	7	4	7

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निशान की अवधि	अभिव्यक्त पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित बादों का विवरण			
								समस्त माह न्यायालयों में विपराधीन बादों की संख्या	प्रतिगपच-पत्र दण्डित बादों की संख्या	अन्तर्गत आदेश पारित बादों की संख्या	निलम्बित बादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	420	7	3	1. श्री विनीत गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर 2. श्री पंकज, माली	7	0	82	80	0	82

ह
(उमेश कुमार)
का/का/का

ह
(प्रमोद सिंह)
(का/का/का)

प्रारूप संख्या एनएफ - 56

अटेंट सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (भाज संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? भाज हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाइन किया जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हो	www.gdaghaziabad.in	0

dm
23.5.2026
(अरुण कुमार)
को ऑपरेटर

dm
23/5/26

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के सत्यापित बैलेन्स-शीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	योग	-	-	-	-	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	हो	हो	29.09.2022	14.10.2022	0

प्रारूप संख्या एनएफ - 58
विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारंभ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गालियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





प्रद्युम्न राज सिंह
सहायक अभियंता (तकनीकी)


अशोक रंजन
प्रमुख अभियंता

प्रारूप संख्या एनएफ - 60
 वित्तीय वर्ष (2026-2027) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4)(रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अन्तर्गत माह तक की देयता(रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अन्तर्गत माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	182562317	182562317	0	182316	0	182316	182316

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:11/5/2026


 [Signature]
 [Stamp]
 [Signature]

प्रारूप संख्या एनएफ - 61

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:13/5/2026

क्रम संख्या	आर वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० इन्सू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० इन्सू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० इन्सू० ए० को हस्तांतरित किए जाने वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आर वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	4547	137972.15	4547	77852	4547	58760	216	53720	0	35700	0



अदर अभियन्ता
प्रदाता से



अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या एनएफ - 62
सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वार्दों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 13/5/2026

क्रम संख्या	आ० वि० घ०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में संबंधित वार्द	माह में वायर वार्द	माह में निस्तारित वार्दों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वार्दों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	1	0	0	1	1. मादि बेस्ट ब्लाक-9, भूखण्ड सं० आर०सी० 1/2, सेक्टर-1, वैमाली, गाजियाबाद


नरेंद्र कुमार
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल



प्रारूप संख्या एनएफ - 63

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 7/5/2026

क्रम संख्या	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	72	0	72	72	0	72	7	0	7	65	0	65	56	0	56	9	0	9




शशि भूषण राय
विधि अधिकारी
ग०वि०प्र० गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या		पीएमएवाई/एमपीआर द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी															परियोजना विवरण							
परियोजना का क्रम संख्या	अनुसूचक आईडी	जिला	ब्लॉक	विकास क्षेत्र	कार्यक्रम का प्रकार	परियोजना का शीर्षक	परियोजना की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	मौद्रिक सहायता शामिल है (लाख रुपये में)	समाप्त का दिनांक (लाख रुपये में)	मुद्रास्फी दर (लाख रुपये में)	साथी डिमांड (लाख रुपये में)	प्राप्त ईकायुएक इकाई की संख्या (न)	परियोजना से शामिल इकाई-प्रोपर्टियों की संख्या	परियोजना से शामिल इकाई-प्रोपर्टियों के नाम	मौद्रिक निविदाओं/पेकेजों के नाम (लाख रुपये में)	मौद्रिक निविदाओं/पेकेजों की लागत अनुमानित की गई (लाख रुपये में)	विभागात्मक एंजिनिंग को दिया गया कुल अनुमान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (दिन-माह-वर्ष)	निविदा आवंटित किए गए मकानों की संख्या	डिलीवर/साथी डिमांड को माह में मकानों की संख्या	जिन मकानों के लिए निविदा जारी की जा चुकी है/प्रतिवाचीन है उतनी संख्या	
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
	योग	-	-	-	-	-	-	-	127002.91	16275	10850	76601.15	23276.76	10850	0	0	18698.16	21826.94	4722.67	0	0	9977	9977	0
1	09800734223N0	7809800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-06-09	0	946	946	0
2	09800734273N0	7809800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noorna gar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00	00	3885.60	3885.62	379.12	2022-06-19	2025-10-31	480	480	0
3	09800734253N0	7809800734002442	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-09	0	1493	1493	0

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

सीएसएमटी/सीएसटी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त जानकारी																			परियोजना विवरण						
क्रम संख्या	परियोजना का कोड	अनुसूचना-आर्गरी	जिला	मंडल	विभाजन एमपी	कार्यालय एमपी का प्रकार	परियोजना का सीरियल	परियोजना स्वीकृति तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	सेट्टींग मासिकता मासिक है (लाख रुपये में)	राज्य का डिब्बा (लाख रुपये में)	मूलजमी शेयर (लाख रुपये में)	साधारण डिब्बा (लाख रुपये में)	पात्र ईएमएलएक डेवलपर्स की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल कुली-होस्टलर्स की संख्या	परियोजना में शामिल कुली-होस्टलर्स के नाम	मशीन निर्माताओं/पैकेजों के रखरखाव अनुमान (लाख रुपये में)	मशीन निर्माताओं/पैकेजों की लागत आवंटित की गई (लाख रुपये में)	विभाजन एमपी के लिए कुल भुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि (दिन-माह-वर्ष)	निविदा आवंटित किए गए मकानों की संख्या	डेवलपर/साधारण जो भाग आवंटित किए गए मकानों की संख्या	जिन मकानों के लिए निविदा जारी की जा चुकी है/प्रतिवाचीन है	
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c	
4	09800734263N0	7809800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya m - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-03-24	0	312	312	0	
5	09800734243N0	7809800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-19	0	1493	1493	0	
6	09800734193N0	7809800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. No. 8	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-12-11	0	333	333	0	

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

सुरेश चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:25/5/2026																								
क्रम संख्या	परियोजना का कोड	अनुदान संख्या	जिला	तहसील	क्रिया/विकास एजेंसी	कार्य/संस्था एजेंसी का प्रकार	पीएमएवाई/वीएसटी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित जानकारी										परियोजना विवरण							
							परियोजना का स्वीकृत	परियोजना की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता शामिल है (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	पूरा/वर्षीय (लाख रुपये में)	लाभार्थी हितार्थी (लाख रुपये में)	यात्रा/इंधन/परिवहन/संरचना (लाख रुपये में)	परियोजना में शामिल इलाके/ग्राम/ग्रामों की संख्या	परियोजना में शामिल इलाके/ग्रामों की संख्या	सभी निशित/वैकल्पिक/नियुक्त (लाख रुपये में)	सभी निशित/वैकल्पिक/नियुक्त (लाख रुपये में)	निर्माण/आवृत्ति/काल/प्रकार (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (दिन-माह-वर्ष)	निविदा आवंटित किए गए व्यय की संख्या	डेवलपर/लाभार्थी को भुगतान किए गए व्यय की संख्या	विशेष मकसद के लिए निशित/वैकल्पिक/नियुक्त की संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
							Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad																	
7	09800734283N0	7809800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-08-06	0	147	147	0
8	09800734103N0	7809800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	1200	00	00	5431.42	6067.98	200.18	2022-06-19	2026-01-28	1200	1200	0
9	7809800734023N0	7809800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Madhuban Bapudharam Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856	00	00	3878.77	4654.50	2757.20	2020-10-01	0	856	856	0
10	09800734053N0	78098007340016	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Construction of	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00	00	2502.37	3830.39	249.17	2022-07-04	2025-06-30	528	528	0

मनोज कुमार
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:25/5/2026																								
क्रम संख्या	परियोजना का कोड	अनुसूचक-आरटी	जिला	सदर	पीएमएवाई/सीएसटी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी												परियोजना विवरण							
					विधानसभा क्षेत्र	कार्यालय परिसर	परियोजना का शीर्षक	परियोजना स्वीकृति तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता शामिल है (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	पूर्ववर्ती रोल (लाख रुपये में)	साथवर्ती हिस्सा (लाख रुपये में)	वास्तविक ईज्यन्सिटी इकाइयों की संख्या (नए)	परियोजना में शामिल हुए/अपेक्षित की संख्या	परियोजना में शामिल हुए/अपेक्षित के नाम	सभी विधिवत/पैकेजों के लागत अनुमान (लाख रुपये में)	सभी विधिवत/पैकेजों की लागत अनुमान (लाख रुपये में)	निर्माण एंजिनियरिंग के लिए अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना के पूर्ण होने की तिथि (दिन-माह-वर्ष)	निर्माण अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	टेन्डर/साधन/वित्त की व्यवस्था	निर्माण लागत (लाख रुपये में)
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
		95			Development Authority	y	528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi																	
11	09800734093N0	7809800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00	00	3000.00	3388.45	1137.00	2021-09-30	2025-12-31	432	432	0
12	09800734133N0	7809800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-09	0	252	252	0
13	09800734143N0	7809800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-10-30	0	147	147	0

मनोज कुमार
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गांव वि० प्रा०
अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या		रिपोर्टिंग माह:अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि:25/5/2026																							
परियोजना का कोड		अनुलोकन-संख्या	जिला	सदर	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यावाहक एजेंसी का प्रकार	पीएमएससी/सीएससी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी												परियोजना क्रियान्वयन						
							परियोजना का शीर्षक	परियोजना स्वीकृति तिथि (दि-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	किरीय सहायता शामिल है (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	पूरतकरी योग (लाख रुपये में)	साधारणी डिग्री (लाख रुपये में)	पत्र ईंधनपुष्टक इकाइयों की संख्या (न)	परियोजना में शामिल कुल-इलेक्ट्रिकों की संख्या	परियोजना में शामिल घुमती-इलेक्ट्रिकों के नाम	सभी निविदाओं/वैकल्पों के मातल अनुमान (लाख रुपये में)	सभी निविदाओं/वैकल्पों की लागत आवंटित की गई (लाख रुपये में)	निर्माण एनोसोपों की किंवा मया कुल प्राप्ता (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (दि-माह-वर्ष)	परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि (दि-माह-वर्ष)	निविदा आवंटित किए गए ककारों की संख्या	डेकेशन/साधारणी को ककार ओकेड दिए गए ककारों की संख्या	जिब ककारों के लिए निविदा जारी की या चुकी है/ प्रक्रियाधीन है/ कनति संख्या	
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c	
14	09800734153N0	7809800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Develop	Constru ction of 318 DUs under AHP compon ent of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-02-07	0	318	318	0	
15	09800734183N0	7809800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Develop	Constru ction of 251 EWS DUs under AHP compon ent of PMAY-U at Aradhya m, Vill. Paraund a, Ghaziab ad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00	00	0.00	0.00	0.00	2023-05-31	0	251	251	0	
16	09800734203N0	7809800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Develop	Constru ction of 873 EWS DUs under AHP compon ent of PMAY-U at Signatur e Global Lifestyle, Vill. Morna, Ghaziab ad	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

अरवि कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई/सीएसटी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी																परियोजना प्रियान्वयन							
	परियोजना का कोड	अनुसूचक-आईडी	जिला	नगर	क्रियात्मक एरिया	कार्यान्वयन एरिया का प्रकार	परियोजना का शीर्षक	परियोजना स्वीकृति तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय महाप्रांत शामिल है (लाख रुपये में)	राज्य सरकार (लाख रुपये में)	मुएलमी स्टोर (लाख रुपये में)	साथियों द्वारा (लाख रुपये में)	साथ ईडमएएस इकाइयों की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल कुल-ग्रोपिंग्स की संख्या	परियोजना में शामिल ग्रोपिंग्स की संख्या	रबी निविदाओं/पैकेजों के लागत अनुमान (लाख रुपये में)	रबी निविदाओं/पैकेजों की संख्या	निर्माण एंजिनिंग को किया गया कुल भुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (दिन-माह-वर्ष)	परियोजना के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (दिन-माह-वर्ष)	निविदा आवंटित किए गए मकानों की संख्या	ठेकेदार/साथियों को कार्य आवंटित किए गए मकानों की संख्या	निविदा जारी की गई थी/प्रक्रियाशील है या नहीं
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
17	09800734213NO	7809800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	789	789	0


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


राजेश चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 2

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई/एमपीआर द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवेदनपत्र जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त विधियों का बोनस							विधि का उपयोग (किंचा तथा बाया)		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का विवरण	पत्र ईडनयुएन इकाई की संख्या (गा)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (राज्यीय अनुदान) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (पुरवित्त/साथीयता एजेंसी) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाभार्थी का योगदान) (रुप)	राज्य का हिस्सा (लाभार्थी का योगदान) (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित व्याज (लाख रुपये में)	पुरवित्त के पास उपलब्ध कुल धनराशि (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय हिस्सेदारी के विवरण (लाख रुपये में)	राज्य के हिस्से के विवरण (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई विधि (लाख रुपये में) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	योग	-	-	10850	11535.7	8328.4	19553.76	2325.02	0	0	41742.88	11448.5	7634.2	19082.7
1	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1121.40	747.60	4401.35	0.00	0.00	0.00	6270.35	1085.00	723.60	1808.60
2	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	546.60	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	546.60	364.40	911.00
3	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2977.00	1786.20	1190.80	2977.00
4	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	373.20	248.80	515.00	0.00	0.00	0.00	1137.00	373.20	248.80	622.00
5	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	1975.00	0.00	0.00	0.00	4952.00	1786.20	1190.80	2977.00

मनोज कुमार चौहान
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 2

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी/सीएससी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				भारत-नगर एनर्जियों द्वारा कार्य विवरण का बोल							निधि का उपयोग (किंग गंगा बंध)		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का शीर्षक	राज ईडमपुलम इकाई की संख्या (नं.)	कैपिटल हिस्सा (लाख रुपये में)	चलाव का हिस्सा (कैपिटल अनुदान) (लाख रुपये में)	राज्य तब हिस्सा (दुर्गोत/कार्यान्वयन एजेंसी) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाभाधी का योगदान) (खुद) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाभाधी का योगदान के माध्यम से) (लाख रुपये में)	परियोजना के बीच बजट में अंतिम बजट (लाख रुपये में)	पुस्तकी के नाम उपलब्ध कुल अनुमानित (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	कैपिटल हिस्सेदारी के हिस्से (लाख रुपये में)	राज्य के हिस्से के हिस्से (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई निधि (खर्च) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	372.00	248.80	6313.63	0.00	0.00	0.00	6934.43	372.00	248.80	620.80
7	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	88.20	58.80	783.02	0.00	0.00	0.00	930.02	175.20	116.80	292.00
8	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	1123.80	749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.00	1123.80	749.20	1873.00
9	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	994.20	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00	1008.60	672.40	1681.00
10	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	573.00	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.20	573.00	382.00	955.00
11	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at	432	487.60	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.60	487.80	325.20	813.00

मनीज कुमार गौड़
अवर कमिश्नर

दीप वीहान
सहायक अभियन्ता
गाओ सिओ प्राड

अरावन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 2

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई/पीएलसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी				कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त निधि का बोल							निधि का उपयोग (किता गया धन)		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का शीर्षक	वाउ ईडनम्पुएस श्रमिकों की संख्या (नर)	केंद्रीय वित्त (लाख रुपये में)	राज्य का वित्त (केंद्रीय अनुदान) (लाख रुपये में)	राज्य का वित्त (पुर्ण/आवृत्त/आवृत्त/आवृत्त) (लाख रुपये में)	राज्य का वित्त (हिसा/साधारण का योगदान) (लाख रुपये में)	राज्य का वित्त (हिसा/साधारण का योगदान) (लाख रुपये में)	परियोजना के बीच खर्च में अंशित व्यय (लाख रुपये में)	पुरालेख के पास उपलब्ध कुल श्रमिक (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय वित्त के वित्त (लाख रुपये में)	राज्य के वित्त के वित्त (लाख रुपये में)	कुल उपलब्ध की गई निधि (खर्च) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	09800734133N0	Ghaziabad	Vill. Daasna Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.60	198.40	0.00	1542.00	0.00	0.00	2038.00	297.00	198.80	495.80
13	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	176.40	117.60	0.00	783.02	0.00	0.00	1077.02	175.20	116.80	292.00
14	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	363.00	242.00	1315.71	0.00	0.00	0.00	1920.71	363.00	242.00	605.00
15	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	301.20	200.80	850.00	0.00	0.00	0.00	1352.00	150.60	100.40	251.00
16	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

मनोम कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव नि. गाँव

अरावन्द कुमार
मुख्य नगर निबंधक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 2

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी/सीएससी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवेदनपत्र जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त विवरणों का शेष							विधि का उपयोग (निर्यात राशियाँ)		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का शीर्षक	पात्र ईडव्यूअर इकाई/वर्ग की संख्या (नए)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (केंद्रीय अनुदान) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (पुरीएस/कार्यान्वयन एजेंसी) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (सिस्मा/सिमावली का योगदान (खुर) (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (सिमा/सिमावली का योगदान (बैक बंधन के माध्यम से) (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित अंश (लाख रुपये में)	गुणवत्ता के पास उपलब्ध कुल धनराशि (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय डिप्लोमरी के विरुद्ध (लाख रुपये में)	राज्य के हिस्से के विरुद्ध (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई विधि (खर्च) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17 09800734213N0		Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	1145.10	763.40	3400.05	0.00	0.00	0.00	5308.55	1145.10	763.40	1908.50

Manoj Kumar Gaud

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	सीएमएलसी/सीएमपी द्वारा सविज्ञात परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की भौतिक प्रगति								सुविधाएँ जैसे सहित आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा होना		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का शीर्षक	पार ईडब्ल्यूएस इकाइयों की संख्या (नग)	वैर-कार्यभित्त आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (जमीनी तल)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (तालाब/मंदिर)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (घाट का तल)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (जमीनी तल) का पूरा हो गया (केवल बहुपरिवार इकाइयों के मामले में)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (समाप्त कार्य)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (निर्माणधीन आवासीय इकाइयों की कुल संख्या (28 + 29 + 30 + 31 + 32))	जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है	आवासीय इकाइयों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है।	घाट आवासीय इकाइयों पूर्ण हो चुकी हैं।	आवासीय इकाइयों में नए निवासी/संरक्षण की व्यवस्था पूरी हो चुकी है।
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
योग	-	-	-	10850	873	0	861	0	0	2496	3357	6620	5996	5678	6620
1	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	0	0	0	946	946	946	946
2	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	480
3	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	403	0	0	1090	1493	0	0	0	0
4	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	120	120	192	0	0	192
5	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1,	1493	0	0	458	0	0	1035	1493	0	0	0	0

मनोहर कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
प्रोग्रामिंग प्रो

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 3

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	सीएमएमपी/सीएमपी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवेदनपत्र जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रौद्योगिकी प्रगति										दुविधायी होने सहित आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा होना	
	परियोजना का नाम	जिला	परियोजना का शीर्षक	एच ईएस/एचएस इकाइयों की संख्या (अंग)	गैर-पारंपरिक आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (जमीनी स्तर)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (आवासीय/चौक)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात का स्तर)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)	निर्माणशील आवासीय इकाइयों के परत (छात के नीचे)
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
6	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333	333	333
7	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147
8	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
9	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856	856	856
10	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	0	528	528	528	528
11	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under	432	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432

महेश कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीपत चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई/एमपीआर द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की भौतिक प्रगति								दुनियावी बांधे सट्टे में आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा होना		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का शीर्षक	पत्र ईखनदूरस इकाइयों की संख्या (नग)	गैर-आवासीय आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों में घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (आवासीय/नगरीय)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (ग्रामीणी क्षेत्र)
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna												
12	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	0	0	0	252	252	252	252
13	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147
14	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0	318
15	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	251	251	0	0	0	0
16	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मनोहर कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

प्रति चौहान
सहायक अभियन्ता
गाँव वि० प्रा०

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर निरीक्षक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या	सीडएसपी/बीएसपी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की भौतिक प्रगति								भूमिगत की संरक्षित आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा होने		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का सीमांक	पार इन्फ्लुएंस इकाइयों की संख्या (नग)	सह-प्रारंभिक आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (जमीनी स्तर)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (आधारी/मीड)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (छत का स्तर)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (अपरी प्रस्ता पूरा हो गया (केवल बहुपरिचित इमारतों के मामले में))	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (समापन करण)	निर्माणधीन आवासीय इकाइयों के घर (निर्माणधीन आवासीय इकाइयों की कुल संख्या (28 + 29 + 30 + 31 + 32))	जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है	आवासीय इकाइयों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है।	जल आपूर्ति सहित आवासीय इकाइयों पूर्ण हो चुकी है।	आवासीय इकाइयों में जल पिकाशी/स्वच्छता की व्यवस्था पूरी हो चुकी है।
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad												
17	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	0	0	0	0	0	789	789	789	789

मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता

दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर निरीक्षक

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 4

प्रारूप संख्या एनएफ - 65

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्र.सं.		सौंपलपनसी/सौंपलपनसी द्वारा स्वीकृत परिचयपत्र के लिए आवश्यक जानकारी				लेवीदार-आवासीय इकाइयों का आवंटन								सिंग के आधार पर आवासीय इकाइयों का आवंटन									
परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का शीर्षक	पात्र ईक्यूएड इकाइयों की संख्या (नम.)	सारांश	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जनजातियों	अन्य पिछड़ी जातियों	अन्य संतुल्य	राष्ट्रीय स्तर पर शिक्का	अन्य नमूना आवंटित कुल DU (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	प्रतिभा के नाम पर	पुष्प के नाम पर	संतुल्य नाम से	हमजोड़ के नाम पर	ताम्रपिपी डांग अतिथिगीत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या	यदि आपकी घास अनियोजित आवासीय इकाइयों, परिवर्तन के किस्मान, आवासीय इकाइयों के आवंटन का किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले से संबंधित कोई दिक्कत हो तो कृपया बताएं।	परियोजना के किस्मान के विवरण करने वाले तमामों की तालिका (नाम, पदनाम, शेषक संख्या)	कुल स्वीकृत निर्माण इकाइयों = (अनुसूचित + अनुसूचित जनजात + अन्य पिछड़ी जात) कुल आवंटित निर्माण इकाइयों < = स्वीकृत निर्माण इकाइयों कुल जवाब में आई या रही निर्माण इकाइयों < = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों सिंगवार आवंटित निर्माण इकाइयों का योग = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों उपयोग किया गया कुलीय घास < = कुल प्राप्त कुलीय घास नियुक्त आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों जल आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों नगर निकाशी से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों					
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
9	7809800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	55	0	श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414	0				
10	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	242	120	0	144	0	20	526	183	343	0	0	0	0	श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414	0				
11	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	159	109	3	149	0	10	430	153	277	0	0	0	0	श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414	0				
12	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	0				
13	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	0				
14	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	144	79	2	83	0	10	318	105	213	0	0	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	0				
15	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	119	49	1	65	0	12	246	94	152	0	0	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	0				
16	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle/ Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	उक्त योजना निरस्त कर दी गयी है। अतः उक्त योजना को लिस्ट से हटा दिया जाये।				
17	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	257	528	0	1	0	0	प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002	0				

राजचन्द
वरिष्ठ लिपिक
जी.डी.ए.

27/05/2026
जनरल मॉडल
अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

27/05/2026
जनरल मॉडल
अवर अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 4

रिपोर्टिंग माह: अप्रैल तक, रिपोर्टिंग तिथि: 25/5/2026

क्रम संख्या		सीएमएससी/सीएससी द्वारा मीटिंग परियोजना के लिए आवंटित जनसंख्या				बेनीवार आवंटित इकाइयों का आवंटन								मिग के आधार पर आवंटित इकाइयों का आवंटन														
परियोजना का कोड		जिला	परियोजना का सीरीज	घर ईएमएसएस इकाइयों की संख्या (नए)	सामान्य	अनुपस्थित नागरीक	अनुपस्थित जनसंख्या	अन्य निगम नागरीक	अन्य निगम	राज्यीय रूप से विद्यमान	अन्य नए आवंटित कुल DU (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	मिग के नाम पर	पुरष के नाम पर	संयुक्त नाम से	दुर्गम के नाम पर	साधारणतः द्वारा अधिभोगित आवंटित इकाइयों की कुल संख्या	परिचालन के आधार पर आवंटित इकाइयों, परिचालन के आधार पर, आवंटित इकाइयों के आधार पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले से संबंधित कोई टिप्पणी हो तो कृपया बताएं।	परिचालन के आधार पर आवंटित इकाइयों, परिचालन के आधार पर, आवंटित इकाइयों के आधार पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले से संबंधित कोई टिप्पणी हो तो कृपया बताएं।	कुल स्वीकृत निर्माण इकाइयों = (अप्रतिष्ठित + प्रतिष्ठित + पूर्ण)	कुल आवंटित निर्माण इकाइयों < = स्वीकृत निर्माण इकाइयों	कुल उपयोग में आई या रही निर्माण इकाइयों < = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों	निम्नलिखित निर्माण इकाइयों का योग = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों	उपयोग किया गया संशोधन भाग < = कुल प्राप्त संशोधन भाग	मिडिल/आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों	जब आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों	जब विद्यमान से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों		
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
	योग	-	-	10850	3005	1416	56	1806	0	190	6473	2249	4222	0	2	55	0	-										
1	0980073422 3N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0980073427 3N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	231	96	10	127	0	16	480	197	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0980073425 3N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0980073426 3N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	148	58	0	69	0	15	290	133	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0980073424 3N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0980073419 3N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	167	79	1	77	0	9	333	107	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0980073428 3N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	69	29	2	38	0	8	146	60	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0980073410 3N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	1200	347	143	11	186	0	30	717	280	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

राजचन्द
वरिष्ठ लिपिक
जी.डी.ए.


21/05/2026
अविनाश

सह अविनाश

21/05/2026
अविनाश

प्रारूप संख्या एनएफ - 68
एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दि. 01-04-2023 6 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध कुल अधिकृत भूखण्ड	चालू माह में					वर्तमान महीने तक						
			भूमि भंडार में वृद्धि	स्वीकृत लेआउट की संख्या	गैर-आवासीय भूखंड स्वीकृति के लिए मानचित्रों की संख्या	01-04-2023 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अधिकृत भूखंडों में से आवंटित कुल आवास भूखंडों की संख्या	01-04-2023 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अधिकृत भूखंडों में से आवंटित गैर- आवासीय भूखंडों की कुल संख्या	विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के पास उपलब्ध कुल अनियोजित भूमि को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।	महीने तक भूमि में वृद्धि	महीने तक स्वीकृत लेआउट की संख्या	महीने तक गैर- आवासीय भूखंडों की स्वीकृति के लिए मानचित्रों की संख्या	01-04-2023 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध बिना बिके भूखंडों में से आवंटित कुल आवास भूखंडों की संख्या (महीने तक)	01-04-2023 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अधिकृत भूखंडों में से आवंटित गैर- आवासीय भूखंडों की कुल संख्या (महीने तक)	विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के पास उपलब्ध कुल अनियोजित भूमि को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0.00	0	18	0	0	0.00	0.00	13	144	309	34	1535.23


(N.E.)
नीरज गुप्ता
अवर अभियंता


(सुरेश कुमार पाण्डेय)


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक