



MAY-2026

**MONTHLY PROGRESS
REPORT**

**Ghaziabad
Development
Authority**



चन्द्रशिला आवासीय योजना



समाजवादी आवासीय योजना



कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना



इन्दुप्रस्थ आवासीय योजना




सचिव महोदय द्वारा वृक्षारोपण



लोहिया पार्क



सिटी फाउंटेन



सिटी पार्क



हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर



INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	सी०ए०टी०पी०	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	पी०एम०ए०वाई सेल	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	पी०एम०ए०वाई सेल	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15.	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16.	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17.	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्यूनिटी फैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18.	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19.	प्रभारी भू-अर्जन	लैण्ड बैंक	NF-20
20.	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
21.	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	"	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाण पत्र' अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	प्रभारी प्रवर्तन	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृत कालोनियों का नियन्त्रिकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	प्रभारी प्रवर्तन	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	प्रभारी प्रशासन	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (के)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	प्रभारी विधि	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46
42.	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43.	प्रभारी सम्पत्ति	ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटि को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	प्रभारी प्रवर्तन	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	प्रभारी प्रशासन	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	प्रभारी सम्पत्ति	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आबंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किरतें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	प्रभारी प्रवर्तन	अपार्टमेंट एक्ट कियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	प्रभारी विधि	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार/प्रभारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित ईडब्ल्यूएस भवन	कुल आवंटित ईडब्ल्यूएस भवन	कुल पूर्ण ईडब्ल्यूएस भवन	कुल निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित ईडब्ल्यूएस भवन (8* + 12*)	आवंटित ईडब्ल्यूएस भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	54649	53126	53329	0	1523	0	11	0	0	0	12	0	0	54649	53149	53329	0	1500
	1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	54649	53126	53329	0	1523	0	11	0	0	0	12	0	0	54649	53149	53329	0	1500

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारंभ से वि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित एलआईजी भवन	कुल आवंटित एलआईजी भवन	कुल पूर्ण एलआईजी भवन	कुल निर्माणाधीन एलआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित एलआईजी भवन (8* + 12*)	आवंटित एलआईजी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	13362	12562	12576	0	800	0	19	0	0	0	37	0	0	13362	12618	12576	0	744
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	13362	12562	12576	0	800	0	19	0	0	0	37	0	0	13362	12618	12576	0	744

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित एमआईजी भवन	कुल आवंटित एमआईजी भवन	कुल पूर्ण एमआईजी भवन	कुल निर्माणाधीन एमआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3+4)	नियोजित एमआईजी भवन (8* + 12*)	आवंटित एमआईजी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	12717	10964	11633	0	1753	0	31	0	0	0	3	0	0	12717	10998	11633	0	1719
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	12717	10964	11633	0	1753	0	31	0	0	0	3	0	0	12717	10998	11633	0	1719

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

उदाहरण - $8^* + 12^* =$ पिछले माह का कॉलम 8 + पिछले माह का कॉलम 12

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित एचआईजी भवन	कुल आवंटित एचआईजी भवन	कुल पूर्ण एचआईजी भवन	कुल निर्माणाधीन एचआईजी भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नियोजित एचआईजी भवन (8* + 12*)	आवंटित एचआईजी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	12032	8894	9061	0	3138	0	45	0	0	0	0	0	0	12032	8939	9061	0	3093
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	12032	8894	9061	0	3138	0	45	0	0	0	0	0	0	12032	8939	9061	0	3093

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5 + 7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन (9 + 10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	3727	0	0	0	3590	3727	0	682	3045
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	3727	0	0	0	3590	3727	0	682	3045

3727

3027



R. K.
राजीव कुमार सिंह
अभिशासी अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5 + 7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन (9 + 10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	540	0	0	0	0	1080	0	53	1027
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	540	0	0	0	0	1080	0	53	1027

↓
20

 राजीव कुमार सिंह
 अधिशासी अभियन्ता

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्षों के लिए) (भवनों की संख्या)	जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिवक्ता द्वारा अवतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकसकताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों भूमि की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4 + 5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6 + 7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8 + 9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10 + 11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12 + 13*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9977	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9977	0


राजीव कुमार सिंह
अधिसूची अभियन्ता

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणाधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3 + 4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5 + 6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7 + 8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9 + 10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11 + 12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13 + 14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15 + 16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	0	11	0	11	0	6481	0	11	0	11	0	6481	0	6481
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	11	0	11	0	6481	0	11	0	11	0	6481	0	6481


राजीव कुमार सिंह
अधिसासी अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - $4+5^* =$ आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (4 + 5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3 + 5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0


राजीव कुमार सिंह
अधिशाली अभियन्ता

द्वितीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नए भवन की संख्या (5 + 6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4 + 6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0



राजीव कुमार सिंह
अधिशाली अभियन्ता

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	जिलों का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण							अनावंटित रखने का कारण
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कच्चा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कच्चा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु. में लाख)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	-
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समुदाय भूमि की पूर्णग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता वे पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की राशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़) (10 + 11*)				कुल चिह्नित क्षेत्र	कुल अधिसूचित क्षेत्र		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18 + 19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	योग	-	-	-	-	8509.29	3513.87	511.59	0	370.41	4177.65	20	48391	1392.65	1019.22	-	66.67	4807.92
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स उप्पल चट्टा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	UPRERAPR M5538	21-05-2005	10.07.2009 07.10.2023 09.10.2024	4196.30	2697.55	201.90	0	184.5	3350.00	10	26811	1019.22	1019.22	06.06.2022 17.01.2026	66.67	3842.67
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि0	UPRERAPR M7375	21-05-2005	22.07.2011 03.10.2023	4312.99	816.32	309.69	0	185.913	827.65	10	21580	373.43	0	30.06.2016	0	965.25

देवा शंकर पांडे
सुपरवाइजर
ज्ञान प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर, नियोजक

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकास कर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेस्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)								परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/ LIGके अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्प्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (क्षेत्रफल)	कम्प्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (भौतिक)	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण (दुर्बल आय वर्ग)	पूर्ण (अल्प आय वर्ग)	प्रगति (दुर्बल आय वर्ग)	प्रगति (अल्प आय वर्ग)	आवंटित (दुर्बल आय वर्ग)	आवंटित (अल्प आय वर्ग)	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अचलभूत भूमि का क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	योग	-	84	84	96	78	72	1032.08	90.4	75	68	65	49	6100	12908	12908	7328	7328	1656	1488	1267	1390	648	517	499.64	0	14786		
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स उपपल चह्ना हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	69	74	81	63	62	348.08	90.4	60	61	61	41	6100	10442	10442	6944	6944	1656	1488	1267	1390	648	517	379.9	0	14640		
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंप्रा प्राइवेट लि0	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	146		

देवा शंकर पांडे
सुपरवाइजर
प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता

सुरेश कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति सनीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में रजिस्ट्रेशन की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामी की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में (पूंजी निवेश की राशि करोड़ में)	प्रारंभ से लेकर आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश की राशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	-	-	-	-	1226.62	969.46	48.06	18.45	1056.87	0	0	0	0	-	0	3694.12
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स कांसिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6 661 UPREARPRJ6 375	29.05.2006	02.03.2007	360	258.86	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10.12.2013	0	1261.5
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 463 & OTHER	29.05.2006	005.09.2007	99.75	99.75	0	0	99.75	0	0	0	0	14.09.2015	0	371.38
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	UPREARPRJ1 498& OTHER	29.05.2006	015.09.2006	184.69	184.69	8.65	8.65	184.69	0	0	0	0	07.10.2013 12.06.2021	0	487.08
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मै0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0लि0 लीड मेम्बर मै0 एम्मार एम0जी0एफ0 लेण्ड लि0 (कन्सोशियम)	UPREARPRJ3 055& OTHER	12.09.2008	030.10.2013	117.68	77.28	0.46	0.24	77.28	0	0	0	0	10.12.2013 12.06.2021	0	239.46
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स एस0 एम0 सी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 719& OTHER	29.05.2006	13.02.2007	300	210	3.48	0	226.5	0	0	0	0	030.09.2011 11.06.2018	0	454.4
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सामग कंस0 लि0	UPREARPRJ3 882& OTHER	29.05.2006	23.02.2007	72.9	68.88	0.41	0	72.9	0	0	0	0	027.11.2015	0	400
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा0 लि0	UPREARPRJ5 633& OTHER	29.11.2006	22.10.2007	91.6	70	5.66	0.31	79.75	0	0	0	0	008.12.2020	0	480.3

देवा शंकर गाडे
सुपरवार्ड
ज्ञान प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता

सुरेश कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकास कर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से लेकर अब तक ग्रामीण जनसंख्या के विकास पर अनुक्रमिक खर्च (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेसमेंटी के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कौलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मिंग गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (क्षेत्र)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (भौतिक)	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण (दुर्बल आय वर्ग)	पूर्ण (अल्प आय वर्ग)	प्रगति (दुर्बल आय वर्ग)	प्रगति (अल्प आय वर्ग)	आवंटित (दुर्बल आय वर्ग)	आवंटित (अल्प आय वर्ग)	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	योग	-	560	505	513	524	501	87.93	60	0	0	0	0	0	5155	5155	3469	3469	1709	1552	0	0	1519	1441	5667	0	26084
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स क्रासिंग इन्फ्रा प्रा0 लि0	80	63	75	75	70	38.58	13	0	0	0	0	0	2239	2239	1575	1575	496	468	0	0	496	466	3080	0	15000
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इन्फ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	424	424	424	424	128	32	0	0	0	0	2587	0	2960
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	100	100	100	100	100	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	152	240	0	0	152	240	0	0	1970
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मे0 यूटिलिटी स्टेट्स प्रा0 लि0 लीड मेम्बर मे0 एम्मार एम0 जी0 एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम)	70	80	85	85	90	10.38	3	0	0	0	0	0	569	569	110	110	134	134	0	0	15	15	0	0	1093
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स एस0 एम0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	63	48	57	57	48	17.1	1	0	0	0	0	0	720	720	270	270	272	244	0	0	272	244	0	0	2100
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.5	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	360	360	0	0	360	360	0	0	666

देया शंकर पांडे
सापरवाइजर

अरवि कुमार पाण्डेय
सहायक अभियंता

अरवि कुमार
मुख्य नगर नियोजक

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकास कर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से लेकर अब तक ग्रामीण जनसंख्या के विकास पर अनुक्रमिक खर्च (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेस्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित / विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज / सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विधुतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (क्षेत्र)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण (भौतिक)	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विधुत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण (दुर्बल आय वर्ग)	पूर्ण (अल्प आय वर्ग)	प्रगति (दुर्बल आय वर्ग)	प्रगति (अल्प आय वर्ग)	आवंटित (दुर्बल आय वर्ग)	आवंटित (अल्प आय वर्ग)	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अचल भूमि का क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	83	65	65	65	4.3	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	116	0	0	2295

देव्या शंकर पांडे
सुपरवाइजर
आन प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

सम्पत्ति निस्तरण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिवारण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु अक्षेप आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में निस्सीकरण से प्राप्त भूखण्ड आवासीय (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक निस्सीकरण से प्राप्त कुल भूखण्ड (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक आवंटित संपत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अक्षेप सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अक्षेप सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
									संख्या (9 + 10*)	प्राप्त घनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	57	1	2	0	0	59	1	1	256.87	58	12668.49
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	57	1	2	0.00	0.00	59	1	1	256.87	58	12668.49

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानें + कम्युनिटी फैसिलिटी + सब्जी मंडी प्लेटफॉर्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखंडों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में निस्स्तीकरण से प्राप्त सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्स्तीकरण से प्राप्त कुल सम्पत्तियां (संख्या) (6+7*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5+7)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (8-10)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु0 लाख में)
									संख्या (9 + 10*)	प्राप्त घनराशि का कुल योग (रु0 लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	241	0	0	0	0	241	17	17	14284.44	224	97527.82
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	241	0	0	0.00	0.00	241	17	17	14284.44	224	97527.82

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या))				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग	4926	4926	6260	5375	0	10301	408	834.77
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	4926	4926	6260	5375	0	10301	408	834.77

लेण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 की स्थिति							वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक लेण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुनर्ग्रहण सहित (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9 + 11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13 + 14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	83.15	83.15	216.93	0	0	0	0	0	91.89	216.93	476.94
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	83.15	83.15	216.93	0	0	0	0	0	91.8900000000000041	216.93	476.939999999999994

अमित कसारा
अमीन

महिपाल सिंह
अमीन

विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रभारी (सू 30)
गाजियाबाद

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	-	3534.95	-	-	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सिहानी, खसरा संख्या-195 मी0	3326.95	नन्दग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0डब्लू0एस0 भवन)	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहीकनगर खसरा संख्या-1013, 1014	208	राजनगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0

अमित कसाना
अमीन

महिपाल सिंह
अमीन

विशेष निरीक्षक
तहसीलदार / प्रभारी (भू0 अ0)
गाजियाबाद

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026


क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या (3 + 4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयावधि में निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पर्याप्त निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7 + 8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 आवेदनों की तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	2898	355	3253	60	214	0	214	3039	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2898	355	3253	60	214	0	214	3039	0

आवासीय भवनस्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5 = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुशा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुशा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल स्वस्थित आवेदनों की संख्या (6+8+9)	लंबित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रयत्नों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	155	130	324	479	124	253	9	217	0	0	0	0


नीरज गुप्ता
अवर अभियंता


प्रभु नारायण
अवर अभियंता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियंता


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियंता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियंता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	56	39	88	144	17	35	19	90	0	0	0	0



नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	7	7	14	21	1	4	1	16	0	0	0	0



नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता



प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता



मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


A.E.
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6+8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	7	4	6	13	1	1	0	12	0	0	0	0


नीरज गुप्ता
अवर अभियंता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


AN


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5


रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31-03-2026 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4 + 5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3 + 5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7 + 8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	13	104	275	288	135	285	3



नीरज गुप्ता
अवर अभियन्ता


प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता


मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता


(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता


दीप्ति चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्र.सं.	अभियंता का नाम	दि. 31-03-2026 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31-03-2026 तक कुल निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र	दि. 31-03-2026 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष(3-4)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र (6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता- प्रमाणपत्र (9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2968	292	2676	24	44	2720	4	4	2716



प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता



मनोज कुमार गौड़
अवर अभियन्ता



प्रद्युम्न
अवर अभियन्ता
अभियन्ता के सहायक



(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता



दक्षिण चौहान
सहायक अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0



अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:6/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 31-03-2026 को संचित धनराशि (रु.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रु.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रु.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रु.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रु.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3 + 4 + 5 + 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	21306.74	222965	0	0	244271.74	103333.31	116436.85	19415.9	599.7	3430.07	2.95

वित्त निदेशक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 6/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रु० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियाँ (रु० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरगेट चार्ज (रु० लाख)		अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5 + 7 + 9 + 12 + 14 + 16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6 + 8 + 10 + 13 + 15 + 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	193084.04	349640	9153.34	13390.65	464.01	1395.27	0	0	0	0	0.25	2386.34	1284.08	7412.21	100366.6	19415.9	116436.85


 वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:6/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में दि. 31-03-2026 को उपलब्ध धनराशि (रु. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रु. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रु.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में) (11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग (6 + 7 + 8 + 9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13 + 14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	95217.68	2016-12-31	0	0	697.64	1284.08	0	1981.72	97199.4	93062.3	442.56	715.68	4137.1


 वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:6/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2026-2027 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख में) (4 + 5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	104000	1140.06	3430.07	3.3

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

दाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के बाद रजिस्ट्रारों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2026-2027 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक चिह्नित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिह्नित नये अवैध निर्माण	कुल चिह्नित अवैध निर्माण (3-4 + 5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7 + 8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9 + 10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11 + 12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	17963	6280	282	11965	42	69	52	81	11	31	0	11865	-	-
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	17963	6280	282	11965	42	69	52	81	11	31	0	11865	56- 03.01.2020 90-20.12.2018 96-08.06.2018	26.02.2021 21.02.2021 18.08.2020


अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल


अनुरज कुमार
सहायक अभियन्ता

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली विन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज बादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज बादों की संख्या (5 + 6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7 + 8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31-03-2026 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	109.67	123	0	123	0	26	74.25	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0	0.00

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2026-2027 का लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/व्यय धनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)
				भू-उपयोग परिवर्तन (बिना (संख्या))	भू-उपयोग परिवर्तन (सहित (संख्या))	योग (5 + 6)		अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित ((संख्या) (9 + 10))	कार्यवाही स्तर (प्राधिकरण संख्या)	कार्यवाही स्तर (संदर्भित शासन संख्या)	आलोच्य माह तक प्राप्त (रु. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया (संख्या)	पूर्ण कालोनिया (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0


४६

अनुपाल
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल




अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	पीछे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			(< 08 फीट (ऊंचाई))	(> = 08 फीट (ऊंचाई))		
1	2	3	4	5	6	7
	योग	150000	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	150000	0	0	0	0


 16/6/26
 संजीव कुमार
 उद्यान निरीक्षक

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष (2026-2027))

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूप टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेंट एरिया (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	4	0	0	50	5	5	0	0	0	36450	17622.85	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	4	0	0	50	5	5	0	0	0	36450	17622.85	0	0	0

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हार्ड-टेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिसूचना/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट	सेवा संबंधी	अन्य	माओ मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	0	0	0	0	3	0	4	604	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	3	0	4	604	0

↓
[Signature]

↓
[Signature]
(प्रमोद कुमार)
[Signature]
[Signature] शर्मा सिरोही कठ/कि.
(नेत्रलाल सिंह,
कठ/क्षपिक)

प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिन में	15 दिन में
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचारणीय वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त माह न्यायालयों में	दाखिल रिव्यू की संख्या (समस्त माह न्यायालयों में)
		माह सर्वोच्च	माह उच्च न्यायालय	लोक सेवा अधिकरण/अन्य	अवमानना	कुल (3 + 4 + 5 + 6)	माह सर्वोच्च	माह उच्च न्यायालय	लोक सेवा अधिकरण/अन्य	अवमानना	कुल (8 + 9 + 10 + 11)	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	47	1163	5	56	1271	45	1102	4	54	1205	10	8	7	5	134	135
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	47	1163	5	56	1271	45	1102	4	54	1205	10	8	7	5	134	135


 शशि भूषण राय
 विधि अधिकारी
 मा०वि०प्रा० गाजियाबाद

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु बर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आखिर हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	-	7	-	0	-	0	-	-	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	श्री आलोक रंजन	7	पूर्ण हो चुकी है।	0	माह अप्रैल, 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है।	हाँ	0


 16/6/2026
 दिग्विजय भारत
 सहायक प्रोग्रामर
 गा0 वि0 प्रा0

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6 + 7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या (3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	29	24	0	0	0	5
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	29	24	0	0	0	5

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (2026-2027) में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू0 करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त)(रू0 करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू0 करोड़ में)
			माह में व्यय (रू0 करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू0 करोड़ में) (4 + 5*)	
1	2	3	4	5	6
	योग	1040	11.4	1131.69	169.75
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	1040	11.4	1131.69	169.75

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	-	6000	0	2407	40.12	505	50	358	0	121	560
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	रोजगार छतरी योजना	6000	0	2407	40.12	505	50	358	0	121	560

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

दाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष तक) ((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5 + 6*)
1	2	3	4	5	6
	योग	38	2.86	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	38	2.86	0	0


अनुज कुमार
अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल


अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिस्प्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
	योग	6	6	6	-
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	6	6	6	हैं

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/ सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवरहेड टैंक		उपयोग में न लाने के कारण
			कुल लंबाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लंबाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर सेम कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाए जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	-	37063	-	44016	-	131650	-	24	23	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	भाउराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	0	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य।	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3730	क्रियाशील	1	1	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मधुबन-बापूधाम	2025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	0
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	0
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	0
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
8	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	0
9	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
10	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिराकुंज आवासीय योजना	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	0

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अभियान का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व प्राप्तों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटिफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व प्राप्तों की कुल संख्या	जीनस प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बचने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर भासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या { 9 + 10-12-13 }	शासन स्तर पर विवादाधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	168	2031	-	168	15	15	11	0	7	0	7	4	7
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	168	2031	2025-01-10	168	15	15	11	0	7	0	7	4	7

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीय सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण


रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण में घटस्थ कार्मिक (केन्द्रीय सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त साठ न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तर्गत आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	419	7	3	-	7	0	82	80	0	82
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	419	7	3	1. श्री विनीत गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर 2. श्री पंकज, माली	7	0	82	80	0	82

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्ते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
	योग	53	53	-	-	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0


 16.6.2026
 (अरुण कुमार)
 क0 आपरेटर

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:6/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	नहीं	नहीं	0	0	0


 वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 16/6/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विद्यमान धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विद्यमान का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारंभ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वित्तीय वर्ष (2026-2027) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 6/6/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	182562317	182562317	0	364632	182316	182316	182316


 वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह:भई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	0	0	4547	138225.15	4547	77852	4547	58760	216	53720	0	35700	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	4547	138225.15	4547	77852	4547	58760	216	53720	0	35700	0

अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल

अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वार्दों का विवरण

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वार्दों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	योग	1	0	0	1	-
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	1	0	0	1	1. आदि बेस्ट क्लाउड-9, भूखण्ड सं० आर०सी० 1/2, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद



अवर अभियन्ता
प्रवर्तन सेल



अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल	इलाहाबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	72	0	72	72	0	72	7	0	7	65	0	65	55	0	55	10	0	10
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	72	0	72	72	0	72	7	0	7	65	0	65	55	0	55	10	0	10


 शशि भूषण राय
 विधि अधिकारी
 आ०वि०प्रा० गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रमा संख्या	संयोजकता द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी																		परियोजना का क्रियान्वयन					
	परियोजना का कोड	परियोजना की आईडी	जिला	नगर	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी/ सरकारी/ निजी	परियोजना का नाम	परियोजना स्वीकृति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)	राज्य सहायता (लाख रुपये में)	यूएलबी लेंडर (लाख रुपये में)	लाभार्थी हिस्सा (लाख रुपये में)	ईएमएएस इकाइयों की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल ग्रामी-होमियो की संख्या	परियोजना में शामिल ग्रामी-होमियो के नाम	शुद्धी मिश्रित/ पेलेट्स के लागत अनुमान (लाख रुपये में)	मिश्रित/ पेलेट्स की लागत अनुमान की गई (लाख रुपये में)	निर्माण एजेंसियों को दिया गया कुल धुएलन (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि	परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	मिश्रित/ पेलेट्स से अक्षयित भवनों की संख्या	डेकेटर/ लाभांशों को कार्यादेश दिए गए भवनों की संख्या	जिन मकानों के लिए निविदा जारी/ प्रक्रियाधीन है उनकी संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
	योग	"	"	"	"	"	"	"	127002.9	16275	10850	76601.15	23276.76	10850	0	0	18698.16	21826.94	4722.67	0	0	9977	9977	0
1	09800734103N0	7B09800734629580	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	1200	00	00	5431.42	6067.98	200.18	2022-06-19	2026-01-28	1200	1200	0
2	7B09800734023N0	7B09800734001236	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Bapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856	00	00	3878.77	4654.50	2757.20	2020-10-01	0	856	856	0
3	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00	00	2502.37	3830.39	249.17	2022-07-04	2025-06-30	528	528	0
4	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00	00	3000.00	3388.45	1137.00	2021-09-30	2025-12-31	432	432	0
5	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-09	0	252	252	0

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई द्वारा वित्तियत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी															परियोजना का क्रियाव्यवस्थापन								
	परियोजना का कोड	परियोजना की आईडी	ज़िला	नगर	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी/ निजी	परियोजना का नाम	परियोजना स्वीकृति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)	राज्य सहायता (लाख रुपये में)	यूएफपी संपर्क (लाख रुपये में)	लाभार्थी हिस्सा (लाख रुपये में)	इंटरमिडिएट इकाइयों की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल ग्रामी-प्रोपर्टियों की संख्या	परियोजना में शामिल ग्रामी-प्रोपर्टियों के नाम	सभी निविदाओं/ पेकेजों के लागत अनुमान (लाख रुपये में)	निविदाओं/ पेकेजों की लागत अनुमान (लाख रुपये में)	निर्माण एजेंसियों को किया गया कुल चुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	निविदा/ पेकेज से अछादित भवनों की संख्या	ठेकेदार/ लाभार्थियों को कार्यविधि दिए गए भवनों की संख्या	जिन मकानों के लिए निविदा जारी/ प्रक्रियाधीन है उनकी संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
							at Khasra No. 1179 & 1180																	
6	09800734143N0	7809800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-10-30	0	147	147	0
7	09800734153N0	7809800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-02-07	0	318	318	0
8	09800734183N0	7809800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya m, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00	00	0.00	0.00	0.00	2023-05-31	0	251	251	0
9	09800734203N0	7809800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमएससी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी																	परियोजनाओं का क्रियान्वयन						
	परियोजना का कोड	परियोजना की आईडी	ज़िला	नगर	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी/ निजी	परियोजना का नाम	परियोजना स्थिति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)	राज्य सहायता (लाख रुपये में)	यूएसबी सेयर (लाख रुपये में)	लाभार्थी हिस्सा (लाख रुपये में)	ईडब्ल्यूएस डकाइयों की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल ग्रामी- होंगियों की संख्या	परियोजना में शामिल दुर्ग- होंगियों के नाम	सभी निविदाओं/ पैकेजों के लगत अनुमान (लाख रुपये में)	निविदाओं/ पैकेजों की लागत आवंटित की गई (लाख रुपये में)	निर्माण एजेंसियों की कुल भुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	निविदा/ पैकेज से अचलित भवनों की संख्या	कैपेक्स/ लाभार्थियों को स्वतंत्र दिश दिए गए भवनों की संख्या	जिन मकानों के लिए निविदा जारी/ प्रक्रियाधीन है उनकी संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
							Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad																	
10	09800734213N0	7809800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Silk Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	789	789	0
11	09800734223N0	7809800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-09-06	0	946	946	0
12	09800734273N0	7809800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00	00	3885.60	3885.62	379.12	2022-06-19	2025-10-31	480	480	0
13	09800734	78098007	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt	Construct	6/28/201	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-0	0	1493	1493	0

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमटी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी																	परियोजना का क्रियान्वयन						
	परियोजना का कोड	परियोजना की आईडी	ज़िला	नगर	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी/ निजी	परियोजना का नाम	परियोजना स्वीकृति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	कैदीय सहायता (लाख रुपये में)	राज्य सहायता (लाख रुपये में)	सुरक्षी शेयर (लाख रुपये में)	सांभाषी हिस्सा (लाख रुपये में)	ईक्यूएएस इकाइयों की संख्या (जग)	परियोजना में शामिल हार्मो-डोपडिगों की संख्या	परियोजना में शामिल डोपडिगों के नाम	अथी थियिडाओं/ पैकेजों के लागत अनुमान (लाख रुपये में)	थियिडाओं/ पैकेजों की लागत आवंटित की गई (लाख रुपये में)	निर्माण एजेंसियों को कितना भुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	थियिड/ पैकेज से अछावित भवनों की संख्या	डेक्रेटा/ सांभाषियों को कार्यादेश दिए गए भवनों की संख्या	जिन मकानों के लिए थियिडा जारी/ प्रक्रियाधीन है उनकी संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
	253N0	34002442	d	d	d	Development Authority	ion of 1493 EWS DUS under AHP compone nt of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	9												9				
14	09800734 263N0	78098007 34002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Development Authority	Construct ion of 312 EWS DUS under AHP compone nt of PMAY-U at Aradhya m - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-03-24	0	312	312	0
15	09800734 243N0	78098007 34002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Development Authority	Construct ion of 1493 EWS DUS under AHP compone nt of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-19	0	1493	1493	0
16	09800734 193N0	78098007 34002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Development Authority	Construct ion of 333 EWS DUS under AHP compone nt of PMAY-U at Ozone	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-12-11	0	333	333	0

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	पीएमएवाई द्वारा वरीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी																	परियोजना का क्रियान्वयन						
	परियोजना का कोड	परियोजना की आईडी	ज़िला	नगर	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी/ निजी	परियोजना का नाम	परियोजना स्वीकृति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	केंद्रीय सहायता (लाख रुपये में)	राज्य सहायता (लाख रुपये में)	घुसरायी लेयर (लाख रुपये में)	लाभार्थी हिस्सा (लाख रुपये में)	ईडब्ल्यूएस इकाइयों की संख्या (नग)	परियोजना में शामिल ग्रामी-ग्रामपंचायतों की संख्या	परियोजना में शामिल ग्रामपंचायतों के नाम	सभी निविदाओं/ पैकेजों के समाप्त अनुमान (लाख रुपये में)	निविदाओं/ पैकेजों की लागत आवंटित की गई (लाख रुपये में)	निर्माण एजेंसियों को किया गया कुल भुगतान (लाख रुपये में)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	निविदा/ पैकेज से अचूकदित भवनों की संख्या	डेवेलाप/ लाभार्थियों को कार्यादेश दिए गए भवनों की संख्या	जिन भवनों के लिए निविदा जारी/ प्रक्रियाधीन है उनकी संख्या
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c
							Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad																	
17	09800734283N0	7B09800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-08-06	0	147	147	0


 राजीव कुमार सिंह
 अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 2

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

काम संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त धनराशि का श्रोत/धनराशि							धनराशि उपयोगिता		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईडव्यूएस डकाइटों की संख्या (नम)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	यू-एस-डी का हिस्सा/कार्यान्वयन एजेंसी (लाख रुपये में)	सामाजिक कल्याण योगदान (लाख रुपये में)	सामाजिकों का योगदान बैंक अण माध्यम से (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित व्याज (लाख रुपये में)	पुनरावृत्ति के पास उपलब्ध कुल धनराशि (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	राज्य हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई राशि (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	योग	-	-	10850	11535.7	8328.4	21878.78	0	0	0	41742.88	11448.5	7634.2	19082.7
1	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	1123.80	749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.00	1123.80	749.20	1873.00
2	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	994.20	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00	1008.60	672.40	1681.00
3	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	573.00	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.20	573.00	382.00	955.00
4	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	487.60	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.60	487.80	325.20	813.00
5	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.60	198.40	1542.00	0.00	0.00	0.00	2038.00	297.00	198.80	495.80
6	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	176.40	117.60	783.02	0.00	0.00	0.00	1077.02	175.20	116.80	292.00
7	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP	318	363.00	242.00	1315.71	0.00	0.00	0.00	1920.71	363.00	242.00	605.00


 राजीव कुमार सिंह
 अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 2

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सौपरएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त धनराशि का ब्रोस/धनराशि							धनराशि उपयोगिता		
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का नाम	इंडस्ट्रियल इकाइयों की संख्या (नम)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	यू-एल-वी का हिस्सा/कार्यान्वयन एजेंसी (लाख रुपये में)	लाभार्थी का स्व योगदान (लाख रुपये में)	लाभार्थियों का योगदान याक आग साध्यम से (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित ब्याज (लाख रुपये में)	यूएलवी के पास उपलब्ध कुल धनराशि (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	राज्य हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई निधि (खर्च) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			component of PMAY-U at Ajnara											
8	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	301.20	200.80	850.00	0.00	0.00	0.00	1352.00	150.60	100.40	251.00
9	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	1145.10	763.40	3400.05	0.00	0.00	0.00	5308.55	1145.10	763.40	1908.50
11	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1121.40	747.60	4401.35	0.00	0.00	0.00	6270.35	1085.00	723.60	1808.60


राजीव कुमार सिंह
अधिसासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 2

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त धनराशि का स्रोत/धनराशि							धनराशि उपयोगिता		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईडव्यूएस इकाइयों की संख्या (नम)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	यू-एस-सी का हिस्सा/कार्यान्वयन एजेंसी (लाख रुपये में)	सामाजिक कार्य योगदान (लाख रुपये में)	सामाजिकों का योगदान बैंक आम माध्यम से (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित ब्याज (लाख रुपये में)	भूतलमी के पास उपलब्ध कुल धनराशि (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) (लाख रुपये में)	केंद्रीय हिस्सेवारी (लाख रुपये में)	राज्य हिस्सेवारी (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई निधि (चर्च) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	546.60	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	546.60	364.40	911.00
13	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2977.00	1786.20	1190.80	2977.00
14	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	373.20	248.80	515.00	0.00	0.00	0.00	1137.00	373.20	248.80	622.00
15	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	1975.00	0.00	0.00	0.00	4952.00	1786.20	1190.80	2977.00
16	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	372.00	248.80	6313.63	0.00	0.00	0.00	6934.43	372.00	248.80	620.80
17	09800734283N0	Ghaziabad	Construction	147	88.20	58.80	783.02	0.00	0.00	0.00	930.02	175.20	116.80	292.00

रजिस्ट्रार कुमार सिंह
अधिशाली अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 2

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएचपी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त धनराशि का श्रेष्ठ/धनराशि							धनराशि उपवर्गित		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईडम्पलर इकाइयों की संख्या (नव)	केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपये में)	राज्य का हिस्सा (लाख रुपये में)	ग्राम-पी बल हिस्सा/कार्यान्वयन एजेंसी (लाख रुपये में)	सामाजिक का बल योगदान (लाख रुपये में)	सामाजिकों का योगदान वित्त माध्यम से (लाख रुपये में)	परियोजना के बैंक खाते में अर्जित धनराशि (लाख रुपये में)	ग्रामपी के पास उपसब्ध कुल धनराशि { 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 } (लाख रुपये में)	केंद्रीय हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	राज्य हिस्सेदारी (लाख रुपये में)	कुल उपयोग की गई तिथि (वर्ष) (24 + 25) (लाख रुपये में)
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad											



राजीव कुमार सिंह
अधिसूचिनी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति (संख्या में)								युनिटाई डांचे सहित आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईअपग्रुपस इकाइयों की संख्या (नम)	अनारंभ आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणाधीन आवास (जमीनी स्तर)	निर्माणाधीन आवास (आधार/मीथ)	निर्माणाधीन आवास (छत का स्तर)	निर्माणाधीन आवास (ऊपरी डांचा पूर्ण)	निर्माणाधीन आवास (समापन परेश)	कुल निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों (28 + 29 + 30 + 31 + 32)	जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है	आवासीय इकाइयों के विजली आपूर्ति की सुविधा	जल आपूर्ति पूर्ण	आवासीय इकाइयों में जल निक्षेप/स्वच्छता की व्यवस्था पूर्ण
1	योग	-	-	10850	873	0	861	0	0	2496	3357	6620	5996	5996	6620
1	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
2	7809800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	856	856	856	856
3	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	528	528	528	528
4	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432
5	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	0	0	0	252	252	252	252
6	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147
7	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	318	318
8	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP	251	0	0	0	0	0	251	251	0	0	0	0


अनु कुमार सिंह
अधिसारी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रमा संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति (संख्या में)								सुविधादीर्घा सहित आवासीयों का निर्माण कार्य पूर्ण		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईडएचयूस इकाइयों की संख्या (नए)	अन्तर्ग आवासीय इकाइयों (11-33-34)	निर्माणाधीन आवास (जमीनी स्तर)	निर्माणाधीन आवास (आधार/जीब)	निर्माणाधीन आवास (छत का स्तर)	निर्माणाधीन आवास (ऊपरी टाया पूर्ण)	निर्माणाधीन आवास (शमापन परग)	कुल निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों (28 + 29 + 30 + 31 + 32)	जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है	आवासीय इकाइयों में बिजली आपूर्ति की सुविधा	जल आपूर्ति पूर्ण	आवासीय इकाइयों में जल निचाली/स्वच्छता की व्यवस्था पूर्ण
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad												
9	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	0	0	0	0	0	789	789	789	789
11	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	0	0	0	946	946	946	946
12	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	480
13	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	403	0	0	1090	1493	0	0	0	0

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति (संख्या में)								दुनियावी कार्य सहित आधारों का निर्माण कार्य पूर्ण		
	परियोजना का कोड	ज़िला	परियोजना का नाम	ईअवधूत इकाइयों की संख्या (नव)	अवधारण आवासीय इकाइयों { 11-33-34 }	निर्माणधीन आवास { जमीनी स्तर }	निर्माणधीन आवास { आधार/मीच }	निर्माणधीन आवास { छत का स्तर }	निर्माणधीन आवास { ऊपरी बांधा पूर्ण }	निर्माणधीन आवास { समापन घरण }	कुल निर्माणधीन आवासीय इकाइयों { 28 + 29 + 30 + 31 + 32 }	जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है	आवासीय इकाइयों में निजाली अपूर्णता की सुविधा	जस अपूर्णता पूर्ण	अवधारण इकाइयों में जस निजाली/संयचना की व्यवस्था पूर्ण
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
14	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	120	120	192	0	0	192
15	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	458	0	0	1035	1493	0	0	0	0
16	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333	333	333
17	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147


 राजिव कुमार सिंह
 अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 4

रिपोर्टिंग माह: मई तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएनएसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				ओजीआर आधारित जानकारी का आकलन									रिंगननुसार आवासीय इकाइयों का आकलन								
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का नाम	ईडब्ल्यूएस इकाइयों की संख्या (नम)	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	अल्पसंख्याक	शारीरिक रूप से विकलांग	अन्य तब अवधि कुल की (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	महिला	पुरुष	संयुक्त नाम से	टॉरसर्जिन	तामसर्जिन द्वारा कमाए गए आयकों की कुल संख्या	परियोजना के क्रियान्वयन, अमर/अपूर्ण/अवर्धित आवासीय इकाइयों या अन्य विशेष बिन्दु के संबंध में विवरण	परियोजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने वाले तकनीकी व्यक्ति (नाम, पदनाम, संपर्क संख्या)	कुल स्वीकृत निर्माण इकाइयों = (अमर + प्रगति पर + पूर्ण)	कुल आवंटित निर्माण इकाइयों < = स्वीकृत निर्माण इकाइयों कुल उपयोग में लाई जा रही निर्माण इकाइयों < = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों गिरावर आवंटित निर्माण इकाइयों का योग = कुल आवंटित निर्माण इकाइयों उपयोग किया गया केन्द्रीय भाग < = कुल प्राप्त केन्द्रीय भाग विद्युत आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों जल आपूर्ति से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों जल निकासी से पूर्ण निर्माण इकाइयों < = पूर्ण निर्माण इकाइयों		
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	योग	-	-	10850	3005	1416	56	1806	0	190	6473	2249	4222	0	2	55	0	-	0			
1	09800734103 NO	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	347	143	11	186	0	30	717	280	437	0	0	0	0	"श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414"	0			
2	78098007340 23NO	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	55	0	"श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414"	0			
3	09800734053 NO	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	242	120	0	144	0	20	526	183	343	0	0	0	0	"श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414"	0			
4	09800734093 NO	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	159	109	3	149	0	10	430	153	277	0	0	0	0	"श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414"	0			
5	09800734133 NO	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
6	09800734143 NO	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
7	09800734153 NO	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	144	79	2	83	0	10	318	105	213	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
8	09800734183 NO	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	119	49	1	65	0	12	246	94	152	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
9	09800734203 NO	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	उक्त योजना निरस्त कर दी गयी है। अतः उक्त योजना को लिस्ट से हटा दिया जाये।			
10	09800734213 NO	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	257	528	0	1	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
11	09800734223 NO	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0			
12	09800734273 NO	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	231	96	10	127	0	16	480	197	283	0	0	0	0	"श्री राजीव कुमार सिंह मो0-9568006414"	0			

राजीव कुमार सिंह
अधिशारी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 4

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए आधारभूत जानकारी				श्रेणीवार आवासीय इकाइयों का आवंटन								सिमानुसार आवासीय इकाइयों का आवंटन									
	परियोजना का कोड	जिला	परियोजना का नाम	ईडब्ल्यूएस इकाइयों की संख्या (नग)	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	शारीरिक रूप से विकलांग	अब तक आवंटित कुल वीथी (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43)	महिला	पुरुष	संयुक्त नाम से	दोस्तजैहर	लाभार्थियों द्वारा कब्जा प्राप्त आवासों की कुल संख्या	परियोजना के क्रियान्वयन, अनारंभ/अपूर्ण/अनावंटित आवासीय इकाइयों या अन्य विशेष विन्दु के संबंध में टिप्पणी	परियोजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने वाले तकनीकी व्यक्ति (नाम, पदनाम, संपर्क नंबर)	कुल स्वीकृत निर्माण इकाइयों = (अनारंभ + प्रगति पर + पूर्ण)			
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
13	09800734253 N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0		
14	09800734263 N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	148	58	0	69	0	15	290	133	157	0	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0		
15	09800734243 N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0		
16	09800734193 N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	167	79	1	77	0	9	333	107	226	0	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0		
17	09800734283 N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	69	29	2	38	0	8	146	60	86	0	0	0	0	0	"प्राइवेट डवलपर्स (श्री अरविन्द कुमार) मो0-9958578002"	0		


राजेश कुमार सिंह
अधिशारी अभियन्ता

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग माह:मई तक, रिपोर्टिंग तिथि:16/6/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध कुल अविक्रित भूखण्ड	चालू माह में						वर्तमान महीने तक					
			भूमि भंडार में वृद्धि	स्वीकृत लेआउट की संख्या	गैर-आवासीय भूखंड स्वीकृति के लिए मानचित्रों की संख्या	दि. 01-04-2026 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अविक्रय भूखंडों में से आवंटित कुल आवास भूखंडों की संख्या	दि. 01-04-2026 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अविक्रय भूखंडों में से आवंटित गैर-आवासीय भूखंडों की कुल संख्या	विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के पास उपलब्ध कुल अनियोजित भूमि को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।	महीने तक भूमि में वृद्धि	महीने तक स्वीकृत लेआउट की संख्या	महीने तक गैर-आवासीय भूखंडों की स्वीकृति के लिए मानचित्रों की संख्या	दि. 01-04-2026 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध बिना भूखंडों में से आवंटित कुल आवास भूखंडों की संख्या (महीने तक)	दि. 01-04-2026 तक आवास विभाग के पास उपलब्ध अविक्रयित भूखंडों में से आवंटित गैर-आवासीय भूखंडों की कुल संख्या (महीने तक)	विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के पास उपलब्ध कुल अनियोजित भूमि को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	0	0	1	17	0	0	0	0	1	35	309	34	1535.23
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0.00	1	17	0	0	0.00	0.00	1	35	309	34	1535.23

प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक