



JUNE-2026

MONTHLY PROGRESS REPORT

Ghaziabad Development Authority



सुन्दरी आवासीय योजना



सुन्दरी आवासीय योजना



कल्याण विकास आवासीय योजना



इन्दप्रस्थ आवासीय योजना



सुखिम महालय हाट नुवायाम



लालिय पार्क



सिटी फोरेस्ट



सिटी पार्क

हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर

INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	सी०ए०टी०पी०	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	पी०एम०ए०वाई सेल	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	पी०एम०ए०वाई सेल	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19	प्रभारी भू-अर्जन	लैण्ड बैंक	NF-20
20	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21	प्रभारी सम्पत्ति	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	"	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	प्रभारी प्रवर्तन	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रभारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	प्रभारी प्रवर्तन	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	प्रभारी प्रशासन	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (के)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	प्रभारी विधि	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुसूचन हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46
42.	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43.	प्रभारी सम्पत्ति	ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटनी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2022-23 हेतु)	NF-50
45	प्रभारी प्रवर्तन	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	प्रभारी प्रशासन	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	प्रभारी सम्पत्ति	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किराए, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2022-23 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	प्रभारी प्रवर्तन	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	प्रभारी विधि	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलौच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशाली अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3/पी०एम०ए०वाई सेल	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65
58	सी०ए०टी०पी०/तहसीलदार/प्रभारी सम्पत्ति	एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- प्रगति विवरण	NF-68

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवृत्त दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का बिलम 8+पिछले माह का बिलम 12

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					माह माह तक				माह वर्ष के आखिरी माह में				आखिरी माह तक				
		कुल निर्माणाधीन भवन	कुल आवृत्त/ईकाग्रभूत भवन	कुल पूर्ण ईकाग्रभूत भवन	कुल निर्माणाधीन ईकाग्रभूत भवन	आवृत्त हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	निर्माणाधीन ईकाग्रभूत भवन (8*+12*)	आवृत्त हेतु कुल भवन (9*+11*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये निर्माणाधीन भवन	नये आवृत्त भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल निर्माणाधीन भवन (3+8+12)	आवृत्त भवन (4+9+15)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11+15)	आवृत्त हेतु कुल अवशेष भवन (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	54649	53126	53329	0	1523	0	23	0	0	0	2	0	0	54649	53151	53329	0	1498
1	राजिमाधव विकास प्राधिकरण	54649	53126	53329	0	1523	0	23	0	0	0	2	0	0	54649	53151	53329	0	1498

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवृत्त अल्प आय वर्ष भरनों की स्थिति

उदाहरण - $8^* + 12^* =$ पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से ति. 31-03-2026 तक भरनों की स्थिति					यह माह तक				यह वर्ष के आरम्भ माह से				आरम्भ माह तक				
		कुल निर्वाचित एलआरईसी भरन	कुल आवृत्त एलआरईसी भरन	कुल पूर्ण एलआरईसी भरन	कुल निर्वाचनधीन एलआरईसी भरन	आवृत्त हेतु कुल अवधीन भरन (3+4)	निर्वाचित एलआरईसी भरन ($8^* + 12^*$)	आवृत्त एलआरईसी भरन ($9^* + 13^*$)	पूर्ण भरन ($10^* + 14^*$)	निर्वाचनधीन भरन ($11^* + 15^*$)	नये निर्वाचित भरन	नये आवृत्त भरन	नये पूर्ण भरन	नये निर्वाचनधीन भरन	कुल निर्वाचित भरन ($3 + 8 + 12$)	आवृत्त भरन ($4 + 9 + 13$)	कुल पूर्ण भरन ($5 + 10 + 14$)	कुल निर्वाचनधीन भरन ($11 + 15$)	आवृत्त हेतु कुल अवधीन भरन ($16-17$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	13362	12562	12576	0	800	0	56	0	0	0	22	0	0	13362	12640	12576	0	722
1	समिदाबाद विकास प्राधिकरण	13362	12562	12576	0	800	0	56	0	0	0	22	0	0	13362	12640	12576	0	722

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					माह माह तक				वर्ष के आवधिक माह से				आवधिक माह तक				
		कुल नियोजित एवं आवंटित भवन	कुल आवंटित एवं आवंटित भवन	कुल पूर्ण एवं आवंटित भवन	कुल निर्माणाधीन एवं आवंटित भवन	आवधिक कुल आवंटित भवन (3+4)	निर्माणाधीन एवं आवंटित भवन (8* + 12*)	आवंटित एवं आवंटित भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्माणाधीन भवन (11* + 15*)	नये निर्माणाधीन भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल निर्माणाधीन भवन (3 + 8 + 12)	आवंटित भवन (4 + 9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5 + 10 + 14)	कुल निर्माणाधीन भवन (11 + 15)	आवधिक कुल आवंटित भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	12717	10964	11633	0	1753	0	34	0	0	0	0	0	0	12717	10998	11633	0	1719
1	राज्यीय/राज्य शिक्षण प्राधिकरण	12717	10964	11633	0	1753	0	34	0	0	0	0	0	0	12717	10998	11633	0	1719

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवर्तित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उपग्रहण - 8*+12* = पिछले माह का कीलम 8+पिछले माह का कीलम 12

निर्धारित माह:पुन तक, निर्धारित तिथि:31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से ति. 31-03-2026 तक भवनों की स्थिति					गत माह तक				प्राप्त वर्ष के अवसरेय माह में				अवसरेय माह तक				
		कुल निर्धारित एचआर्डीसी भवन	कुल आवर्तित एचआर्डीसी भवन	कुल पूर्ण एचआर्डीसी भवन	कुल निर्धारित एचआर्डीसी भवन	अवसरेय हेतु कुल अवसरेय भवन (3+6)	निर्धारित एचआर्डीसी भवन (8* + 12*)	आवर्तित एचआर्डीसी भवन (9* + 13*)	पूर्ण भवन (10* + 14*)	निर्धारित भवन (11* + 15*)	नये निर्धारित भवन	नये आवर्तित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्धारित भवन	कुल निर्धारित भवन (3+8 + 12)	आवर्तित भवन (4+9 + 13)	कुल पूर्ण भवन (5+10 + 14)	कुल निर्धारित भवन (11+ 15)	अवसरेय हेतु कुल अवसरेय भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	12032	8894	9061	0	3138	0	45	0	0	0	0	0	0	12032	8939	9061	0	3093
1	राजिनाथपुर विकास अभिकरण	12032	8894	9061	0	3138	0	45	0	0	0	0	0	0	12032	8939	9061	0	3093

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण : 4+6* = आजीवन माह का मूल्य 4+पिछले माह का कीमत 6

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकारक का नाम	पि. 01-04-2026 को आवंटित हेतु आजीवन कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आजीवन माह में पूर्ण भवन	आजीवन माह में निर्माणाधीन भवन	माह वष में आजीवन माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	माह वष में आजीवन माह तक कुल निर्माणाधीन भवन (5 + 7*)	माह वष में आजीवन माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 6)	आजीवन माह में आवंटित भवन	माह वष में आजीवन माह तक कुल आवंटित भवन (8 + 10*)	आवंटन हेतु कुल आजीवन भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	3727	0	0	0	3590	3727	0	682	3045
1	राजियाबाद विकास प्राधिकरण	3727	0	0	0	3590	3727	0	682	3045

↓
3027


राजीव कुमार सिंह
अधिसूची अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में अभिकर्तों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/अवशेषित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आसीत माह का योग 4+पिछले माह का योग 6

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकार क्षेत्र नाम	दि. 01-04-2026 को आसीत हेतु उपलब्ध कुल भवन	आय वर्ग भवनों के निर्माण/अवशेष की स्थिति							
			आसीत माह में पूर्ण भवन	आसीत माह में निर्माणधीन भवन	माह पूर्व में आसीत माह तक कुल पूर्ण भवन (4 + 6*)	माह पूर्व में आसीत माह तक कुल निर्माणधीन भवन (5 + 7*)	माह पूर्व में आसीत माह तक अवशेषित हेतु उपलब्ध कुल भवन (3 + 8*)	आसीत माह में अवशेषित भवन	माह पूर्व में आसीत माह तक कुल अवशेषित भवन (9 + 10*)	आसीत हेतु कुल अवशेष भवन (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	540	0	0	0	0	1620	0	53	1567
1	राजियाबाद विकास प्राधिकरण	540	0	0	0	0	1620	0	53	1567

16


राजीव कुमार सिंह
अधिसूचना अभियन्ता

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अप्पोजेबल हाउसिंग - इन - पार्टनरशिप योजना ई. डबल्यूस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*12* = पिछले माह का बीजक 8*पिछले माह का बीजक 12

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकार का नाम	अधिकारों हेतु कुल सक्षम (सीन वर्गों की संख्या)	मिटर/चौड़ाई द्वारा विहित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		मिटर/अधिकारों द्वारा अधिकारों से द्वारा व सक्षम की गरी भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)		मिटर/अधिकारों द्वारा सक्षम द्वारा भूमि पर उपलब्ध भवनों की संख्या (अनुपस्थित)		अधिकारों की भूमि पर अब तक उपलब्ध भवनों की संख्या		मिटर/चौड़ाई द्वारा अब तक उपलब्ध भवनों की संख्या		घरों की संख्या (सीन वर्गों की संख्या)	कुल मिटर/चौड़ाई द्वारा अब तक उपलब्ध भवनों की संख्या (3-15)	कुल मिटर/चौड़ाई द्वारा अब तक उपलब्ध भवनों की संख्या (हे. में) (अनुपस्थित)
			आवृत्ति माह में	घरों की संख्या (4*5*)	आवृत्ति माह में	घरों की संख्या (6*7*)	आवृत्ति माह में	घरों की संख्या (8*9*)	आवृत्ति माह में	घरों की संख्या (10*11*)	आवृत्ति माह में	घरों की संख्या (12*12*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	राजिंदर सिंह विकास प्रभियंता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

राजीव कुमार सिंह
अधिशाली प्रभियंता

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबल्यू एस भवनों के सम्बन्ध में

एककाल - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2022

क्रम संख्या	प्रशासक का नाम	निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवक प्रयुक्त डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवक प्रयुक्त डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवक प्रयुक्त डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		प्रशासक द्वारा निजी विकासकर्ताओं की संख्या अनुमति डी. पी. आर. की संख्या		राज्य एवं केन्द्रों हेतु सीकुरिटी निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त डी. पी. आर. की संख्या		राज्य एवं केन्द्रों हेतु सीकुरिटी निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		सीकुरिटी योजनाओं के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारित भवनों की संख्या	
		अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (3 + 4*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (5 + 6*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (7 + 8*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (9 + 10*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (11 + 12*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (13 + 14*)	अप्रैल माह में	माघ वर्ष में (15 + 16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	0	11	0	11	0	6481	0	11	0	11	0	6481	0	6481
1	राजिब नारायण विकास प्रशासक	0	11	0	11	0	6481	0	11	0	11	0	6481	0	6481


राजीव कुमार सिंह
अधिकांसी अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रेडिट लिंकड सजिडी योजना सी. एस. एस. के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+चिह्नित माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एस. एस. के अंतर्गत आवंटित हेतु उपलब्ध भवनों की संख्या	आलोच्य माह में आवंटित हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटित हेतु उपलब्ध कुल नए भवनों की संख्या (4 + 5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटित हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3 + 5)	आलोच्य माह में सी. एस. एस. के अंतर्गत आवंटित हेतु प्राप्त आवंटन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एस. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटित से अधोशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग	0	0	0	0	0	0	0
1	मानवधर्म विकास प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	0


राजेश कुमार सिंह
अधिसूची अभियन्ता

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उपलब्ध - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकर्ता का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	दि. 01-04-2026 को सी. एस. एस. एन. के अंतर्गत आवंटित हेतु उपलब्ध भवनों की संख्या	आलोच्य माह में आवंटित हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटित हेतु उपलब्ध कुल नए भवनों की संख्या (5+6*)	आवंटित हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एस. एस. अंतर्गत आवंटित हेतु प्राप्त आवंटन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटित से अवशेष भवनों की संख्या (7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग		0	0	0	0	0	0	0
1	गजियाबाद विकास प्राधिकरण		0	0	0	0	0	0	0


राजीव कुमार सिंह
अधिरासी अभियन्ता

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	मिलों का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण							अवशेषित मकानों का आवास
		अवस	पूर्व	अवसित	आवृत्ति हेतु अवसीध (4-5)	अवसित प्रकृत	अवस	पूर्व	अवसित	आवृत्ति हेतु अवसीध (9-10)	अवसित प्रकृत	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	सिरीय प्रगति (स. में अवस)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	-
1	गाजिकाम विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1493	100	3474.43	आवृत्ति की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

आयुष्मान - 75+11* - आयुष्मान माह का संख्या 10 - पिछले माह का संख्या 11

रिपोर्टिंग माह-जून तक, रिपोर्टिंग दिनांक: 24/7/2026

क्र.सं.	प्रकार एवं वर्गीकरण का नाम	विकासकर्ता संस्था का नाम	रैक में परीक्षण की संख्या	समाप्ति तिथि का दिनांक	सीटीएस अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ में विकासकर्ता द्वारा अंतर की गयी भूमि (एकड़)	कुल अनुमोदित भूमि की पूर्णवृद्धि की प्रगति			नवी संपर्कित भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत 6+ प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	संयोजकता अनुमोदित भूमि की संख्या	संयोजकता अनुमोदित भूमि की संख्या	नू. प्रयोज्य परिवार की प्रगति		पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रमाण की तिथि	पुनरी विचार की गयी (करीब में)	
								संयोजकता से पूर्णवृद्धि हेतु अनुमोदित कुल भूमि (एकड़)	अनुमोदित माह में अनुमोदित भूमि (एकड़)	प्रारंभ में अनुमोदित माह अनुमोदित भूमि (एकड़) (15*)				कुल विचार की	कुल अनुमोदित क्षेत्र		समाप्ति तिथि 2025-2027 में	प्रारंभ में अनुमोदित माह (15*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	योग	-	-	-	-	8509.29	3536	511.59	0	370.41	4177.65	20	48391	1392.65	1019.22	-	18	4825.92
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स एनएल माह हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	UPRERAPR M5538	21-05-2005	10.07.2009 07.10.2023 09.10.2024	4196.3	2719.68	201.9	0	184.5	3350	10	26811	1019.22	1019.22	06.06.2022 17.01.2026	18	3860.67
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सनसिटी हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	UPRERAPR M7375	21-05-2005	22.07.2011 03.10.2023	4312.99	816.32	309.69	0	185.913	827.65	10	21580	373.43	0	30.06.2016	0	965.25

24/7/26
रामेश्वर कश्यप
मुख्य निरीक्षक
माल्टर प्लांट

प्रमु नारायण
अवर अभियन्ता

ज्ञान प्रकाश शिवेदी
अवर अभियन्ता

अरवि
अरवि
(होम क्लर कश्यप)
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

विपोर्टिंग माह: जून तक, विपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रमांक	नगर स्थल प्राधिकरण का नाम	विकास कार्य का नाम	डिजिटल ग्राउंडवर्क में निवेशित अंशों के सर्वेक्षण विकास अंशों की उपस्थिति (प्रतिशत में) (विपोर्टिंग की तिथि को लागू, भूखण्ड-स्टेशन के आवेदन उपस्थिति) प्रतिशत में							आवृत्त नगरों का विकास (प्रतिशत में) (आधिकारिक विकास - डी. वी. आर में प्रस्तावित अंश)				विकास पर आवृत्त नगर (संख्या में)	डिजिटल ग्राउंडवर्क के आवेदन कुल अंश (अंश में)		आवृत्त नगरों के आवेदन कुल अंश (अंश में)		आवृत्त नगरों का विकास (अंश में) (प्रतिशत - 18 व 19 के अंश में)								आवृत्त नगरों का विकास (अंश में) (प्रतिशत - 26 व 27 के अंश में)		आवृत्त नगरों का विकास (अंश में) (प्रतिशत - 28 के अंश में)
			नगर	आवृत्त नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	आवृत्त नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	आवृत्त नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क		नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	नगर	डिजिटल ग्राउंडवर्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	योग	-	84	84	96	78	72	1032.08	90.4	75	68	65	49	6100	1290.8	1290.8	7328	7328	1656	1488	1267	1390	648	517	499.64	0	1478.6		
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स ग्रामल बहा हाईटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	69	74	81	63	62	348.08	90.4	60	61	61	41	6100	10442	10442	6944	6944	1656	1488	1267	1390	648	517	379.9	0	14640		
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स सनाजिटी हाईटेक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	119.74	0	146		

24/7/26
दयानंद कुमार पाण्डेय
सुपर वाईजर
मास्टर प्लान

प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता

प्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता

सुरेश कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गा0 वि0 प्रा0
गाजियाबाद

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

• ग्राहण - 3+4* = आश्वीय माह का बीतम 3+पुनर्व माह का बीतम 4

सिधोदिग माह:सुन तक, सिधोदिग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विभागाधीन क्षेत्रों का नाम	नगर में प्राधिकरण की संख्या	सहायक निरीक्षक का विवरण	डीपी अथवा अनुमोदन का विवरण	अनुमोदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रारंभ से विकासवादी इलाका का भूमि (एकड़)	प्रारंभ के बाद की भूमि की स्थिति		देवी मालिकी भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) अथवा अन्य भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संयोजित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संयोजित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	नूतन क्षेत्रों की स्थिति		नगरपालिका क्षेत्र में स्थिति	नगरपालिका क्षेत्र में स्थिति	नगरपालिका क्षेत्र में स्थिति
								सहायक निरीक्षक का भूमि	अनुमोदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				कुल निर्मित क्षेत्रफल	कुल अनुमोदित क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	-	-	-	-	1226.62	969.46	48.06	18.45	1056.87	0	0	0	0	-	0	3694.12
1	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ6 661	29.05.2006	02.03.2007	360	258.86	29.4	9.25	316	0	0	0	0	10.12.2013	0	1261.38
2	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ5 463 & OTHER	29.05.2006	005.09.2007	99.75	99.75	0	0	99.75	0	0	0	0	14.09.2015	0	371.38
3	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ1 498 & OTHER	29.05.2006	015.09.2006	184.69	184.69	8.65	8.65	184.69	0	0	0	0	07.10.2013 12.06.2021	0	487.08
4	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ3 055 & OTHER	12.09.2008	30.10.2013	117.68	77.28	0.45	0.24	77.28	0	0	0	0	10.12.2013 12.06.2021	0	239.46
5	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ5 719 & OTHER	29.05.2006	13.02.2007	300	210	3.48	0	226.5	0	0	0	0	30.09.2011 11.06.2018	0	454.4
6	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ3 882 & OTHER	29.05.2006	23.02.2007	72.9	68.88	0.41	0	72.9	0	0	0	0	07.11.2015	0	400
7	गण्डाबाद विकास प्राधिकरण	मैसर्स अक्षय प्राविम इलाका लि०	UPREARPRJ5 633 & OTHER	29.11.2006	22.10.2007	91.6	70	5.66	0.31	79.75	0	0	0	0	08.12.2020	0	480.3

दयाशंकर पाण्डेय
सुपर बर्डीयर
प्लान

प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता

ज्ञान प्रकाश त्रिवेदी
अवर अधिवक्ता

44
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहस्यक अभियन्ता

नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

क्रम क्रमांक	योजना/प्रकार/प्रतिष्ठान का नाम	विकास कार्य का प्रकार का नाम	केन्द्र/प्रकार/प्रतिष्ठान में विद्यमान सदस्यों के सम्बन्धित विकास कार्यों की उपस्थिति (प्रतिष्ठान में/विद्यमान की स्थिति को अलग, संपन्न-प्रतिष्ठान के सम्बन्धित उपस्थिति) प्रतिष्ठान में							उपस्थित/अपस्थित का विकास (प्रतिष्ठान में/विद्यमान/प्रतिष्ठान में, प्रो. अथवा उपस्थित/अपस्थित)				समस्त का विकास एवं विकास का प्रकार	केन्द्र/प्रकार/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)								व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)		व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)
			समस्त	समस्त/प्रकार/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान		व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	व्यवस्थापक/प्रतिष्ठान के सम्बन्धित विकास कार्य (प्रकार)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	राजस्थान/प्रकार/प्रतिष्ठान	विकास कार्य का प्रकार का नाम	65	63	65	65	65	43	0	0	0	0	0	0	303	303	229	229	167	74	0	0	224	116	0	0	2295

24/7/26
प्रयागराज काठिया
सुपर मॉडर्न
मास्टर प्लान

प्रभु नारायण
अवर अभियन्ता

४

42
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता

नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०
गाजियाबाद

अरावत्य नगर
मुख्य नगर नियोजक

सिप्योर्टिंग मण्डल, नूतन ताल, सिप्योर्टिंग तालिका: 24/7/2026

क्र.सं.	संविधान का प्राव	वि. 01-04-2026 को अवकाश हेतु नैव अवकाशीय भुगतान (अंकित)	अवकाश राशि में विविध भुगतान अवकाशीय भुगतान (अंकित)	विविध राशि 2026-2027 में अवकाश राशि तक कुल विविध (विविध) भुगतान (अंकित) (4+5*)	अवकाश राशि में विविध भुगतान में अवकाशीय भुगतान (अंकित)	विविध राशि 2026-2027 में अवकाश राशि तक कुल विविध भुगतान (अंकित) (अंकित) (6+7*)	अवकाश राशि में अवकाश हेतु कुल अवकाशीय भुगतान (अंकित) (3+5+7)	अवकाश राशि में अवकाश हेतु कुल अवकाशीय भुगतान (अंकित) (अंकित) (8+9)	विविध राशि 2026-2027 में अवकाश राशि तक अवकाशीय भुगतान का विवरण अवकाश (8+9*)	अवकाश हेतु कुल अवकाशीय भुगतान (अंकित) (अंकित) (8+10)	अवकाश हेतु अवकाश अवकाशीय भुगतान का विवरण (अंकित) (अंकित) (अंकित) (अंकित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गणेशदास, विकास प्राधिकरण	57	0	2	0	0	59	0	1	256.87	58
1	गणेशदास, विकास प्राधिकरण	57	0	2	0.00	0.00	59	0	1	256.87	58

महेश पाल सिंह
कनिष्क लिपिक

भूषणेश्वर
लिपि

चन्द्रभूषण त्रिपाठी
लिपिक

गणेश
कारिगरी विभाग

नरेश कौशिक
नरेश कौशिक
लिपिक

अमित पाल
कनिष्ठ लिपिक

अतुल शर्मा
लिपिक

सम्यत्ति निस्तारण (अनावासीय) (आवसायिक + संस्थागत + वैश्विक + छोटी दुकानें + कम्युनिटी फैसिलिटी + सब्जी मंडी प्लेटफार्म)

अवधुत - 4+5+ = आलोच्य मरु कऱ कोलम 4- विद्युत मरु कऱ कोलम 5

विद्युत मरु कऱ, विद्युत निधि: 24/7/2026

अवधुत	अविद्युत मरु कऱ	वि. 01-04-2026 को अवधुत मरु कऱ कोलम (संख्या)	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम (4+5+)	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	आलोच्य मरु मं विद्युत/विद्युत आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	विद्युत मरु मं 2026-2027 में आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	विद्युत मरु मं 2026-2027 में आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	विद्युत मरु मं 2026-2027 में आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)	विद्युत मरु मं 2026-2027 में आलोच्य मरु मं कोलम (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	241	0	0	0	0	241	0	17	14284.44	224	0
1	गान्धिका विकास प्राधिकरण	241	0	0	0.00	0.00	241	0	17	14284.44	224	0

उमापति शुक्ल
कनिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ कौशिक
विशेष कार्याधिकारी
गा० वि० ०५१० गान्धिका

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

विपरीत माह: जून तक, विपरीत तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकार का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनवासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटि द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है (आलोच्य माह के अंत तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (प्रारम्भ से दि. 31-03-2026 तक (संख्या))	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है (आलोच्य माह के अंत तक (संख्या))				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग	4926	4926	6260	5341	0	10267	435	879.14
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	4926	4926	6260	5341	0	10267	435	879.14

महेश पाल सिंह
कनिष्क लिपिक

अध्यक्ष
लिपिक

चन्द्रभूषण त्रिपाठी
लिपिक

रमेश
कनिष्क लिपिक

नरेश कौशिक
लिपिक

अनिल
कनिष्क लिपिक

अतुल शर्मा
लिपिक

लेख बैंक

आवक - 13+14+15 = आवक संख्या 13+14+15 = विवरण संख्या 13+14+15

विवरण संख्या 13+14+15, दिनांक 24/7/2025

क्र.सं.	विवरण	दि. 01-04-2025 की अवधि								सं. 2025-2026 में आवक संख्या एवं विवरण संख्या की अवधि (दिवस में)						अवधि (दि. 01-04-2025 से 31-03-2026 तक)	अवधि (दि. 01-04-2025 से 31-03-2026 तक)	अवधि (दि. 01-04-2025 से 31-03-2026 तक)	अवधि (दि. 01-04-2025 से 31-03-2026 तक)
		आवक संख्या 13+14+15 (दिवस में)	आवक संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	आवक संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	आवक संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)	आवक संख्या 13+14+15 (दिवस में)	विवरण संख्या 13+14+15 (दिवस में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	85.31	85.31	219.09	0	0	0	0	0	91.89	219.09	479.1
1	महिलाएं	3899.13	3807.24	3673.46	3413.45	2099.88	1959.46	133.78	85.31	85.31	219.09	0	0	0	0	0	91.89	219.09	479.0999999


अमित कसाना
अमीन


महिपाल सिंह
अमीन


सचिन तोमर
लेखपाल


कार्तिक ठाकुर
लेखपाल



विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रगारी (चू. अ.)
महिलाएं

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग तिथि: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि-24/7/2026

क्र.सं.	अभिधरण का नाम	भूमि का राजस्व नाम एवं संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (खटक/ मार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	पाचु वर्ष में मानाया गतक भू-स्वामी से सेंटल केसों की संख्या	पाचु वर्ष में ससशान्त तक भू-स्वामी से सेंटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	घोग	-	3534.95	-	-	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सिहानी, खसरा संख्या-195 भी0	3326.95	गन्दराम आवासीय योजना	अन्य (ई0इबट्टु0एस0 भवन)	0	0
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहीबनगर खसरा संख्या-1013, 1014	208	राजनगर एक्सटेंशन	पुस्तक रोड	0	0


अमित कसाना
अमीन


महिपाल सिंह
अमीन


सचिन तोमर
लेखपाल


कार्तिक ठाकुर
लेखपाल


विवेक कुमार मिश्रा
तहसीलदार / प्रनारी (जू ओ)
गाजियाबाद

सम्पत्ति नाभान्तरण की स्थिति

विप्लीटिंग याह: जुन तक, विप्लीटिंग तिथि: 24/1/2026

क्रम क्रमांक	संविधानिक धारा कायदा	डि. 31-03-2025 तक आयोजनात्मक हेतु मंजूरित आवेदनों की संख्या	आयुक्त कर्मों की आयोजित मात्रा तक आयोजनात्मक हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आयोजित मात्रा के अंतर तक मनाकालांतर हेतु आवेदन की कुल संख्या (3 + 4)	मिनिमम स्टाफ में मनाकालांतर हेतु निर्धारित प्रमाणपत्रों (डिप्री में)	आयोजित मात्रा में निर्धारित समाधानशील निराकरण आवेदनों की संख्या	आयोजित मात्रा में निर्धारित समय-सीमा के पारंपरिक निराकरण आवेदनों की संख्या	आयोजित मात्रा के अंतर तक कुल निराकरण आवेदनों की संख्या (7 + 8)	आयोजित मात्रा के अंतर तक निराकरण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (5-6)	निराकरण हेतु अवशेष कुल में 03 माह विधि मंजूरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	2898	498	3396	60	246	0	246	3150	0
1	गणित/साधन विकास प्राधिकरण	2898	498	3396	60	246	0	246	3150	0

महेश पाल सिंह
जनितक लिमिटेड

असंख्य
असंख्य

चन्द्रभूषण त्रिपाठी
लिपिक

रामदीप
कनिष्ठ लिपिक

नरेश कौशिक
नरेश कौशिक
लिपिक

अमिता पाल
कनिष्ठ लिपिक


अतुल शर्मा
लिपिक

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

अवधि - 4+5* = आवासीय ग्राहक का संख्या 4+पिछले ग्राहक का संख्या 5

रिपोर्टिंग ग्राहक कुल संख्या, रिपोर्टिंग तिथि 7/8/2026

क्रम संख्या	अभिज्ञान का नाम	सि. 31-03-2025 को स्वीकृति हेतु आवेदन कुल आवासीय आवेदन	आवासीय ग्राहक से स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	ग्राहक वर्ग में आवासीय ग्राहक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन (4+5*)	ग्राहक वर्ग में आवासीय ग्राहक कुल पिछले ग्राहक आवेदन कुल आवेदन (3+5)	आवासीय ग्राहक से पिछले आवेदन	ग्राहक वर्ग में आवासीय ग्राहक कुल पिछले ग्राहक आवेदन (2+5*)	ग्राहक वर्ग में आवासीय ग्राहक कुल पिछले ग्राहक आवेदन (4+5*)	आवासीय ग्राहक के अलावा कुल सक्षम आवेदनों की संख्या (6-8-9)	सक्षम आवेदन			ग्राहक कुल से प्राप्त आवेदन का विकास पिछले स्तिति
										1 ग्राहक से 1 ग्राहक तक	03 ग्राहक से 05 ग्राहक तक	06 ग्राहक से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राजिंदर सिंह विकास (प्रतिरक्षा)	155	178	502	657	127	380	19	258	0	0	0	0


नारेंद्र गुप्ता
अवर अभियन्ता


सुरेश कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता


अरविन्द कुमार
मुख्य नगर नियोजक

लेखा 534/21

प्रारूप संख्या एनएफ - 29

वित्तीय वर्ष (2026-2027) में प्राप्ति की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9:

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 4/7/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	दि: 31-03-2026 को स्थिति प्रगति (रु.लाख)					प्राप्त वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्ति (रु.लाख)	प्राप्त वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्ति (रु.लाख) (8+9*)	वित्त वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्ति (रु.लाख)	प्राप्त वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रु.लाख)	वर्जित व्यय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		अचल वस्तु	एफ.डी.	विवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	21306.74	222965	0	0	244271.74	72916.06	189352.91	65013.52	291.25	7203.28	3.8
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	21306.74	222965	0	0	244271.74	72916.06	189352.91	65013.52	291.25	7203.28	3.8

हस्ताक्षर
प्रमाणित
प्रमाणित

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 4/7/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक आवशेष (रु० लाख)	बजट में प्रतिशोधित कुल प्राप्तियाँ (रु० लाख)	सम्पत्ति विकास (रु० लाख)		शमन (रु० लाख)		स्टैम्य ड्यूटी से प्राप्त आय (रु० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रु० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा सेक्टरल चार्ज (रु० लाख)		अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय (रु० लाख)		कुल अर्जित आय (रु० लाख)	
				पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्य ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	पिगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (5 + 7 + 9 + 12 + 14 + 16)	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि (6 + 8 + 10 + 13 + 15 + 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	योग	193084.04	349640	14183.37	19028.35	879.68	1992.43	0	0	-	0	0.25	3308.17	3342.78	46642.3	164989.1	65013.52	189352.91
1	ग्रामियाबाद विकास प्राधिकरण	193084.04	349640	14183.37	19028.35	879.68	1992.43	0	0	31.12.2016	0	0.25	3308.17	3342.78	46642.3	164989.1	65013.52	189352.91

विकास निदेशक
ग्रामियाबाद विकास प्राधिकरण
ग्रामियाबाद

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 4/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	घातु वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख में) (4 + 5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3
1	2	3	4	5	6
	योग	104000	2663.55		
1	गावियाबाद विकास प्राधिकरण	104000	2663.55	6093.62	5.86
				6093.62	5.86

वित्त निदेशक
प्रमाणित किया जाता है
प्रमाणित

अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का वेंचर 11+पिछले माह का वेंचर 12

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	सभी विहित अभिकर्ता के द्वारा संचित की गई जानकारी				वित्त वर्ष 2026-2027 में की गयी कार्यवाही की अवधि									
		प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक विहित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से वि. 31-03-2026 तक विहित अवैध निर्माण	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह तक कुल विहित अवैध निर्माण	कुल विहित अवैध निर्माण (3+4+5)	आलोच्य माह में संचित अवैध निर्माण	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह तक कुल संचित अवैध निर्माण (7+8*)	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह में संचित अवैध निर्माण	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह तक संचित अवैध निर्माण (9+10*)	आलोच्य माह से प्राप्त अवैध निर्माण	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह तक कुल संचित अवैध निर्माण (11+12*)	प्राप्त वर्ष से आलोच्य माह तक विहित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु संचित अवैध निर्माण (6+8+12+13)	सकल कुल 63 संचित अवैध निर्माण	सकल कुल 63 अवैध निर्माण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	17963	6280	412	12095	34	103	50	131	16	47	0	11945	0	0
1	पारिवारिक विकास प्रक्रिया	17963	6280	412	12095	34	103	50	131	16	47	0	11945	0	0

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

अतिक्रमण - 5+6* = आसीम्य माह का कॉलम 5+विद्युत माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: जुन 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अतिक्रमण का नाम	अतिक्रमण के गठन से आसीम्य माह के अंत तक अवैध कब्जे वाली स्थिति का कुल क्षेत्रफल (80 में)	अतिक्रमण के गठन से आसीम्य माह के अंत तक अतिक्रमणकारी की संख्या	आसीम्य माह में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कुल दर्ज मामलों की संख्या	अतिक्रमण गठन से आसीम्य माह के अंत तक विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कुल दर्ज मामलों की संख्या (5 + 6*)	आसीम्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अतिक्रमण के गठन से आसीम्य माह के अंत तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या (7 + 8*)	अतिक्रमण के गठन से दि. 31-03-2026 तक रिपोर्ट कराई गयी भूमि का क्षेत्रफल (80 में)	प्राप्त वर्ष में यह माह के अंत तक विद्युत अंतर्गामी सभी भूमि का क्षेत्रफल (80 में)	प्राप्त वर्ष में आसीम्य माह में विद्युत अंतर्गामी सभी भूमि का क्षेत्रफल (80 में)	प्राप्त वर्ष में आसीम्य माह के अंत तक विद्युत अंतर्गामी सभी भूमि का क्षेत्रफल (80 में) (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	109.67	123	0	123	0	26	74.25	0	0	0
1	मानिपाबाद विकास प्राधिकरण	109.6653	123	0	123	0	26	74.25	0.00	0	0.00

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आनेवाले माह तक)

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकृत का नाम	प्रारम्भ से आनेवाले माह तक कुल विद्युत कालोनिया	प्रारम्भ से आनेवाले माह तक कालोनियों की संख्या (संख्या)	प्रारम्भ से आनेवाले माह तक कालोनियों की संख्या (संख्या)			विद्युत वर्ष 2026-2027 का 2026 (संख्या)	आनेवाले माह के अन्य तक आनेवाले पत्तों की संख्या (संख्या)					आनेवाले माह के अन्य तक अन्य/अन्य पत्राचार		विद्युत कालों की संख्या		अधिकृत संख्या-10 में विद्युत की संख्या अनाधिकृत कालोनियों के विद्युत अधिकृत द्वारा की गयी कालोनियों (संख्या में)
				नए-आनेवाले पत्राचार (संख्या)	नए-आनेवाले पत्राचार (संख्या)	योग (5+6)		अनाधिकृत (संख्या)	विद्युत (संख्या)	कुल विद्युत (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	आनेवाले माह के आनेवाले पत्राचार (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गण्डगाव विकास प्राधिकरण	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

रिपोर्टिंग अवधि: अप्रैल 24/7/2026

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रारंभिक रोपण क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रिपोर्टिंग अवधि तक कुल उपलब्धि (हेक्टेयर)		कुल क्षेत्र (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			(< 05 फीट (ऊंचाई))	(> = 05 फीट (ऊंचाई))		
1	2	3	4	5	6	7
	योग	150000	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	150000	0	0	0	0


सुधीर कुमार
उद्यान सुपर वाईज


संजीव कुमार
उद्यान निरीक्षक

रेन वाटर हार्बेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष (2026-2027))

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकारक का नाम	सहस्रवर्षी/अर्द्धसहस्रवर्षी षडकों में			300 वर्षों में, एवं अधिक दौड़काल के षडकों में			पुनरे जागतिकी का संकेतन एवं एवं जागतिकी का विमोक्षण			कुल लागत टीप हार्बेस्टिंग (करो. मी.)	समस्तगत वाटर हार्बेस्टिंग (करो. मी.)	ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग जागतिकी की प्रगति		
		सहस्र (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह में (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह तक (संख्या)	सहस्र (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह में (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह तक (संख्या)	सहस्र (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह में (संख्या)	अर्धसहस्र जागतिकी माह तक संख्या (संख्या)			सहस्र/ विद्यमान जागतिकी एवं जागतिकी का निर्माण (संख्या)	कैलकुलेशन एनिस (एकड़ में)	समस्तगत वाटर हार्बेस्टिंग (करो. मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग	0	0	0	50	6	11	0	0	0	156613.49	75719.49	0	0	0
1	महिलावाक विकास प्रधिकरण	0	0	0	50	6	11	0	0	0	156613.49	75719.49	0	0	0

शासन स्तर सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2025

क्रम संख्या	संविधान संघ संघ	शासन स्तर पर सम्बन्धित प्रकरण (विषय संख्या)						संविधान संघ पर सम्बन्धित प्रकरण (विषय संख्या)		
		द्वितीय-द्वितीय/द्वितीय-द्वितीय	चु-उपसंहार/संविधान	अभिलेख/पुनर्गठन	नवग/उपनवग/उप	नया संघ	अन्य	माह मुद्रा संघ संघ	अन्य संघ संघ	अन्य
1	योग	0	0	0	0	3	0	13	13	11
1	सामिथाना विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	3	0	13	700	0



↓
कालम नं०-1 सत्यापित



सुनील कुमार
का.सं.

O.S.D (K)

प्राप्त संख्या एनएच - 40

प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/निवेदन के निस्तारण का विवरण

निर्णीत माह: जून 2020, निर्णीत तिथि: 24/7/2020

क्र.सं.	अभिज्ञान का नाम	विगत माह के लभित प्रार्थना की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिन में	15 दिन में
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	0	0	0	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0

150

उमापति शुक्ल
कनिष्ठ लिपिक

✓

कनिष्ठा कौशिक
विशेष कार्यधिकारी
गा.वि.05/10 गाजियाबाद

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना कार्यों का विवरण

प्रारूप संख्या एनएच- 41

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	आरोपित माह तक कुल विचारणीय कार्य की संख्या					जब से प्रति-पक्ष सब दाखिल होने की तिथि					परीत आरोप के अनुपादन की संख्या				परीत आरोप की संख्या (समाप्त माह नगराकार्य में)	परीत रिक्त की संख्या (समाप्त माह नगराकार्य में)
		माह आरोप	माह उपाय नगराकार्य	समाप्त आरोप अधिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल { 3 + 4 + 5 + 6 }	माह आरोप	माह उपाय नगराकार्य	समाप्त आरोप अधिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल { 8 + 9 + 10 + 11 }	परीत आरोप परित	परीत आरोप अनुपातित	परीत आरोप संवित	परीत आरोप अनुपातित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	योग	48	1163	5	56	1272	46	1102	4	54	1206	10	8	7	5	134	135
1	राजिवाकाय विकास प्राधिकरण	48	1163	5	56	1272	46	1102	4	54	1206	10	8	7	5	134	135

शशि भूषण राय
विधि अधिकारी
मॉडिंप्रा० गाजियाबाद

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्वोरमेंट की स्थिति

दिनांक 25

आकृति संख्या एनएच - 45

रिपोर्टिंग माह: जून माह, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र.सं.	आकृति संख्या	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम	आकृति संख्या का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	-	7	-	0	-	0	-	-	0
1	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	श्री आलोक राज	7	पूर्ण हो चुकी है।	0	माह अप्रैल, 2017 से लागू	0	पूर्ण हो चुकी है।	हो	0

24/07/2026

दिनविजय भारत
सहायक प्रोग्रामर
गा0 वि0 प्रा0

अनुराग कुमार
सहायक प्रोग्रामर

अभिकरणों की योजनाओं को अनुदक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = अवशेष माह का कोलम 6+विद्युत माह का कोलम 7

रिपोर्टिंग माह: जुन तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल स्वीकृत आवस्यतीय योजना की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दि. 31-03-2026 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	अवशेष माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	माह: जुन में अवशेष माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6 + 7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या (3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग	29	24	0	0	0	5
1	राजियाबाद विकास प्राधिकरण	29	24	0	0	0	5

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (2026-2027) में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उपग्रहण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रु० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनोपयोग के अतिरिक्त) (रु० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के समूह एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रु० करोड़ में)
			माह में व्यय (रु० करोड़ में)	मासोंत तक कुलव्यय (रु० करोड़ में) (4 + 5*)	
1	2	3	4	5	6
	योग	1040	26.63	1158.32	173.75
1	गावियावाद विकास प्राधिकरण	1040	26.63	1158.32	173.75

ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोक्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर से	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षेप)	आलोक्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	बातू वर्ष में आलोक्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8 + 9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग	-	-	3586.56	-	-	0	0
1	Ghaziabad	देशाली	एल आई जी	52	2004-07-10	देर राशि जमा न करने के कारण	0	0
2	Ghaziabad	नंदग्राम	ई डब्ल्यू एस	18.63	1993-11-16	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
3	Ghaziabad	नंदग्राम	ई डब्ल्यू एस	21	2005-11-11	आवंटन द्वारा अनुबंध विरोध नहीं कराया गया है	0	0
4	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम	ई डब्ल्यू एस	31.79	2009-12-31	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
5	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम	101 आवासीय भूखंड	90	2007-07-23	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
6	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम	55 आवासीय भूखंड	90	2014-08-22	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
7	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम	209 आवासीय भूखंड	300	2010-08-05	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
8	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम	758 & 41 डी	29.7	1997-05-28	अनुबंध विरोध/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
9	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम गिनी एम् आई जी	गिनी एम् आई जी	50.28	2008-01-10	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
10	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम योजना	मधुवन बापुधाम योजना	188.82	2012-12-18	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
11	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	2014-08-22	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
12	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	2014-08-22	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
13	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम योजना कोड-772/41 डी	कोड-77241 डी	29.7	2011-11-28	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
14	Ghaziabad	मधुवन बापुधाम योजना कोड-781/788	कोड-781788	60	2013-07-23	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0

ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटन को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+ पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: जुन तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भावन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	प्राचुर वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8 + 9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Ghaziabad	मधुवन बांधुधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	2013-07-24	माओ उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
16	Ghaziabad	मधुवन बांधुधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	2013-07-24	माओ उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
17	Ghaziabad	मधुवन बांधुधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	2014-08-22	माओ उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
18	Ghaziabad	गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम्.आई.जी	89.96	1989-03-29	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
19	Ghaziabad	गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	2013-11-30	आवंटन की म्यूचु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
20	Ghaziabad	संजय नगर	एलओ आईओ जीओ	20	1997-05-28	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
21	Ghaziabad	प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	2013-04-25	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
22	Ghaziabad	प्रताप विहार	प्रताप विहार	78	1998-07-24	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
23	Ghaziabad	प्रताप विहार	एच - 281	83.89	2013-06-28	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
24	Ghaziabad	प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	2008-01-15	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
25	Ghaziabad	प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	2008-01-10	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
26	Ghaziabad	प्रताप विहार	के ऐ- 380	90	2008-01-15	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
27	Ghaziabad	प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	1993-02-20	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
28	Ghaziabad	प्रताप विहार	के ऐ- 367	112.5	2004-07-31	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
29	Ghaziabad	प्रताप विहार	के ऐ -408	147	2004-07-31	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
30	Ghaziabad	प्रताप विहार	एल-25	193.75	2013-09-05	आवंटन द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
31	Ghaziabad	प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	2013-04-25	दिनांक 14 -06 -2011 को नोटिस	0	0

ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अवासीय) का विवरण उपसूच्य कक्षाएँ, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटन को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8-9* = आवासीय गृह का कोलम 8-विस्तृत गृह का कोलम 9

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकरण का नाम	घोड़ना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अवासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर से	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आवासीय गृह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	आवासीय गृह सक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8 + 9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Ghaziabad	प्रताप विहार 10 मजिल	बहुमजिल	35	2014-08-22	प्रताप विहार 10 मजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
33	Ghaziabad	विजय नगर	ई डब्ल्यू एस	13.52	1989-01-16	भवन संख्या एल-13 एवं एल-146 के आवंटन द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है।	0	0
34	Ghaziabad	नेहरू नगर	नेहरू नगर	71.91	2013-04-25	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
35	Ghaziabad	नेहरू नगर	बर्ड ऐन -5 डी	72	2004-07-10	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
36	Ghaziabad	नेहरू नगर	बर्ड ऐन - 5 ए	83	2013-06-28	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
37	Ghaziabad	नेहरू नगर बर्ड	ऐन -5 बी	72	2013-08-06	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकार का नाम	अनुदान का नाम	रोजगार सृजन का इच्छित लक्ष्य	माह की प्रगति	प्रगति प्रगति(5+6*)	प्रतिशत प्रगति (निकर के सापेक्ष) (6/4*100)	अतिरिक्त 6 प्रगति प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विद्यमान	अनुसूचित जाति	मिलाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग	-	6000	0	2407	40.12	505	50	358	0	121	560
1	गानियाबाद विकास प्राधिकरण	रोजगार छतरी योजना	6000	0	2407	40.12	505	50	358	0	121	560

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (व्याससंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कीलम 5+चिह्नित माह का कीलम 6

रिपोर्टिंग माह: जुन तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभियान का नाम	लक्ष्य (वर्ष तक) { (मेगावाट में) }	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5 + 6*)
1	2	3	4	5	6
	योग	38	2.86	0	0
1	गतिमान विकास प्राधिकरण	38	2.86	0	0

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिस्प्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु प्रथम-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहाय अभियन्ता/अधि अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अपडेट सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु प्रथम-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहाय अभियन्ता/अधि अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अपडेट सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
	योग				
1	शांतिनाथ विकास प्राधिकरण	5	5	5	-
		5	5	5	हाँ

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: जुन 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधिकारण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/ अवस्थापना का विवरण	ट्रंक सीमा		ट्रंक टुटल		माहगुंति		अवस्थापित ट्रंक		ट्रंक/सेवा में न आने के कारण
			कुल संख्या (सीटर)	अवस्थापित माह में संयोजन की स्थिति	कुल संख्या (सीटर)	अवस्थापित माह में संयोजन की स्थिति	अवस्थापित कुल संख्या (सीटर)	अवस्थापित माह में संयोजन की स्थिति	कुल संख्या	अवस्थापित माह में संयोजन की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	-	37063	-	44016	-	131650	-	24	23	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	भाउराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	0	0	0
3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य।	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
4	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	स्वर्णखयनीपुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3730	क्रियाशील	1	1	योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है।
5	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मधुबन-बापूधाम	2025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	0
6	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	0
7	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0	0
8	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	विक्रमपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0
9	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	0
10	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	इन्दिराकुंज आवासीय योजना	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	0

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

दिनांक 30.06.2026

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ तक कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह प्राप्त तक कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	168	2031	1/10/2025	168	15	15	11	0	7	0	7	4	7

टिप्पणी :- 1. जोन-1 का जोनल प्लान महायोजना-2021 के अनुसार शासन से अनुमोदित है। जिसे वर्तमान में पुनः महायोजना-2031 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

देवेंद्र कुमार
मानचित्रक

जिलोक्त
मानचित्रक

चन्द्रवीर सिंह
मानचित्रक
नियोजन अनुभाग

अनिल कुमार
मानचित्रक

राम मूल निरी
मानचित्रक
(नियोजक अनुभाग)

नितिन कुमार
मानचित्रक
मा0वि0प्र0

विपा
मानचित्रक


कामेश्वर लाल
मानचित्रक

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीय सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीय सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/अनुशासनिक/अन्य से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निर्दिष्ट कार्मिकों संख्या	सर्वोच्च निम्नलिखित कार्मिक का नाम व नियुक्ति की अवधि	अभिकरण का निम्न ग्रेड कार्मिकों की संख्या	निम्न ग्रेड कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित कार्यों का विवरण			
								सम्पन्न माह में निष्पादित कार्यों की संख्या	प्रशिक्षण-पत्र संचालित कार्यों की संख्या	अन्य सेवा सम्बन्धी कार्यों की संख्या	अन्य कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग	428	4	2	-	6	1	82	80	0	82
1	राजियावत विकास प्राधिकरण	428	4	2	1. श्री राजकुमार- दुपरेवाईज 2. श्री योगेश कुमार सिंहानी-वर्क गेट	6	1	82	80	0	82





320

प्रारूप संख्या एनएक - 56

आवृत्ति सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवृत्ति का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किरते, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: जुन तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	अधिकार का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवृत्ति सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवृत्ति का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किरतों हेतु नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? (मात्र हाँ अथवा नहीं में)	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन-लाइन किये जाने /एसएमएस जलाई तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किरतों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
	योग	53	53	-	-	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.in	0

24/7/2026
(अरुण कुमार)
क0 आपरेटर

कनिका कौशिक
प्रिन्सिपल कार्यकारी
गा0वि05/10 गाजियाबाद

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 4/7/2026

क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडिटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं (मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	योग	*	*	0	0	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	नहीं	नहीं	0	0	0


 सिता निरंजन
 सहायक निदेशक (आर्थिक)
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विशेष/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्गीकृत विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का वित्तपोषण धनांक (रु. करोड़)	परियोजना अंतर्गत विवरण का विवरण	समीक्षित परियोजना		परियोजना की प्रगति		परियोजना अंतर्गत वित्त पोषण की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	घोरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गाजिपावा विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वित्तीय वर्ष (2026-2027) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 4/7/2026

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग	182562317	182562317	0	512508	364632	147876	147876
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	182562317	182562317	0	512508	364632	147876	147876

मिल निर्वहक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट विधान नं ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	आर वि० प०/प्रतिकरण का नाम	माह से पूर्व हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता अभाव वाली हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० ड्यूटी प० सहित अपार्टमेंट की संख्या		माह तक रहित आर० ड्यूटी प० को हटाकर रिक्त अपार्टमेंट की संख्या		माह तक रहित आर० ड्यूटी प० को हटाकर रिक्त आर० ड्यूटी प० की संख्या		अवशेष
		आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	आर वि० प०/प्रतिकरण	मिमी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	0	0	4547	138225.15	4547	77937	4547	58760	216	53720	0	35700	0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	0	0	4547	138225.15	4547	77937	4547	58760	216	53720	0	35700	0

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वार्डों का विवरण

निर्धारित माह: जून तक, निर्धारित तिथि: 31/8/2026

क्रम संख्या	अधि० वि० प०/प्राधिकरण का नाम	माह के शुरु में लंबित वार्ड	माह में दाखल वार्ड	माह में निस्तारित वार्ड की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वार्डों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	योग	1	0	0	1	-
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	1	0	0	1	1. आदि वेंस्ट ब्लाक-9, भुवनेश्वर रोड आरडीओ 1/2, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद

भारतीयकला उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदों में प्रतिस्थापन पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का संख्या 13+पिछले माह का संख्या 14

रिपोर्टिंग माह:जून तक, रिपोर्टिंग तिथि:24/7/2026

क्रम संख्या	उप-वि० सं०/ प्रतिष्ठान का नाम	संविन			संविन के विद्यार्थी सं०			विद्यार्थी सं०			संविन सं०			संविन सं०			संविन सं०		
		आलोच्य माह	संविन	कुल	आलोच्य माह	संविन	कुल	आलोच्य माह	संविन	कुल	आलोच्य माह	संविन	कुल	आलोच्य माह	संविन	कुल	आलोच्य माह	संविन	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	योग	72	0	72	72	0	72	7	0	7	65	0	65	55	0	55	10	0	10
	महिलाएं विकास प्रशिक्षण	72	0	72	72	0	72	7	0	7	65	0	65	55	0	55	10	0	10


 राजीव कुमार राय
 निदेश अधिकारी
 नवम्बर 2026 माहिदाबाद

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र.सं.		पीएमएवाई द्वारा वित्तियत परियोजना के लिए आवंटित भूखंड जानकारी															परियोजना का विवरण									
क्र.सं.	प्लॉट/सुप्लॉट की संख्या	जिला	तहसील	ग्राम/पंचायत	परियोजना का प्रकार	परियोजना का नाम	परियोजना की तिथि	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	योग	-	-	-	-	-	-	127002.9	16275	10850	76601.14	23276.76	10850	0	0	18698.16	21826.94	4722.67	0	0	9977	9977	0			
1	09800734093N0	7809800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00	00	3000.00	3388.45	1137.00	2021-09-30	2025-12-31	432	432	0			
2	09800734133N0	7809800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-09	0	252	252	0			
3	09800734143N0	7809800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-10-30	0	147	147	0			
4	09800734153N0	7809800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	7725	620.10	318	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-02-07	0	318	318	0			
5	09800734183N0	7809800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00	00	0.00	0.00	0.00	2023-05-31	0	251	251	0			

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2020

क्रम संख्या		पीएमएवाई एमपीआर रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक जानकारी																	पीएमएवाई एमपीआर के लिए आवश्यक जानकारी						
प्रीमियर/एमपीआर का नाम	प्रीमियर/एमपीआर की संस्था	जिला	तहसील	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम	आवधिकार/अधिकार का नाम		
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16a	16b	16c	
					ment Authority		under AHP component of PMAY-U at Aradhya m, VIII, Paraunda, Ghaziabad																		
6	09800734203ND	7809800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, VIII, Morda, Ghaziabad	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
7	09800734213ND	7809800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	789	789	0	
8	09800734223ND	7809800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00	00	0.00	0.00	0.00	2022-09-06	0	946	946	0	

कुमार सिंह
अभिषेक अभियंता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्राकृत्य एएचपी भाग 1

रिपोर्टिंग बाह्य-युन तम, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या		पीएमएवाई एमपीआर रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक जानकारी																	पीएमएवाई एम डिसबुक्स						
प्रीमियम का कोड	प्रीमियम की संख्या	डिजिट	जिला	तहसील	ग्राम/पंचायत	प्रीमियम का नाम	प्रीमियम की तिथि	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	प्रीमियम का नाम (अन्य कोड में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						compon nt of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziaba d																			
9	09800734 273N0	78098007 34002403	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Dev. Authority	Construct ion of 480 EWS DUs under AHP compon nt of PMAY-U at Noornag ar	07/24/20 19	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00	00	3885.60	3885.62	379.12	2022-06-1 9	2025-10-3 1	480	480	0	
10	09800734 253N0	78098007 34002442	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Pvt Develope rs	Construct ion of 1493 EWS DUs under AHP compon nt of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziaba d	6/28/201 9	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-0 9	0	1493	1493	0	
11	09800734 263N0	78098007 34002404	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Pvt Develope rs	Construct ion of 312 EWS DUs under AHP compon nt of PMAY-U at Aradhya m - 2, Ghaziaba d	6/28/201 9	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-03-2 4	0	312	312	0	
12	09800734	78098007	Ghaziaba	Ghaziaba	Ghaziaba	Pvt	Construct	6/28/201	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-09-1	0	1493	1493	0	

सचिव, प्रशासन

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्राकृतिक एनएवी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: जून 2024, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2024

आवक		पीएमएवाई द्वारा मंजूर/प्रतिपाद्य के लिए आवेदनपत्र जानकारी																प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए जानकारी							
प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	प्रतिपाद्य/प्रतिपाद्य के लिए माह	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	243N0	34002441	u	d	d	Developers	ion of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	9																	
13	09800734193N0	7809800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construct ion of 333 EWS DUs under AHP compone nt of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziaba d	1/30/2019	4252.08	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00	00	0.00	0.00	0.00	2021-12-11	0	333	333	0	0
14	09800734283N0	7809800734002077	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Pvt Developers	Construct ion of 147 DUs under AHP compone nt of PMAY-U at Shriram North View Apartme nts, Ghaziaba d	8/29/2019	1083.768	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	00	0.00	0.00	0.00	2024-08-06	0	147	147	0	0
15	09800734103N0	7809800734629590	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad	Dev. Authority	Construct ion of 1910 EWS	9/26/2018	15171.38	1800.00	1200.00	7971.38	4200.00	1200	00	00	5431.42	6067.98	200.18	2022-06-19	2026-01-28	1200	1200	0	0

राजीव कुमार सिंह
अधिसूचना अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1

रिपोर्टिंग माह: जून माह, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र.सं.	पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 1																पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एएचपी भाग 2							
	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या	प्रारूप संख्या		
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16a	16b	16c	
					ment Authority		DUS under AHP compon ent of PMAY-U at Pratap Vihaar																	
16	78098007 34023N0	78098007 34001235	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Dev. Authority	Madhuba n Bapudha m Pocket-F	2/27/201 8	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856	00	00	3878.77	4654.50	2757.20	2020-10-0 1	0	856	856	0
17	09800734 053N0	78098007 34001695	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Ghaziaba d	Dev. Authority	Construct ion of 528 EWS DUS under AHP compon ent of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/201 8	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00	00	2502.37	3830.39	249.17	2022-07-0 4	2025-06-3 0	528	528	0

राजीव कुमार सिंह
अधिशामी अभियन्ता

रिपोर्टिंग माह: जुन 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

संयोजकता को प्राप्त करीबत की गयी जानकारी												संयोजकता एचपीआई को प्राप्त जानकारी का योग/अवधि				संयोजित अवधि		
क्रम संख्या	संयोजकता का कोड	जिला	संयोजकता का नाम	संयोजकता एचपीआई की संख्या (अवधि)	केटीएन डिपलॉ (अवधि)	संयोजकता डिपलॉ (अवधि)	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि	केटीएन डिपलॉ (अवधि)	संयोजकता डिपलॉ (अवधि)	संयोजकता एचपीआई का योग/अवधि				
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
योग				10850	11535.7	8328.4	21878.78	0	0	0	41742.88	11448.5	7634.2	19082.7				
1 09800734093ND		Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	487.60	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.60	487.80	325.20	813.00				
2 09800734133ND		Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	297.60	198.40	1542.00	0.00	0.00	0.00	2038.00	297.00	198.80	495.80				
3 09800734143ND		Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jal Ambey Estate	147	176.40	117.60	783.02	0.00	0.00	0.00	1077.02	175.20	116.80	292.00				
4 09800734153ND		Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	363.00	242.00	1315.71	0.00	0.00	0.00	1920.71	363.00	242.00	605.00				
5 09800734183ND		Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251	301.20	200.80	850.00	0.00	0.00	0.00	1352.00	190.60	100.40	251.00				
6 09800734203ND		Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



रिपोर्टिंग बाह्य-यून तब, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	प्रियोजनाओं द्वारा निर्धारित प्रियोजना के लिए मासिक/त्रैमासिक				प्रियोजनाओं द्वारा निर्धारित प्रियोजना के लिए मासिक/त्रैमासिक							प्रियोजना संयोजक		
	प्रियोजना का नाम	जिला	प्रियोजना का नाम	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)	प्रियोजना का नाम (नं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad											
7	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	1145.10	763.40	3400.05	0.00	0.00	0.00	5308.55	1145.10	763.40	1908.50
8	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	1121.40	747.60	4401.35	0.00	0.00	0.00	6270.35	1085.00	723.60	1808.60
9	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	546.60	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	546.60	364.40	911.00
10	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2977.00	1786.20	1190.80	2977.00
11	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS	312	373.20	248.80	515.00	0.00	0.00	0.00	1137.00	373.20	248.80	622.00



राजीव कुमार सिंह
अधिसूचना अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एकापी भाग 2

प्रारूप संख्या एनएच - 65

रिपोर्टिंग माह: जुन 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र.सं.	समस्त एमपीआर डेटा प्रविष्टि के लिए आवश्यक जानकारी				समस्त एमपीआर डेटा प्रविष्टि के लिए आवश्यक जानकारी							समस्त एमपीआर डेटा प्रविष्टि के लिए आवश्यक जानकारी		
	प्रविष्टि का क्र.सं.	डिस्ट्रिक्ट	प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का क्र.सं.	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम	कुल एमपीआर डेटा प्रविष्टि का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad											
12	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1786.20	1190.80	1975.00	0.00	0.00	0.00	4952.00	1786.20	1190.80	2977.00
13	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	372.00	248.80	6313.63	0.00	0.00	0.00	6934.43	372.00	248.80	620.80
14	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	88.20	58.80	783.02	0.00	0.00	0.00	930.02	175.20	116.80	292.00
15	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1200	1123.80	749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.00	1123.80	749.20	1873.00
16	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham	856	994.20	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.00	1008.60	672.40	1681.00


राजिव कुमार सिंह
अधिसूचक अभियंता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप पृष्ठपी भाग 2

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र.सं.	विशेषज्ञों द्वारा तैयार रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक जानकारी				अनुमानित राशियाँ जो राज्य सरकार या जिला/मंडल							अनुमानित राशियाँ		
	रिपोर्टिंग का क्षेत्र	जिला	विशेषज्ञ का नाम	इंटरव्यूड कर्मचारी की संख्या (सं.)	मैट्रींग प्रिन्सिपल (राज्य स्तर पर)	राज्य का प्रिन्सिपल (राज्य स्तर पर)	मंडल की या विभाग/मंडल/मंडल (राज्य स्तर पर)	मंडल की या विभाग (राज्य स्तर पर)	मंडल की या विभाग (राज्य स्तर पर)	मंडल की या विभाग (राज्य स्तर पर)	मंडल की या विभाग (राज्य स्तर पर)	मैट्रींग प्रिन्सिपल (राज्य स्तर पर)	राज्य प्रिन्सिपल (राज्य स्तर पर)	कुल अनुमानित की गई राशि (राज्य स्तर पर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pocket-F											
17/09800734053N0		Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	573.00	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1312.20	573.00	382.00	955.00


राज्य सरकार
राज्य प्रिन्सिपल

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एनपीआर प्रारूप एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: जून माह, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	समावेशित ग्राम सहित प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध जानकारी				आवधिक प्रत्युत्तर के निर्माण की प्रकृति (अनुपात में)								कुलित एवं सही अनुपात का निर्माण कार्य पूर्ण			
	प्रतिक्रिया का माह	ग्राम	प्रतिक्रिया का नाम	समावेशित प्रत्युत्तर की संख्या (नं.)	आवधिक प्रत्युत्तर (17-23-24)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	समावेशित प्रत्युत्तर (अनुपात में)	आवधिक प्रत्युत्तर के निर्माण कार्य पूर्ण की संख्या	आवधिक प्रत्युत्तर के निर्माण कार्य पूर्ण की संख्या	आवधिक प्रत्युत्तर के निर्माण कार्य पूर्ण की संख्या	आवधिक प्रत्युत्तर के निर्माण कार्य पूर्ण की संख्या
1	योग	-	-	10850	873	0	861	0	0	2245	3106	6871	6428	5996	6620	
1	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432	0	432	
2	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khadra No. 1179 & 1180	252	0	0	0	0	0	0	0	252	252	252	252	
3	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147	
4	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	0	0	0	0	0	0	0	318	318	318	318	
5	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paranda, Ghaziabad	251	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	
6	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	09800734213N0	Ghaziabad	Construction	789	0	0	0	0	0	0	0	789	789	789	789	

राजीव कुमार सिंह
अधिसूची अभियन्ता

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम संख्या	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित				आवृत्ति/प्रकार के निर्माण के अंश (अनुभाग में)								सुविधा/प्रकार के निर्माण के अंश (अनुभाग में)			
	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	आवृत्ति/प्रकार के निर्माण के अंश (अनुभाग में)	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित	विद्यमान/नवीकृत/नया निर्माण के लिए आवंटित/पुनः आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Raoolpur, Sik Road, Ghaziabad													
8	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	0	0	0	0	0	0	946	946	946	946
9	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	480
10	09800734253N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	403	0	0	1090	1493	0	0	0	0	0
11	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	120	120	192	0	0	0	192
12	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	458	0	0	1035	1493	0	0	0	0	0
13	09800734193N0	Ghaziabad	Construction	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333	333	333	333



राजीव कुमार सिंह
सिमा में अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्राकल्प एचपी भाग 3

रिपोर्टिंग माह: जून 2026, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्रम क्रमांक	वीडियो/फोटो द्वारा सौंपे हुए निर्माण के लिए आवंटित पूरा (अवधि)				आवधिक प्रगति के विवरण की तारीख (अवधि में)								कुल/अंतिम रूप में निर्माण के लिए आवंटित पूरा		
	परिचालन का कोड	डिस्ट्रिक्ट	वीडियो/फोटो द्वारा सौंपे हुए निर्माण के लिए आवंटित पूरा (अवधि)	आवधिक प्रगति के लिए आवंटित पूरा (11-12-34)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	निर्माणधीन अवधि (अवधि का अंश)	आवधिक प्रगति के लिए आवंटित पूरा (अवधि का अंश)	अवधि का अंश	आवधिक प्रगति के लिए आवंटित पूरा (अवधि का अंश)
1	2	3	4	11	22	23	24	30	31	32	33	34	35	36	37
			of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad												
14	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	147	147	147	147
15	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
16	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapedham Pocket-F	856	0	0	0	0	0	0	0	856	856	856	856
17	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Nilwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	528	528	528	528


राजीव कुमार सिंह
अधिसूचना अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पीएमएवाई एमपीआर प्रारूप एचपी भाग 4

आकृति संख्या एनएच - 65

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

क्र. संख्या	प्रियोजना की जानकारी				आवकियों का विवरण								आवकियों का विवरण									
	प्रियोजना का नाम	प्रियोजना का स्थान	प्रियोजना का विवरण	प्रियोजना का प्रकार	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण	आवकियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
संग	-	-	-	10850	3232	1512	62	1929	0	215	6950	2443	4505	0	2	55	0	51	52			
1	09800734093 NO	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill, Daasna	432	159	109	3	149	0	10	430	153	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	09800734133 NO	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	84	67	0	93	0	8	252	91	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	09800734143 NO	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	41	35	1	65	0	5	147	42	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09800734153 NO	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	144	79	2	83	0	10	318	105	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	09800734183 NO	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill, Paraunda, Ghaziabad	251	119	49	1	65	0	12	246	94	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	09800734203 NO	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill, Mota, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	09800734213 NO	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	373	159	7	226	0	21	786	257	528	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	09800734223 NO	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	286	659	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	09800734273 NO	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	231	96	10	127	0	16	460	197	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	09800734253 NO	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09800734263 NO	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	148	58	0	69	0	15	290	133	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Signature
 राजेश कुमार सिंह
 अधिकारी, प्रियोजना

रिपोर्टिंग माह: जून तक, रिपोर्टिंग तिथि: 24/7/2026

संविदात्मक डेटा और अन्य विवरण													संविदात्मक आवासीय इकाइयों का आवंटन												
क्रम संख्या	संविदात्मक का संख्या	डिस्ट	संविदात्मक का नाम	संविदात्मक इकाइयों की संख्या (सं.)	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक	संविदात्मक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
12	09800734243 NO	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City- 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	09800734193 NO	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill, Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	167	79	1	77	0	9	333	107	226	0	0	0	0	0	0						
14	09800734283 NO	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	69	29	2	38	0	8	146	60	86	0	0	0	0	0	0						
15	09800734103 NO	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihar	1200	574	239	17	309	0	55	1194	474	720	0	0	0	0	0	0						
16	78098007340 23NO	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	0	0	55	0	0	0						
17	09800734053 NO	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	242	120	0	144	0	20	526	183	343	0	0	0	0	0	0						

[Signature]
 राजेश कुमार सिंह
 सहायक प्रमुख