

प्रगति आख्या

(माह दिसम्बर-2018)

डाउनलोड



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 374/4/पी0ए0(टी0)/2018-19

दिनांक : 9/1/19

सेवा में,
निदेशक,
आवास बन्धु,, उ0प्र0,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया नये प्रारूप-1 से 60 में वॉछित प्रगति आख्या माह दिसम्बर-2018 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय


(संतोष कुमार राय)
सचिव

विषय सूची

क्र०स०	विषय	प्रपत्र स०	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1	1
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2	2
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3	3
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4	4
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5	5
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6	6
7	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-7	7
8	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-8	8
9	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-9	9
10	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10	10
11	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11	11
12	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13	12
13	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14	13
14.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15	14-15
15.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16	16-17
16.	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17	18
17.	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्यूनिटी फैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18	19
18.	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19	20

19.	लैण्ड बैंक	NF-20	21
20.	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21	22
21.	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22	23
22.	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23	24
23.	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24	25
24.	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25	26
25.	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26	27
26.	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27	28
27.	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-28	29
28.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29	30
29.	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30	31
30.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31	32
31.	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32	33
32.	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33	34
33.	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34	35
34.	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35	36
35.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36	37
36.	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2016-17)	NF-37	38

37	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39	39
38	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40	40
39	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-41	41
40	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45	42
41	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46	43
42	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-18 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47	44
43	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48	45-55
44	रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (वर्ष 2018-19 हेतु)	NF-50	56
45	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51	57
46	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52	58
47	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53	59-60
48	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54	61
49	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55	62
50	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आवंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किश्तें,रजिस्ट्री आदि)	NF-56	63
51	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57	64
52	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58	65-66
53	वित्तीय वर्ष-2018-19 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60	67

CE
प्रारूप संख्या NF-1
NF-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	62389	52463	53073	192	9926	726	172	192	920	0	0	0	0	63115	52635	53265	920	10480

Brama
(विपत सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

[Signature]
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

[Signature]
संतोष कुमार राय
सहायक

प्रारूप संख्या NF-2

NF-2

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	11960	12138	390	1402	0	257	390	48	0	1	0	0	13362	12218	12528	48	1144

Branca
सहायक जतिवन्ता-कर्मचारी

[Signature]
मुख्य जतिवन्ता
सा.सं. 1000
सा.सं. 1000

[Signature]
संतोष कुमार राय
सा.सं. 1000

CE
प्रारूप संख्या NF-3
NF-3

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10322	9626	1849	2395	0	15	1495	144	0	0	0	14	12717	10337	11121	512	2380

Boana
सहायक अभियंता-तकनीकी

R
मुख्य अभियंता
सांख्यिकी
सांख्यिकी

Sanjay
संतोष कुमार राय
सांख्यिकी

CE
प्रारूप संख्या NF-4
NF-4

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8755	9013	48	3277	0	6	0	0	0	0	0	0	12032	8761	9013	48	3271

Boana
(अमित सिंह)
सहायक अभियंता-संरचना

[Signature]
सहायक अभियंता
संरचना

[Signature]
संतोष कुमार राय
सहायक

4


CA7P
प्रारूप संख्या NF-5
MF-5


वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0


5


संतोष कुमार राठ
सचिव

CE
प्रारूप संख्या NF-6
NF-6

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	0	0	0	0	856	0	0	0	0

Prerna
(निर्देशिका)
सहायक अभियन्ता-राजकीय

[Signature]
मुख्य अभियन्ता
राजकीय

6

[Signature]
संतोष कुमार राय
सहायक

प्रारूप संख्या NF-9

NF-9

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

04/01/19
(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन/भूखण्ड अनुभाग
गाण्डिपुरा
क्र-1,2,3,7

04/01/19
अनु सचिव
गाण्डिपुरा

04/01/19
U.S.
अनु सचिव
गाण्डिपुरा

अनु सचिव
गाण्डिपुरा

9

CATP
प्रारूप संख्या NF-10
NF-10

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

10

10


CE
प्रारूप संख्या NF-11
NF-11


मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण						अनावंटित रखने का कारण	
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्ज़ा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्ज़ा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)		वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1255	249	1150	100	3474.43	आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जानी है


(निगत सिंह)
सहायक अभियन्ता-संवर्गाधी


मुख्य अभियन्ता
रा. वि. प्रा.
गा. वा. व. व. व. व.


संतोष कुमार राय
सचिव

CATP
प्रारूप संख्या NF-13
NF-13

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़)(10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	10/07/2009	4494.31	2850.00	202.17	0.00	185.03	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	31/07/2014	118.22	2647.72
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	05/11/2011	4312.99	671.00	309.69	0.00	180.091	827.05	9	21580	373.43	0	30/06/2016	2.50	891.30

12

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CATP
प्रारूप संख्या NF-14
NF-14

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंबली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)				परफॉर्मेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIG के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)		
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज/सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल						
																							क्षेत्रफल	भौतिक	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Ghaziabad	मै0 अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	49	39	50	50	43	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	144	0	1116	1178	469	434	387.15	0	5262	
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	10	5	8	8	5	671	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	0	119.74	0	144

13

संतोष कुमार राय

संतोष कुमार राय

CA-7K
प्रारूप संख्या NF-15
MF-15

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कालम 3+पिछले माह का कालम 4

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसँख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	03/02/2007	360.00	257.58	29.40	9.25	316.00	0	0	0	0	12/10/2013	10.00	1228.00
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5463& OTHER	29/05/2006	09/05/2007	140.63	114.08	15.62	0	137.00	0	0	0	0	14/09/2005	5.02	359.00

14
[Handwritten signatures and stamps]

CATY
NF-15

	मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	UPREARPRJ1498& OTHER	29/05/2006	07/05/2007	185.00	184.69	8.64	8.63	184.69	0	0	0	0	07/10/2013	30.45	363.45
	मैसर्स एम्मार ऍम0 जी0 ऍफ़0 लैंड लि	UPREARPRJ3055& OTHER	12/09/2008	13/10/2013	117.68	75.00	0.51	0.2496	89.00	2	0	0	0	12/10/2013	11.00	202.00
	मैसर्स एस0 एम्0 वी0 एर्जेसीज प्रा0 लि0	UPREARPRJ5719& OTHER	29/05/2006	13/02/2007	300.00	186.65	3.48	0	226.50	0	0	0	0	30/09/2011	7.00	447.00
	मैसर्स सामग कंस0 लि0	UPREARPRJ3882& OTHER	29/05/2006	23/02/2007	72.90	68.88	0.41	0	72.90	0	0	0	0	27/11/2015	3.20	380.20
	मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा0 लि0	UPREARPRJ5633& OTHER	29/11/2006	22/10/2007	91.60	67.69	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	0	12/10/2013	10.20	405.00
	मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	0	0	0	200.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90

[Handwritten marks]

15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सायब

CA-TP
प्रारूप संख्या NF-16
NF-16

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोइल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)				वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)				आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)			परफॉर्मेंसे गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के अलावा,अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज/सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल						
								क्षेत्रफल	भौतिक															दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Ghaziabad	मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		मैसर्स सामग कंस0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	306	259	0	0	494		
		मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0	65	53	50	50	45	1.43	0	0	0	0	0	0	303	303	224	224	72	24	153	92	152	32	0	0	1800		

16

(Handwritten signature)

संतोष कुमार शर्मा

CA 7P
NF-16

मै0 अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	55	45	45	50	54	38.58	13	0	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	0	0	751	561	423	400	0	0	14700
मै0 अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	0	392	392	318	318	128	32	128	176	0	0	0	0	970
मैसर्स अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	90	91	97	97	98	8.02	15	0	0	0	0	0	0	540	540	522	522	128	0	112	359	0	105	0	0	1930
मैसर्स एम्मार एम्0 जी0 एफ0 लैंड लि	68	75	72	75	75	10.38	3	0	0	0	0	0	0	593	593	363	363	0	0	229	229	0	0	0	0	235
मैसर्स एस0 एम्0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	62	47	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	244	272	209	0	0	0	2100

श. क. र.


✓

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार

✓

संतोष कुमार राव
सचिव



 प्रारूप संख्या NF-17
 NF-17

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 मे आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
							संख्या(7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	61	0	1	62	3	28	2217.92	34	602.68


 सहायक निरीक्षक




 सीतेश कुमार राय
 सहायक

उपलब्ध
प्रारूप संख्या NF-18
NF-18

सम्पत्ति निस्तारण (अनावसीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	299	0	0	299	1	9	1326.15	290	83297.56
1	Ghaziabad	299	0	0	299	1	9	1326.15	290	83297.56

102
उपलब्ध
लिफ्ट

19
रु० 1326.15
संतोष कुमार राय
सचिव


संतोष कुमार राय
सचिव

संख्या
प्रारूप संख्या NF-19
NF-19


सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण


रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है					
		प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	5175	5164	9922	8001	71	13236	1021	1149.27


 (प्रमोद गुप्ता)
 वरिष्ठ सहायक
 भवन/भूखण्ड अनुभाग
 गा0वि0प्रा0
 04/01/19
 2, 2.4


 04/01/19
 अनु सचिव
 गा0वि0प्रा0


 04/01/19
 0.9.
 अनु सचिव
 गा0वि0प्रा0


 ए0 गा0वि0प्रा0
 सहायक अधिकारी (अनु सचिव)
 गा0 वि0 प्रा0 गा0वि0प्रा0

संतोष कुमार राय
 सचिव

प्र-अर्थ
प्रारूप संख्या NF-20
NF-20

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2018 की स्थिति							वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	3873.12	3702.90	3616.80	3149.46	2099.88	1950.06	86.10	16.80	16.80	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22	102.90	570.24

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Amul (cup)
Amul

(Handwritten signature)
उद्योगिक विकास
कमीशन

(Handwritten signature)
संतोष कुमार राय
सचिव

(Handwritten signature)
संजय कुमार
तहसीलदार
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(Handwritten signature)
संतोष कुमार राय
सचिव


72-31/11
 प्रारूप संख्या NF-21
 NF-21


ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया


रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड /सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00





 (3326.95 मीटर)



 (उपरोक्त नारायण)
 3 मीटर


 (संतोष कुमार (स्वामी))
 0 मीटर


 Tehsildar

22



 संतोष कुमार राय
 सचिव



 प्रारूप संख्या NF-22
 NF-22


सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति


रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2018 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनो मे)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	227	776	1003	60	740	182	922	81	निल -



 (प्रमोद गुप्ता)
 वरिष्ठ सहायक
 भवन/भूखण्ड अनुभाग
 गा.वि.प्रा. गा.वि.प्रा.बाद
 04/01/19


 04/01/19
 (अनु सचिव)
 गा.वि.प्रा.


 04/01/19
 U.S.
 अनु सचिव
 गा.वि.प्रा.


 ए० आर० राठी
 सहायक अधिकारी (प्रशासनिक)
 गा.वि.प्रा. गा.वि.प्रा.बाद

23


 संतोष कुमार राय
 सचिव

CA7P
प्रारूप संख्या NF-23
NF-23

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	89	20	200	289	10	158	88	43	23	0	0	निल

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

संतोष कुमार शाय
सचिव

CATP
प्रारूप संख्या NF-24
NF-24

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	21	13	153	174	0	35	51	88	54	0	0	निल

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

संतोष कुमार राय
सचिव

25

CA-7P
प्रारूप संख्या NF-25
NF-25

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	8	0	7	15	0	3	8	4	3	0	0	निल

[Handwritten signature]
cc cc

[Handwritten signature]
cc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
संतोष कुमार राय
साथिव

CA-7P
प्रारूप संख्या NF-26
NF-26

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	3	0	4	7	0	1	2	4	4	0	0	निल











संतोष कुमार राय
सचिव

CATP

प्रारूप संख्या NF-27


NF-27

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2018 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	142	121	903	1045	75	1004	41


 31/1/19
 विजय कुमार सिंह
 प्रमुख नगर नियोजक 28
 04/01/19
 संतोष कुमार
 04-01-2019, 18:19

इकाई/CA7P
प्रारूप संख्या NF-28
NF-28

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2018 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2018 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2018 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1808	111	1697	4	31	1728	4	30	1698

JK

29

वी0 के0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी

संतोष कुमार राय
सचिव

FC
 प्रारूप संख्या NF-29
 NF-29

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख) (8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	2754.77	51178.00	0.00	0.00	53932.77	4633.74	62650.34	57030.64	109.85	6446.89	10.29

वित्त नियंत्रक
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद

संतोष कुमार राय
 सचिव

30

Fr
प्रारूप संख्या NF-30
NF-30

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Dec.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/01/2019.

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (₹ लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(₹ लाख)	सम्पत्ति विक्रय (₹ लाख)		शमन (₹ लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (₹ लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (₹ लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरमेंट चार्ज ;₹ लाख		अन्य मदो से प्राप्त होने वाली आय (₹ लाख)		कुल अर्जित आय (₹ लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	53932.77	122500.00	20320.50	13335.76	7001.32	7535.07	0.00	0.00	30.12.2016	0.00	5400.96	4593.66	4812.50	25115.16	31566.06	57030.64	62650.35

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

संतोष कुमार राय
सचिव

FC
प्रारूप संख्या NF-31
NF-31

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2018 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प इयूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्टैम्प इयूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)	
					स्टैम्प इयूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ghaziabad	13023.08	31.12.2016	0.00	0	3767.53	4410.04	4861.00	13038.57	26061.65	53437.62	1932.83	17846.44	0000000000002	-27375.97

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विभाग
32

संतोष कुमार राय
साथिव

FC
प्रारूप संख्या NF-32
NF-32

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रु. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	80000.00	2757.24	47205.03	59.01

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास अधिभरण
गाजियाबाद

संतोष कुमार राय
सचिव

5027
प्रारूप संख्या NF-33
NF-33

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गयी कार्यवाही की प्रगति										
		प्रारम्भ से दि. तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ghaziabad	9129	2451	1257	7935	37	269	54	662	43	370	0	7296	194/12/11/2013 189/30/10/2013 187/29/10/2013	04/12/2013 22/01/2014 26/11/2013	

34

वी० के० सिंह
विशेष कार्याधिकारी

सतीश कुमार

050
प्रारूप संख्या NF-34
NF-34


प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2018 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	125.5330	147	0	141	0	26	68.58	2.29	0.94	2.30

35


वी० के० सिंह
विशेष कार्याधिकारी


संतोष कुमार राव
सचिव

प्रारूप संख्या NF-35
NF-35

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)				चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)		
				भू-उपयोग परिवर्तन	योग	अनुमोदित (संख्या)		निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या)	कार्यवाही स्तर प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या	आलोच्य माह तक प्राप्त (रु. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रु. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया संख्या	पूर्ण कालोनिया संख्या			
																	बिना (संख्या)	सहित (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	321	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निल

[Handwritten signature]

36

[Handwritten signature]
वी० के० सिंह
विशेष कार्याधिकारी

[Handwritten signature]
सतीश कुमार राय
04-01-2019, 15:00

36/11
प्रारूप संख्या NF-36
NF-36

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08फुट (उँचाई)	≥ 08 फुट (उँचाई)		
			4	5		
1	Ghaziabad	150000	150030	2000	152030	101.35

Scale

02/11/19

एस0 के0 एस0 चौहान
(प्रभारी अधिकारी उद्यान)

Ku

संतोष कुमार शर्मा
सचिव

प्रारूप संख्या NF-37
NF-37

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2018-19)

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	संभाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	0	0	0	2	42	0.00	0.00	2	144316.45	69774.62	0	0.00	0.00

[Handwritten signature]

38

[Handwritten signature]
वी० सिंह
विशेष कार्याधिकारी

[Handwritten signature]
संतोष कुमार राव
सचिव

प्रशासन
प्रारूप संख्या NF-39
NF-39

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुर्नग्रहण	नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	8	4	10	0	3	0	10	171	0

कॉलम/निन्दु 7 सत्यापित

साथ सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

वी0 के0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी

संतोष कुमार राय
सचिव

प्राधिकरण दिवस
प्रारूप संख्या NF-40
NF-40

प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 ददिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	20/12/2018	0	0	0	0

04/01/19
C.C.

04/01/19
U.S.
अनु सचिव
गांधीप्राठ


संतोष कुमार राय
सचिव


LA
प्रारूप संख्या NF-41
NF-41


माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण


रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिट्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	162	878	1	40	1081.00	162	788	1	40	991.00	7	84	0	93	118	18


सुनील कुमार
विधि अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


सुनील कुमार
गाजियाबाद


संजय कुमार
प्रभारी विधि


संतोष कुमार राय
सचिव

CE
प्रारूप संख्या NF-45
NF 45

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	अनिल कुमार सिंह	15	पूर्ण हो चुका है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	हो चुकी है	हाँ	0

Boana
(अनिल सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

[Signature]
मुख्य अभियन्ता
रा.प्र.प्रा.प.
रा.बा.प.

[Signature]
संतोष कुमार राय
सचिव


CE
प्रारूप संख्या NF-46
NF-46


अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण


उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7


(मनोज सिंह)
सहायक अभियन्ता-राजनीकी


मुख्य अभियन्ता
शा.वि.प्रा.
शा.बाद


संतोष कुमार राय
सचिव


प्रारूप संख्या NF-47
NF-47


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0
कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रु० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त)(रु० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रु० करोड़ में)
			माह में व्यय (रु० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रु० करोड़ में)(4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	800.00	27.57	472.05	70.81


पिंकट सिंह
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
सा.वि.प्रा.०
सा.बा.उ


संतोष कुमार राय
सचिव

५५

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग तिथि: 07/12/2018..तक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad							
1		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	04.05.2009	निर्माण कार्य पूर्ण न होने का कारण	0	0
2		इंद्रप्रस्थ	मिनी एंम0 आई0 जी0	47.23	16.09.2015	निर्माणधीन	0	0
3		इंद्रप्रस्थ योजना कोड 841	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
4		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
5		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-67	60	30.08.2007	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
6		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
7		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
8		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-37	112	03.04.2006	धनराशि जमा न करने कारन	0	0
9		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई - 77	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
10		प्रताप विहार	एम -133	228.24	06.08.2015	अवन्ति द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
11		प्रताप विहार	जे-133	83.66	30.02.2014	अवन्ति द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
12		इंद्रापुरम न्यायखंड -3	ई डब्लू एस	19.05	28.02.2009, 18.11.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0

45 अति सचिव

13	मधुवन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
14	पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
15	प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
16	वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
17	गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
18	नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
19	नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
20	प्रताप विहार 10 मंजले	ई डब्लू एस	33	04.05.2009	भवन तैयार न होने के कारण	0	0
21	मधुवन बापूधाम	इ.डब्लू. एस	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
22	वैशाली	इ.डब्लू. एस	28.56	22.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
23	वैशाली	एन0 आई0 जी0	52.2	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
24	इंद्रापुरम	एन के -3/100 एच आई 0 जी0	60	21.04.2007	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
25	मधुवन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0

46

ए0 आर0

अनु सचिव
गा0वि0प्रा0

26	मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
27	मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
28	इंद्रापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
29	मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
30	मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
31	मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो दवारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडो पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
32	इंद्रापुरम	एन के -2/523	90	10.02.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
33	इंद्रापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
34	इंद्रापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
35	कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0





 47

36		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	मान्य उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया	0	0
37		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
38		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
39		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-30	162	18.05.2007	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
40		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
41		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
42		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम0 आई0 जी0	89.96	29.03.1989	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
43		प्रताप विहार	के ऐ- 383	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
44		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
45		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
46		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
47		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/453	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
48		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
49		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
50		इंद्रापुरम	एल0 आई0 जी0	28.9	20.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
51		इंद्रापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
52		राजेंद्र नगर	इ.डब्लू. एस	35.6	25.06.2009	न्यायालय में वाद विचाराधीन	0	0
53		राजेंद्र नगर	एम0 आई0 जी0	90	28.05.1194	कब्जा हो गया है	0	0
54		मधुबन बापूधाम 758&41 डी	इ.डब्लू. एस	29.7	08.03.2010	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0

V/ 450 आर0 48 10/10

55	मधुवन बापूधाम	मिनी एम0 आई0 जी0	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
56	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
57	इंद्रापुरम	एल0 आई0 जी0	28.9	20.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
58	इंद्रापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
59	राजेंदर नगर	इ.डब्लू. ऐस	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
60	इंद्रापुरम	इ.डब्लू. ऐस	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख होने दस लिए गतिमान है	0	0
61	मधुवन बापूधाम 758&41 डी	इ.डब्लू. ऐस	29.7	08.03.2010	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
62	मधुवन बापूधाम	मिनी एम0 आई0 जी0	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
63	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
64	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
65	वैशाली	1/आर -07	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
66	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50 अ	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
67	नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
68	नेहरू नगर	थर्ड ऐन -69/4	209.83	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
69	प्रताप विहार	के-78	83.63	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
70	प्रताप विहार	के ऐ-367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
71	प्रताप विहार	के ऐ-380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
72	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/210	352.8	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
73	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/314	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

17 59

अन सचिव

74	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/326	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
75	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/328	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
76	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
77	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	111.56	15.09.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
78	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
79	वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
80	वैशाली	Sep-94	3750	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
81	वैशाली	Sep-95	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
82	कौशाम्बी	ऐ - 245	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
83	कौशाम्बी	के बी - 09	162	22.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
84	इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
85	मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
86	मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	24 आवासीय भूखंड	450	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
87	प्रताप विहार	एम - 8	260.03	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

ए0 आर0 राही
अनु सचिव

88	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/729	246.29	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
89	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	07.10.1985	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
90	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/766	345.4	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
91	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
92	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
93	वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
94	विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
95	इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
96	मधुवन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंद जमा न कराये जाने के कारण	0	0
97	इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
98	इंद्रापुरम	एम् आई जी	39	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
99	इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
100	कोयल एन्क्लेव योजना	1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी	0	0
101	कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी	0	0
102	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
103	इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
104	इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
105	मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0

106	वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
107	वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
108	गोविन्दपुरम जी ब्लॉक	एम0 आई0 जी0	89.96	29.03.1989	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
109	संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
110	इंद्रापुरम	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
111	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
112	वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
113	मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस - 772-41 डी	29.7	28.11.2011	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
114	इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
115	इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	47.23	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
116	इंद्रापुरम भवन - 70	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
117	इंद्रापुरम भवन - 35	ई डब्लू एस	19.5	15.01.1990	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
118	जानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए , 182, 183एम् आई जी	एम् आई जी	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
119	न्यायखंड -3 57	एम् आई जी	39	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
120	प्रताप विहार	एच आई जी	111.52	24.06.2014	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
121	प्रताप विहार	एच आई जी	111.52	24.06.2014	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
122	मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
123	गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
124	इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
125	इंद्रापुरम	एन के -2/837सी	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
126	इंद्रापुरम	एन के -2/842	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
127	कौसाम्बी	आवासीय 1405 भवन	113.84	Jan-17	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0

128	इन्द्राकुञ्ज	इ डब्लू एस	18.63	30.06.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
129	प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
130	प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
131	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
132	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
133	नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
134	प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
135	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
136	इंद्रापुरम	इ.डब्लू एस	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख होने दस लिए गतिमान है	0	0
137	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
138	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
139	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/453	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
140	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
141	मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस - 758-41 डी	29.7	08.03.2010	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
142	मधुवन बापूधाम	मिनी एम् आई जी	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
143	मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस - 772-4 डी	29.7	28.11.2011	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
144	संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
145	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	धनराशि जमा ने होने के कारण	0	0
146	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0



5/3/20
00 आर0 रावी
अन अन्वित

147	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ -52	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
148	नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 सी	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
149	नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
150	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	298.89	02.06.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
151	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
152	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/1058	248.71	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
153	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
154	मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
155	गोविंदपुरम योजना	आवासीय भूखंड	78.88	30.11.2013	नीलामी द्वारा रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
156	गोविंदपुरम योजना	आवासीय भूखंड	350	26.07.1995	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
157	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
158	प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
159	इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
160	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349.86	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
161	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	111.57	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
162	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
163	इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0


54
31

अन सचिव

164	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
165	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-48	90	30.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
166	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-52	90	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
167	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
168	कोयल एन्कलेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
169	इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
170	इंद्रापुरम अभय खंड -3	एम् आई जी	82.107	02.09.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
171	इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
172	इंद्रापुरम अभय खंड -4 - 34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	77	13.12.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
173	इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
174	इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
175	इंद्रापुरम	एस के-1/278ए एल आई जी	28.9	18.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
176	वैशाली	एम् आई जी 8 भवन	28.56	22.11.2011	अनुबंध विलख किया जाना है	0	0
177	इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
178	इंद्रापुरम	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
179	इंद्रापुरम	एन के -2/591	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
180	इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
181	इंद्रापुरम	एस के-1/259ए एल आई जी	29.9	18.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0



 अनु सचिव
 गा0वि0प्रा0
 SDB ल0 कार0 राही
 एवरी एवरी

CE
प्रारूप संख्या NF-50
NF-50

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग


रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति


स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2018-19 हेतु)


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	2400	83	1416	59.00	297	28	242	28	71	382


(अनिल सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
शा.वि.प्रा.
राज्य

56

संतोष कुमार राव
सचिव

CE
प्रारूप संख्या NF-51
NF-51

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)(5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	1.56	0.04	0.00	0.93

Bama
(भगवत सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

R
मुख्य अभियन्ता
सा.वि.प्रा.
सा.बा.ब


dr
संतोष कुमार राव
सचिव


CE
प्रारूप संख्या NF-52
NF-52


अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ


(मनोज सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
रा. वि. प्रा. 0
शा. बाब


संतोष कुमार राय
सचिव

58

प्रारूप संख्या NF-53

CE
NF-53

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुवधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	0	जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा क्रियाशील कराया जा चुका है शेष प्रगति पर हैं
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1-	

Brama
(अमर सिंह)

सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
सा.वि.प्रा.


59

संतोष कुमार

CE
NF-53

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1-	
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	2180	क्रियाशील	0	0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8-	
		इंदिराकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	12100	क्रियाशील	2	2	आवंटी न होने के कारण


(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
सा.वि.प्रा.
सा.बा.द

60


संतोष कुमार राय
सचिव

CATP
प्रारूप संख्या NF-54
NF-54

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	165	2021	14.07.2005	165	33	32	0	0	0	0	0	0	4

(Handwritten signatures and initials)

(इशिताबाक अहमद)
सी.ए.ए.सी.ओ.

संतोष कुमार राय
सचिव


61

प्रारूप संख्या NF-55
NF-55

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	797	30	10	Shri Yashpal Work mate & Smt. Neelam Rani varisth shayek	22	19	16	11	0	5



 अनु सचिव
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
 गाजियाबाद
 संतोष कुमार राव
 सचिव

62

कमलदीप
प्रारूप संख्या NF-56
NF-56

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आबंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किश्ते ,रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबन्ध में आबंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हाँ अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.com	nil

[Signature]
04/01/19
दिग्विजय भारत
सहायक प्रोग्रामर

[Signature]
Klamal
04-01-2019
कमलदीप
अवर अभियन्ता

[Signature]
04/01/19
AE
(अमरदीप कुमार)
सहायक अभियन्ता
63

[Signature]
25/1

[Signature]
संतोष कुमार काय
रजिस्ट्री

FC
प्रारूप संख्या NF-57
NF-57

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2017-18 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	पूर्ण हे	पूर्ण हे	31.10.2018	27.11.2018	पत्रांक संख्या 162/लेखा अनुभाग/2018 के माध्यम से बैलेन्स शीट प्रेषित कर दी गई हैं

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद विकास अधिकरण
गाजियाबाद

64

संतोष कुमार राव
सचिव

CF
प्रारूप संख्या NF-58
NF-58

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/01/2019

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	6 लेन हिंडन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य	मै0 नवयुग इंजिनेर क0 लिमिटेड	एन सी आर प्लानिंग बोर्ड	916.00	0.00	0.00	02.01.2014	31.10.2017	100	970.05	31.12.2017	कार्य पूर्ण
		दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक मेट्रो का	डी एम् आर सी द्वारा निर्मित की जा रही है	केंद्र सरकार डी0 एंम0 आर0	1116.00	2210.00	पूर्व मे डी0 एंम0 आर0 सी वर्ष 2012 की दर पर	01.11.2014	31.10.2018	96	1012.24	31.01.2019	कार्य प्रगति पर है मेट्रो का ट्रायल

Boana
(भगत सिंह)
तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
राज्य वि० प्रा०


65


सोनीब कुमार

CE
NF-58

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		निर्माण		सी एवं राज्य सरकार के उपक्रम			आधारित थी जिस्को वर्ष 2014 के आधार पर संशोधित किया गया है						रन का कार्य किया जा रहा है


(मनोज सिंह)
सहायक अभियंता-सड़क


मुख्य अभियंता
सड़क
राज्य


संतोष कुमार शर्मा
सचिव

Fc

प्रारूप संख्या NF-60
MF-60

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Dec,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/01/2019

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	56115731.00	93998399.00	-37882668.00	12135502.00	10922402.00	1213100.00	37761368.00

- 36669568 = 50

वित्त नियंत्रक
गाजियाबाद

संतोष कुमार राव
साथिव

67