

प्रगति आख्या

(माह अक्टूबर-2018)

डाउनलोड



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

पत्रांक: 319 / 4 / पी0ए0(टी0) / 2018-19

दिनांक : 5/11/18

सेवा में,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0,
लखनऊ ।

महोदय,

कृपया नये प्रारूप-1 से 60 में वॉछित प्रगति आख्या माह अक्टूबर-2018 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संतोष कुमार राय)
सचिव

विषय सूची

क्र०स०	विषय	प्रपत्र स०	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1	1
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2	2
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3	3
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4	4
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5	5
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6	6
7	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-7	7
8	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-8	8
9	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-9	9
10	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10	10
11	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11	11
12	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13	12
13	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14	13-14
14.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15	15-16
15.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16	17-18
16.	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17	19
17.	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्यूनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18	20
18.	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19	21

19.	लैण्ड बैंक		
20.	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-20	22
21.	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-21	23
22.	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-22	24
23.	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-23	25
24.	ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24	26
25.	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25	27
26.	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-26	28
27.	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-27	29
28.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-28	30
29.	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-29	31
30.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-30	32
31.	निर्माण/विकास का विवरण	NF-31	33
32.	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32	34
33.	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33	35
34.	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34	36
35.	अनाधिकृति कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35	37
36.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36	38
37.	रेन वाटर हारवैस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2016-17)	NF-37	39

37	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण		
38	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-39	40
39	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण	NF-40	41
40	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-41	42
41	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-45	43
		NF-46	44
42	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018-18 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47	45
43	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48	46-52
44	रोजगार छतरी योजना के अर्न्तगत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (वर्ष 2018-19 हेतु)	NF-50	53
45	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51	54
46	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52	55
47	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुवधियों की स्थिति	NF-53	56-57
48	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54	58
49	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55	59
50	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आवंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किश्तें,रजिस्ट्री आदि)	NF-56	60
51	अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति	NF-57	61
52	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58	62-63
53	वित्तीय वर्ष-2018-19 के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60	64

CE
प्रारूप संख्या NF-1
NF-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	62389	52463	53073	192	9926	726	107	192	920	0	0	0	0	63115	52570	53265	920	10545	

Boana
मिपल सिंह
सहायक अभियंता-संरचनात्मक

[Signature]
मुख्य अभियंता
एन.ए.सी.आर.डी.
गान्धी नगर

[Signature]
संतोष कुमार शर्मा
अधीक्षक

CE

प्रारूप संख्या NF-2

NF-2

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	11960	12138	390	1402	0	0	390	48	0	0	0	0	13362	11960	12528	48	1402

(Signature)
 (भगत सिंह)
 सहायक अभियन्ता-रकबोली

(Signature)
 मुख्य अभियन्ता
 हा. वि. प्र. १०
 गा. ब. ४६

(Signature)
 संतोष कुमार राय
 सचिव


CE
प्रारूप संख्या NF-3
NF-3


वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10322	9626	1849	2395	0	0	1495	144	0	0	0	0	12717	10322	11121	498	2395


(मनोज सिंह)
सहायक अभियन्ता-वसती की


मुख्य अभियन्ता
भा.वि.वा.स.
गान्धारी


संतोष कुमार राय
अभियन्ता

CE
 प्रारूप संख्या NF-4
 NF-4

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2018से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8755	9013	48	3277	0	0	0	0	0	0	0	0	12032	8755	9013	48	3277

Boomy
 (भगत सिंह)
 सहायक अभियन्ता-तकनीकी

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 दि. 02/11/2018
 पं. 10/18

[Signature]
 सहायक अभियन्ता

4

प्रारूप संख्या NF-5

MF-5

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20

विजय कुमार सिंह
सहायक नगर निरीक्षक

कि०के० गौतम

संतोष कुमार राय
अधीन

5

CA-14
प्रारूप संख्या NF-6
NF-6


वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0

काम


विजय कुमार सिंह
सहायक नगर निवासेक


अनिल कुमार
नगर निवासेक


अनिल कुमार
नगर निवासेक

6

क्रमांक
प्रारूप संख्या NF-7
MF-7

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अब तक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु आवश्यकता (हे० में)(अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

काम

युग्म

(कै०के० गौतम)
नगर विकास अधिकारी

संतोष कुमार

नियंत्रण विभाग
सहायक नगर विकास अधिकारी

7

CATV
प्रारूप संख्या NF-8
NF-8

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

कमल

विजय कुमार सिंह
सहायक नगर निरीक्षक

8 नगर निरीक्षक
गाँव वि० प्रा०

संतोष कुमार राय
सचिव

संख्या
प्रारूप संख्या NF-9
NF-9

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

09-11-18
(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ अधिकारी

03/11/18
US
अनु सचिव
गणदिप्रा0

संतोष कुमार शर्मा
सचिव

प्रारूप संख्या NF-10
MF 10

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0
2	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

(के०के० गौतम)
नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०


Handwritten signature


१६
प्रारूप संख्या NF-11
NF-11


मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Oct, 2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण						अनावंटित रखने का कारण	
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)		वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1134	370	1002	100	3474.43	0


(मनोज सिंह)
सहायक अभियन्ता-सकनीली


मुख्य अभियन्ता
श. वि. ०५१०
गान्धीबाद


संतोष कुमार राय
सचिव

प्राकल्प संख्या NF-13

NF 13

हार्डटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकाशकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़)(10+11*)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	मैसर्स उत्पल चड्ढा हार्डटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लि०	UPRERAPRM5538	21-05-2005	10-07-2009	4494.31	2850.00	202.17	0.00	185.03	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	31/07/2014	106.72	2636.22
		मैसर्स सनसिटी हार्डटेक इंफ्रा प्राइवेट लि०	UPRERAPRM7375	21-05-2005	05/11/2011	4312.99	671.00	309.69	0.00	180.091	827.65	9	21580	373.43	0	30/06/2016	2.50	891.30

अनुमोदित

12

(कै०के० गौतम)
नगर नियोजक

प्रा.सं. संख्या NF-11

NF-11

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू, मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर	डेवलपमेंट्स के एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मसे गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा,अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	क्रमिक व्यय (लाख में)	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल					
																								9	10	11	12	
1	Ghaziabad	मैसर्स उप्पल चड्डा हाईटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	49	39	50	50	43	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	144	0	1116	1178	469	434	387.15	0	5262	
		मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा	10	5	8	8	5	671	0	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	0	0	0	0	0	0	0	119.74	0	144

Handwritten signature

13
Handwritten signature
 अध्यक्ष

9 (के0के0 गौतम)
 नगर निगम

Handwritten signature
 अंताप कुमार राय

MF-110

प्राइवेट																					
लिमिटेड																					

d

14

CA 78
प्रारूप संख्या NF-15
MF 15

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण - I

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक (पूंजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	मैसर्स क्रासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	03/02/2007	360.00	257.58	29.40	9.25	316.00	0	0	0	0	12/10/2013	8.00	1226.00
		मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5463 & OTHER	29/05/2006	09/05/2007	140.63	114.08	15.62	0	137.00	0	0	0	0	14/09/2015	4.02	358.00

कान

15
नगर विकास विभाग

के0के0 गौतम
नगर विकास विभाग

संतोष कुमार राय

CHIT
MF-11

मैसर्स अग्रवाल एसो प्रमोटर्स लि	UPREARPRJ1498& OTHER	29/05/2006	07/05/2007	185.00	184.69	8.64	8.63	184.69	0	0	0	07/10/2013	28.45	361.45
मैसर्स एम्मार एम् जी एफ लैंड लि	UPREARPRJ3055& OTHER	12/09/2008	13/10/2013	117.68	75.00	0.51	0.2496	89.00	2	0	0	12/10/2013	8.00	199.00
मैसर्स एस एम वी एजेंसीज प्रा लि	UPREARPRJ5719& OTHER	29/05/2006	13/02/2007	300.00	186.65	3.48	0	226.50	0	0	0	30/09/2011	6.00	446.00
मैसर्स सामग कंस लि	UPREARPRJ3882& OTHER	29/05/2006	23/02/2007	72.90	68.88	0.41	0	72.90	0	0	0	27/11/2015	3.20	380.20
मैसर्स लैंडक्राफ्ट डेवेलपर्स प्रा लि	UPREARPRJ5633& OTHER	29/11/2006	22/10/2007	61.60	67.69	5.66	0.3158	79.75	0	0	0	12/10/2013	8.20	403.00
मैसर्स साहनी विल्डर्स प्रा लि		0	0	200.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	90.00

माम

Yur

16

के.के. शर्मा
(कि.के. शर्मा)
नगर नियोजक
प्रा लि प्रा

के.के. शर्मा
नगर नियोजक
प्रा लि प्रा

प्रारूप संख्या NF-16

NF 16

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में)	डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)				वास्तविक लैंड असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन)				आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफॉर्मेंसे गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित /विकसित आवासीय इकाइयो की संख्या (के अलावा,अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाई	सीवरेज/सेफ्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति	आवंटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल									
								क्षेत्रफल	भौतिक															दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	Ghaziabad	मैसर्स कासिंग इंफ्रा प्रा0 लि0	55	45	45	50	54	38.58	13	0	0	0	0	0	2214	2214	1575	1575	0	0	751	561	423	400	0	0	14700					
		मै0 अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	0	0	0	0	0	392	392	318	318	128	32	128	176	0	0	0	0	970					
		मैसर्स अग्रवाल एसो0	90	91	97	97	98	8.02	15	0	0	0	0	0	540	540	522	522	128	0	112	359	0	105	0	0	1930					

मान

17

9

सत्यम कुमार राय

संख्या
प्रारूप संख्या NF-17
NF-17

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
							संख्या(7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	61	0	0	61	13	25	1906.42	36	838.49

6/11/18
(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन / भूखण्ड अनुभाग

03/11/18
U.S.

संतोष कुमार राय
अधीक्षक

व्यावसायिक
प्रारूप संख्या NF-18
NF-18

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 मे आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	299	0	0	299	5	8	1141.35	291	83482.36
1	Ghaziabad	299	0	0	299	5	8	1141.35	291	83482.36

ए० आर० राही
सहायक अभियन्ता (व्यावसायिक)
ए० वि० प्र० गाजियाबाद

20

ए० आर० राही

प्रारूप संख्या NF-19
NF-19

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है					
		प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	5175	5164	9922	7970	71	13205	847	855.04

03-11-18
(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन / भूखण्ड अनुभाग
मा. 1, 2, 3, 4

03/11/18
(वॉन्स)
मा. 6, 7, 8 (भवन)

03/11/18
उ.स.
अनु सचिव
गा.वि.भा.स.

03/11/18

शु-शर्त
प्रारूप संख्या NF-20
NF-20

लैंड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2018 की स्थिति							वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक लैंड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)								अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (हेक्टेयर में) (9+11)	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	3873.12	3702.90	3616.80	3149.46	2099.88	1950.06	86.10	16.80	16.80	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.22	102.90	570.24	

संतोष कुमार
तहसीलदार
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


संतोष कुमार राय
साथीय

२-३५५
प्रारूप संख्या NF-21
NF-21

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड /सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन)	0	0.00


Peh
संजय कुमार
तहसीलदार
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


संजय कुमार रा०
जायिद

संख्या
प्रारूप संख्या NF-22
NF-22

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2018 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनो मे)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	227	578	805	60	582	154	736	69	निल

Pr
02/11/18
(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन/भूखण्ड अनुभाग
मा...

U.S.
03/11/18
अनु सचिव
संयोजक

[Signature]
अवर सचिव

[Signature]
संतोष कुमार तिव
सचिव

CA-11P
प्रारूप संख्या NF-23

MF-23

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	89	24	161	250	6	136	72	42	18	0	0	निल

कम

A

N

3

(कै०के० गौतम)
नगर निरीक्षण
गा० वि० प्रा०संतोष कुमार राय
सचिव

CA 78
प्रारूप संख्या NF-24
MF-24

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	21	14	131	152	9	33	32	87	73	0	0	निल

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(के.के. बौलम)
नगर निरीक्षक
नगर नि. प्रान्त

Handwritten signature
संतोष कुमार राय
नि. प्रान्त

प्रारूप संख्या NF-25
NF 25

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	8	0	6	14	0	3	8	3	3	0	0	निल

काका

(Handwritten signature)

(क)के(0) गौतम
नगर निरीक्षक
गाँव दि.0 जग

(Handwritten signature)

27

प्रारूप संख्या NF-26

NF-26

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03:2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	3	0	4	7	0	1	2	4	4	0	0	निल

Handwritten signature

Handwritten signature

(के.के. गोयल)
जयपुर सिविल इंजीनियरिंग
गटो 140 जयपुर

28

Handwritten signature
संतोष कुमार राय
सचिव

1118
प्रारूप संख्या NF-27
NF-27

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 29/10/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2018 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	142	55	700	842	105	802	40

राजीव रतन शाह

29
किडको गौतम
पर निर्देशक

संतोष

CATP
प्रारूप संख्या NF-28
NF-28

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2018 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2018 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2018 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1808	111	1697	2	25	1722	5	22	1700

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

के.के. गोेलम
नगर निगम
30

Handwritten signature
संतोष कुमार राय
सचिव


FC
प्रारूप संख्या NF-29
NF-29


वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को संचित धनराशि (रु.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रु.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रु.लाख) (8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रु.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रु.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	2754.77	51178.00	0.00	0.00	53932.77	3724.95	55657.21	38735.16	143.69	5469.22	9.83




संतोष कुमार राय

FC
प्रारूप संख्या NF-30
NF-30

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (₹) लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(₹) लाख)	सम्पत्ति विक्रय (₹) लाख)		शमन (₹) लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (₹) लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (₹) लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरमेंट चार्जेंज ;₹) लाख)		अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (₹) लाख)		कुल अर्जित आय (₹) लाख)	
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	53932.77	122500.00	10002.69	11543.54	4468.90	5963.79	0.00	0.00	30.12.2016	0.00	5400.94	3401.73	3559.33	13343.84	29189.81	31217.16	55657.41

(Signature)

(Signature)
संतोष कुमार राय
सदस्य

FC
प्रारूप संख्या NF-31
NF-31

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Oct.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2018 को उपलब्ध धनराशि (रु. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रु. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रु.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ghaziabad	13023.08	31.12.2016	0.00	0	2981.89	3203.40	4861.00	11046.29	24069.37	53437.62	2175.70	13393.099999999999	-29368.250000000004


FC
प्रारूप संख्या NF-32
NF-32

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रु. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	80000.00	4387.06	40677.77	50.85



34

प्रारम्भ संख्या NF-33
NF-33

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॉलम 11+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गयी कार्यवाही की प्रगति										
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ghaziabad	9129	2451	1056	7734	27	205	46	558	25	293	0	7236	194/12/11/2013 189/30/10/2013 187/29/10/2013	04/12/2013 22/01/2014 26/11/2013	

प्रारूप संख्या NF-34

NF-34

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग-माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग-तिथि: 04/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अर्द्ध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2018 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	125.5330	147	0	141	0	26	68.58	2.25	0.03	2.28

वी०के० सिंह
विशेष कार्यधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद
05-11-2018, 11:25

प्रारूप संख्या NF-35
NF-35

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिनमें आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)					चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)	
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित	निरस्त	कुल निस्तारित	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त	आलोच्य माह तक व्यय	प्रारम्भ कालोनिया	पूर्ण कालोनिया		
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6		(संख्या)	(संख्या)	(संख्या) (9+10)	प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या	(रु. लाख)	(रु. लाख)	संख्या	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	321	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निल

37

विशेष कार्याधिकारी
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण
गाज़ियाबाद

संतोष कुमार
साथ
02-11-2018, 13:1

38/A

प्रारूप संख्या NF-36

NF 36

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08फुट (उँचाई)	≥ 08 फुट (उँचाई)		
			4	5		
1	Ghaziabad	150000	150030	2000	152030	101.35

Sanjeev
 Sanjeev H/S
 सजीव कुमार
 उद्यान निरीक्षक

Shankar
 प्रभारी उद्यान उद्यान
 गाजियाबाद विकास कॉम्प्लेक्स

Sanjeev
 सजीव कुमार
 उद्यान

9/11/18
प्रारूप संख्या NF-37
NF-37

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2018-19)

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	0	0	0	9	36	0.00	0.00	2	58501.17	28284.35	0	0.00	0.00

39

विशेष कार्यकारी
राजियाबाद विकास प्राधिकरण
राजियाबाद

संतोष कुमार राव
सचिव

उशासन
प्रारूप संख्या NF-39
NF-39

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)					अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)			
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुर्नग्रहण	नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	8	4	10	0	5	0	12	270	0

(के०के० गौतम)
नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०

विन्दु ल०/कॉलेज - न
सत्यापित

संतोष कुमार
अधिकारी

प्रारूप संख्या NF-40
NF: 110

प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	22/10/2018	0	0	0	0

8
03/11/18
C.C

1
OSD
03/11/18

विश्व कर्मचारी संघ
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण
गाज़ियाबाद

संतोष कुमार राय
सचिव

4)

LA
प्रारूप संख्या NF-41
NF-111

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिट्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	162	880	01	40	1083.00	162	783	1	40	986.00	7	84	0	93	118	18

(संजय कुमार)
तहसीलदार
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

जुनाल सुत
विधि अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


9


CE
प्रारूप संख्या NF-45
NF-45

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	अनिल कुमार सिंह	10	पूर्ण हो चुका है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	हो चुकी है	हाँ	0


(अनिल सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


मुख्य अभियन्ता
रा. वि. प्रा. ०
गा. बा. ३


अनिल कुमार सिंह
सहायक

CE
प्रारूप संख्या NF-46
NF-46

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7

Bromy
(सगत सिंह)
सहायक अभियंता-तकनीकी

[Signature]
सिद्ध वशिष्ठ
अभियंता
गान्धी

[Signature]
सतीश कुमार
सहायक

CE
प्रारूप संख्या NF-47
NF-47

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0
कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रु० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त)(रु० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रु० करोड़ में)
			माह में व्यय (रु० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रु० करोड़ में)(4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	800.00	43.87	406.78	61.02

Boony
(मंगल सिंह)
उपस्थित अधिकारी-उपनिर्देशक

R
उपस्थित अधिकारी-उपनिर्देशक

[Signature]
उपस्थित अधिकारी-उपनिर्देशक

45

ऐसी सम्पत्तियों (आवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटनी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Mar.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/04/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/ अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर (में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35.00	04.05.2009	निर्माण कार्य पूर्ण न होने का कारण		
		राजेंदर नगर	एम0 आई0 जी0	48.13	04.09.1991	कब्जा हो गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ	मिनी एम0 आई0 जी0	47.23	16.09.2015	निर्माणधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना कोड 841	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.70	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-67	60.00	30.08.2007	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	90.00	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-37	112.00	03.04.2006	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई - 77	60.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	एम -133	228.24	06.08.2015	अवन्ति द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	जे-133	83.66	30.02.2014	अवन्ति द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम न्यायखंड -3	ई डब्लू एस	19.05	28.02.2009, 18.11.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300.00	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानो द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170.00	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21.00	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिले	ई डब्लू एस	33.00	04.05.2009	भवन तैयार न होने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	इ डब्लू एस	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	इ डब्लू एस	28.56	22.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वैशाली	एल0 आई0 जी0	52.20	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -3/100 एच आई 0 जी0	60.00	21.04.2007	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90.00	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300.00	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.90	23.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115.00	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90.00	23.07.2007	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/523	90.00	10.02.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		कौशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	मान्य उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-30	162	18.05.2007	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32	112.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एन0 आई0 जी0	89.96	29.03.1989	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 383	90.00	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-72	90.00	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 2/453	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 2/543	112.00	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 आई0 जी0	28.90	20.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंदर नगर	एच0 आई0 जी0	60.00	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंदर नगर	इ.डब्लू. ऐस	35.60	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		राजेंदर नगर	एम0 आई0 जी0	90.00	28.05.1194	कब्जा हो गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम 758&41 डी	इ.डब्लू. ऐस	29.70	08.03.2010	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम0 आई0 जी0	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 आई0 जी0	28.90	20.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रपुरम	एच0 आई0 जी0	60.00	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		राजेंदर नगर	इ.डब्लू. ऐस	35.60	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		राजेंदर नगर	एम0 आई0 जी0	90.00	28.05.1194	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एच0 आई0 जी0	112.00	05.12.1990	कब्जा हो गया है	0	0
		इंद्रपुरम	इ.डब्लू. ऐस	29.70	14.07.2015	अनुबंध विलुप्त होने दस लिए गतिमान है	0	0
		मधुबन बापूधाम 758&41 डी	इ.डब्लू. ऐस	29.70	08.03.2010	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम0 आई0 जी0	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150.00	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	1/आर - 07	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50 अ	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन -5 डी	72.00	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड एन -69/4	209.83	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	के-78	83.63	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 367	112.50	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 1/210	90.00	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 1/314	352.8	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 1/326	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 1/326	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कच्चा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कच्चा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कच्चा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/328	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	111.56	15.09.1990	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.50	22.05.1990	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	Sep-94	3750	14.06.2011	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	Sep-95	99.00	25.07.2016	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		कौशाम्बी	ऐ - 245	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		कौशाम्बी	के बी - 09	162.00	22.12.2012	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200.00	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	24 आवासीय भूखंड	450.00	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		प्रताप विहार	एम - 8	260.03	25.04.2013	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/729	246.29	22.05.1990	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	345.4	07.10.1985	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/766	345.4	05.11.1989	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुवन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंद जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एम आई जी	39	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन प्लेट शेडूल जारी	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन प्लेट शेडूल जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0

48
 डॉ. साधु
 नागपुरा

ए0 आर0 राठी
 प्रभारी सम्पत्ति

कुं. नं. 10/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/ अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आवंटन तिथि	कच्चा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कच्चा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कच्चा दिया गया ? (8+9 ^a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150.00	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टेट होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविन्दपुरम जी बल्लोक	एम0 आई0 जी0	89.96	29.03.1989	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20.00	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	ई.डब्लू. एस	19.50	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162.00	01.04.2006	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस - 772-41 डी	29.7	28.11.2011	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	47.23	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 70	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	ई डब्लू एस	19.5	15.01.1990	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		खानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183एम् आई जी	एम् आई जी	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		न्यायखंड -3 57	एम् आई जी	39	21.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एच आई जी	111.52	24.06.2014	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एच आई जी	111.52	24.06.2014	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/837सी	19.50	18.11.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/842	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2088 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		कौसाम्बी	आवासीय 1405 भवन	113.84	Jan-17	रजिस्ट्री न कराये के कारण	0	0
		इन्द्राकुञ्ज	ई डब्लू एस	18.63	30.06.1993	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कच्चा नहीं लिया गया है	0	0

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/ अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78	60.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 बी	72.00	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		लाजपतनगर	इ.डब्लू. एस	19.27	31.01.1986	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एल0 आई0 जी0	32.15	22.09.1989	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एम0 आई0 जी0	40.00	22.09.1989	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एच0 आई0 जी0	112.00	05.12.1990	कब्जा हो गया है	0	0
		इंद्रापुरम	इ.डब्लू. एस	29.70	14.07.2015	अनुबंध विलोप होने दस लिए गतिमान है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/957	212.80	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/453	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/543	112.00	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		लाजपतनगर	इ.डब्लू. एस	19.27	31.01.1986	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एल0 आई0 जी0	32.15	22.09.1989	कब्जा हो गया है	0	0
		लाजपतनगर	एम0 आई0 जी0	40.00	22.09.1989	कब्जा हो गया है	0	0
		मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस - 758-41 डी	29.70	08.03.2010	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुवन बापूधाम	मिनी एन् आई जी	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुवन बापूधाम	ई डब्लू एस - 772-4 डी	29.70	28.11.2011	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22.00	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162.00	01.04.2006	धनराशि जमा न होने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ -52	112.00	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 सी	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 ए	83.00	28.06.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	298.89	02.06.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/1058	248.71	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/878	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

5

अनु सचिव
माहितीपत्ररु आरु राही
प्रभारी सम्पत्ति
संतोष कुमार 6/7

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		मधुवन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60.00	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		गोविंदपुरम योजना	आवासीय भूखंड	78.88	30.11.2013	नीलामी द्वारा रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		गोविंदपुरम योजना	आवासीय भूखंड	350.00	26.07.1995	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एँफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349.86	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	111.57	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.80	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-48	90	30.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-52	90	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एक्कलेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3	एम् आई जी	82.107	02.09.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77, 158, 192सी	एम् आई जी	77.00	13.12.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/278ए एल आई जी	28.9	18.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		वैशाली	एम् आई जी 8 भवन	28.56	22.11.2011	अनुबंध विलख किया जाना है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/591	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एस के-1/259ए एल आई जी	29.9	18.07.2014	धनराशि जमा करने के कारण	0	0

52

वन सचिव
गोविंदपुरमए0 आर0 राही
प्रभारी सम्पत्ति व
सचिव

CE
प्रारूप संख्या NF-50

NF-50

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2018-19 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	2400	131	1220	50.83	256	24	208	24	61	329

Bama
 (Signature)
 सहायक आयुक्त (आ.नियोजन)

(Signature)
 सहायक आयुक्त (आ.नियोजन)
 ग.नियोजन

(Signature)
 संतोष कुमार राय
 सहायक

53


CE
प्रारूप संख्या NF-51
NF 51


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)(5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	1.56	0.04	0.00	0.93


(अनंत सिंह)
सहायक अभियंता-सकनीली


अनंत सिंह
सकनीली


अनंत सिंह
सकनीली


54


CE
प्रारूप संख्या NF-52
NF-52

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम 'विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहाअभियन्ता/अधिअभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहाअभियन्ता/अधिअभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ


(भगवत सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी


मुख्य कार्यपालक अधिकारी
मोबाइल नम्बर


मुख्य कार्यपालक अधिकारी

CE
प्रास्य संख्या NF-53
NF-53

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	0	जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा क्रियाशील कराया जा चुका है शेष प्रगति पर है
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1-	

Bosomy
सिगत सिंह
अभिकरण-तकनीकी

मुख्य अभियंता
राज्य वि. नि. नि. नि.
राज्य

56

CE
NR-51

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1-	
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	3280	क्रियाशील	0	0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8-	
		इंद्राकुञ्ज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	12100	क्रियाशील	2	2	आवंटी न होने के कारण

Boomy
(भगत सिंह)
सहायक अभियंता-तकनीकी

R
मुख्य अभियंता
मि. वि. प्रा.
रा. बा. 3

Lh
संतोष कुमार राय
सचिव

CA 78
प्रारूप संख्या NF-54


NF-54


महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति


रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)						
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	165	2021	14.07.2005	165	33	32	0	0	0	0	0	0	4




 विजय कुमार सिंह
 सहायक नगर आयोजक


 (कै०के० गौतम)
 नगर आयोजक
 गा० वि० प्रा०



प्रारूप संख्या NF-55

NF-55

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct, 2018.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	795	29	13	Shri Yashpal Work mate & Shri Dherandr Yadav Kanisth lipik	15	15	14	10	0	4

[Handwritten signature]
31/10/18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अनु सचिव
गजियाबाद विकास प्राधिकरण
गजियाबाद

[Handwritten signature]
05/11

[Handwritten signature]
02/11/2018

chrcy22c
प्रारूप संख्या NF-56
PF 56

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आबंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किश्ते ,रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 02/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबन्ध में आबंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हाँ अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हाँ	www.gdaghaziabad.com	nll

6/11/18
(एजीए) 2-11-18
D.B.O.

02-11-18
रिजिस्ट्रार जनरल
गणतंत्रिय योजना

K Jamal
02/11/2018
JE

02/11/18
(अमरदीप कुमार)
जनक अभियन्ता

60



संतोष कुमार
सचिव

FC
प्राप्त संख्या NF-57
NF-57

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2017-18 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	पूर्ण है	पूर्ण है	31.10.2018	0	वित्तीय वर्ष 2017-2018 की बैलेन्स शीट पूर्ण हो चुकी है शीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी



61

CE
प्रारूप संख्या NF-58
NF-58

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/11/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक मेट्रो का निर्माण	डी एम् आर सी द्वारा निर्मित की जा रही है	केंद्र सरकार डी0 एम0 आर0 सी एवं राज्य सरकार के उपक्रम	1116.60	2210.00	पूर्व में डी0 एम0 आर0 सी वर्ष 2012 की दर पर आधारित थी जिस्को वर्ष 2014 के आधार पर संशोधित	01.11.2014	31.10.2018	95	1012.24	30.11.2018	कार्य प्रगति पर है मेट्रो का ट्रायल रन का कार्य किया जा रहा है

(Signature)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

(Signature)
62

(Signature)
कुमार राय

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							किया गया है						
		6 लेन हिंडन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य	मै0 नवयुग इंजिनेर क0 लिमिटेड	एन सी आर प्लानिंग बोर्ड	916.00	0.00	0.00	02.11.2014	31.10.2017	100	970.05	31.12.2017	कार्य पूर्ण

Boony
(मंगल सिंह)
सहायक अभियन्ता-राजनीति

[Signature]
मुख्य अभियन्ता
राजनीति
राजनीति


[Signature]
निर्देशक
राजनीति

FC
प्रारूप संख्या NF-60
NF-60

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Oct,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 03/11/2018

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	56115731.00	93998399.00	-37882668	9590262.00	8257726.00	1332536.00	- 36550132.00



64

