



SEPTEMBER / 2021
MONTHLY PROGRESS
REPORT

Ghaziabad Development Authority



चन्द्रशिला आवासीय योजना



समाजवादी आवासीय योजना



कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना



इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना



सचिव महोदय द्वारा वृक्षारोपण



लोहिया पार्क



सिटी फॉरेस्ट



सिटी पार्क

हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांक: /4/पी0ए0(टी0)/2021-22

दिनांक :


सेवा में,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या-7385/आ.ब.-1/निदेशक/2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के क्रम में नये प्रारूप-1 से 65 में मांगी गयी वॉछित प्रगति आख्या माह सितम्बर-2021 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय


बृजेश कुमार
(बृजेश कुमार)
सचिव

INDEX

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
1	मुख्य अभियन्ता	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1
2	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2
3	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3
4	"	अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4
5	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5
6	"	निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6
7	सी०ए०टी०पी०	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-7
8	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई०डब्लू०एस० भवनों के सम्बन्ध में	NF-8
9	अपर सचिव	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या	NF-9
10	"	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10
11	मुख्य अभियन्ता	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11
12	सी०ए०टी०पी०	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13
13	"	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14
14	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15
15	"	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16
16	अपर सचिव	सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17
17	"	सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्प्यूनिटी फैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)	NF-18
18	"	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19
19	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	लैण्ड बैंक	NF-20
20	"	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21
21	अपर सचिव	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
22.	सी०ए०टी०पी०	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23
23.	"	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24
24.	"	गुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25
25.	"	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26
26.	"	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27
27.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	निर्गत 'पूर्णता-प्रमाण-पत्र' का विवरण (ऐसे प्रकरण जिनमें "पूर्णता-प्रमाण पत्र" अनिवार्य है)	NF-28
28.	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्तियों की स्थिति	NF-29
29.	"	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण	NF-30
30.	"	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31
31.	"	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32
32.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33
33.	मुख्य अभियन्ता	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34
34.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35
35.	प्रमारी उद्यान	वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36
36.	सहा०अभि०/अवर अभि० तकनीकी	रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2021-22)	NF-37
37.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39
38.	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	'प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40
39.	विशेष कार्याधिकारी (एस०के०)	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण	NF-41
40.	मुख्य अभियन्ता	ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति	NF-45
41.	"	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46

क्र०	अधिकारी का नाम	विषय	प्रपत्र/पृष्ठ सं०
42	"	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure/एस०सी०पी० कम्पोजेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47
43	अपर सचिव	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अवासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48
44	मुख्य अभियन्ता	रोजगार छतरी योजना के अर्न्तगत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2021-22 हेतु)	NF-50
45	"	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51
46	"	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52
47	"	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53
48	सी०ए०टी०पी०	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54
49	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55
50	श्री अमरदीप कुमार, सहा०अभि०	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति (आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्तें, रजिस्ट्री आदि)	NF-56
51	वित्त नियंत्रक	अभिकरणों के आडिटेड बैलेंस-शीट की स्थिति	NF-57
52	मुख्य अभियन्ता	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58
53	वित्त नियंत्रक	वित्तीय वर्ष-2021-22 के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60
54	विशेष कार्याधिकारी (एस०)	अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वयन ला मासिक विवरण	NF-61
55	"	समक्ष अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण	NF-62
56	"	महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01.01.2012 से आलोच्य माह तक	NF-63
57	सी०ए०टी०पी०/अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी) जोन-3	Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 1, 2, 3 & 4	NF-65

प्रारूप संख्या NF-1

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र. सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			6782									480	
2	2			320									528	
3	3			12185									1048	
4	4			9036									720	
5	5			0									0	
6	6			16232									0	
7	7			4106									0	
8	8			4908									0	
	योग	67483	54055	53569	13428	0	0	0	0	67483	54055	53569	2776	13428

नोट:-

कुल नियोजित भवन	-	67483
कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन (53569+2776)	-	56345
आवंटित भवन	-	54055
अनावंटित भवन	-	2290
अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं	-	11138


योजना		भवनों की संख्या
नूरनगर (प्रधानमंत्री आ0यो0)	-	480
निवाड़ी (प्रधानमंत्री आ0यो0)	-	528
प्रताप विहार (प्रधानमंत्री आ0यो0)	-	720
डासना (प्रधानमंत्री आ0यो0)	-	226
अन्य (प्राधिकरण योजना)	-	336
योग	-	2290


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2021 से गत माह तक					चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ghaziabad	67483	54055	53569	2776	13428	0	0	0	2776	0	0	0	0	67483	54055	53569	2776	13428	


 गाँव के मुख्या
 मन्त्री अभियन्ता (तकनीकी)


 एसिस्टेंट कैंटिनि
 प्रमोशंस मुख्य अभियन्ता
 गाँव के प्रा. मन्त्री


 बृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप सख्या NF-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन	आवंटित भवन	कुल पूर्ण भवन	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			1909								1909	0	
2	2			0								0	0	
3	3			2920								2920	0	
4	4			2864								2864	0	
5	5			0								0	0	
6	6			1308								1308	0	
7	7			2849								2849	0	
8	8			678								678	48	
	योग	13362	12227	12528	1135	0	0	0	0	13362	12227	12528	48	1135

नोट:-

कुल नियोजित भवन	-	13362
कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन (12528+48)	-	12576
आवंटित भवन	-	12227
अनावंटित भवन	-	349
अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं	-	786

अनावंटित भवनों का विवरण


योजना		भवनों की संख्या
कोयल एन्क्लेव एवं इन्द्रप्रस्थ योजना (समाजवादी) (प्राधिकरण योजना)	-	349


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021...तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2021 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित LIG भवन	कुल आवंटित LIG भवन	कुल पूर्ण LIG भवन	कुल निर्माणाधीन LIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित LIG भवन(8*+12*)	आवंटित LIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	13362	12227	12518	48	1135	0	0	0	48	0	0	0	0	13362	12227	12518	48	1135


 प्रकाश
 सहायक अभियन्ता (विकास)


 एस.के. सिन्हा
 प्रमुख अभियन्ता
 गांधी प्रौ. गाजियाबाद



बृजेश कुमार
 सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन	आवंटित भवन	कुल पूर्ण भवन	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1			0								0	0	
2	2			0								0	0	
3	3			4951								4951	0	
4	4			1436								1436	0	
5	5			0								0	0	
6	6			2022								2022	0	
7	7			1605								1605	0	
8	8			1475								1475	144	
	योग	12717	10571	11489	2146	0	0	0	0	12717	10571	11489	144	2146

नोट:-

कुल नियोजित भवन	-	12717
कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन (11489+144)	-	11633
आवंटित भवन	-	10571
अनावंटित भवन	-	1062
अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं	-	1084

अनावंटित भवनों का विवरण		
योजना		भवनों की संख्या
मधुबन-बापूधाम, कोयल एन्क्लेव एवं इन्द्रप्रस्थ योजना (समाजवादी) (प्राधिकरण योजना)	-	1062
चन्द्रशिला अपार्टमेंट एवं मधुबन-बापूधाम (2-बी.एच.के. बहुमंजिले)		

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2021 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित MIG भवन	कुल आवंटित MIG भवन	कुल पूर्ण MIG भवन	कुल निर्माणाधीन MIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित MIG भवन(*8+12*)	आवंटित MIG भवन (9**+13*)	पूर्ण भवन (10**+14*)	निर्माणाधीन भवन (11**+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12717	10571	11489	144	2146	0	0	0	144	0	0	0	0	12717	10571	11489	144	2146

डॉ० कै० गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)

एस० कै० सिन्हा
प्रमुख अभियन्ता
गाँव वि० प्र० मजिस्ट्रेट कार्यालय

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-4

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	जोन	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (3-4)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन (3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1			672								672	0	
2	2			0								0	0	
3	3			2593								2593	0	
4	4			407								407	0	
5	5			0								0	0	
6	6			4722								4722	0	
7	7			667								667	0	
8	8			0								0	0	
	योग	12032	8761	9061	3271	0	0	0	0	12032	8761	9061	0	3271

नोट:-

कुल नियोजित भवन	-	12032
कुल निर्मित/निर्माणाधीन भवन	-	9061
आवंटित भवन	-	8761
अनावंटित भवन	-	300
अतिक्रमण/भूमि विवाद के कारण निर्मित नहीं	-	2971


अनावंटित भवनों का विवरण		
योजना		भवनों की संख्या
मधुबन-बापूधाम (3-बी.एच.के. बहुमंजिले)	-	300


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8-पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक भवनों की स्थिति					दि. 01.04.2021 से गत माह तक				चालू वर्ष के आलोच्य माह में				आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित HIG भवन	कुल आवंटित HIG भवन	कुल पूर्ण HIG भवन	कुल निर्माणाधीन HIG भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवंटित HIG भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण भवन	नये निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	12032	8761	9061	0	3271	0	0	0	0	0	0	0	0	12032	8761	9061	0	3271


डॉ. के. गुप्ता
उच्च आय वर्ग भवनों (तकनीकी)


डॉ. के. गुप्ता
प्रधानी, गुप्त अभियन्ता
मा.वि. भा. गा.वि.स. गा.वि.स. गा.वि.स. गा.वि.स.


बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-5

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

क्र.सं.	विकासकर्ता का नाम	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति								
		गत वर्ष तक कुल आवंटित भवन	आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मै० ए०सी०सी० बिल्डर प्रा०लि०	252	0	0	0	252	0	0	0	0
2	मै० जय अम्बे स्टेट प्रा०लि०	80	0	0	0	147	67	0	0	67
3	मै० अजनारा इण्डिया लि०	0	0	0	0	318	318	0	155	163
4	मै० ए०टी०एस०	301	0	0	0	789	488	0	0	488
5	मै० महात्समी	946	0	0	0	946	0	0	0	0
6	मै० एन्थम यशकीर्ति इन्फ्रासिटी प्रा०लि०	0	0	0	0	333	333	0	40	293
	योग	1579	0	0	0	2785	1206	0	195	1011

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6 आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2021 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1206	0	0	0	2785	1206	0	1206	373

195 1011

08/10/2021
cc

08/10/2021
cc

08/10/2021
cc

राजेश
सहा. प्रभारी पी.एन.ए.वाई. सेल

वृंजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-6

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


क्र.सं.	अभियन्त्रण I जोन	कार्य का नाम	गत वर्ष तक कुल आवंटित भवन	गत वर्ष में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में नये निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु उपलब्ध	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3	मधुवन-बापूधाम योजना में 856 भवनों का निर्माण।	856	240	0	0	616	0	0	0	0
2	3	ग्राम डासना में 432 भवनों का निर्माण।	206		0	0	432	226	0	0	226
3	1	ग्राम नूरनगर में 480 भवनों का निर्माण।	0		0	0	480	480	0	0	480
4	4	प्रताप विहार योजना में 1200 भवनों का निर्माण	0		0	0	720	720	0	0	720
5	2	ग्राम निवाड़ी में 528 भवनों का निर्माण	0		0	0	528	528	0	0	528
		कुल	1062	240	0	0	2776	1954	0	0	1954


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 6


रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2021 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+8*)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1954	0	0	0	2776	1954	0	0	1954


08/10/2021
CC


08/10/2021
CC


08/10/2021
CC


11/10/21
AE


बृजेश कुमार
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

ग्राम/निकाय	जिलाधिकारी द्वारा जिन्हित की गयी भूमि	कब्जा प्राप्त भूमि		जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवन
	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे) (6)	क्षेत्रफल (हे० मे)(7)	(9)
मसूरी	493/1	4.55	0	
मसूरी	528 मि०	0.531	0	
मसूरी	582 मि०	1.8	0	0
अकबरपुर बहरामपुर	158/4	2.52	0	
निवाड़ी	2262	1.691	1.691	528
निवाड़ी	2342, 2344	0.86	0	0
डासना	2301	1.4	1.4	432
डासना	4121	1.285	0	0
डासना	3405	0.8379	0	0
नूरनगर	315ख, 343, 351मि०	1.914	1.914	480
शाहपुर बम्हैटा		4.845	0	0
	योग	22.2339	5.005	1440

अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या	
योजना का नाम	भवनों की संख्या (11)
मधुवन-बपूधाम आवास योजना (जी+3)	856
प्रताप विहार (एस+12)	1200
योग-	2056

	प्रस्तावित	प्रगति
पुनरीक्षित लक्ष्य	10850 भवन	5801
गा०वि०प्र० द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु प्रेषित डी०पी०आर०	3496 भवन	3016
निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु प्रेषित डी०पी०आर०	- 7354 भवन	2785

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग - इन पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8-पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अबतक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों की आवश्यकता (हे० में) (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (4+5*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (6+7*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (8+9*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (10+11*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (12+14*)			
1	Ghaziabad	10850	0	22.2339	0	5.005	0	1440	0	2056	0	7354	10850	0	0



12/9/21

बृजेश कुमार
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित भवनों का विवरण

क्र.सं	विकासकर्ता का नाम	स्थल का विवरण	प्रस्तावित EWS यूनिट	राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु प्रस्तुत डीपीआर की संख्या	राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु प्रस्तुत डीपीआर में भवनों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या
1	मै० एन्थम यशकीर्ति इन्फ्रासिटी प्रा०लि०	नूरनगर एवं सददीकनगर	333	1	333	333
2	एस०सी०सी० बिल्डर्स प्रा०लि०	नूरनगर	252	1	252	252
3	जय अम्बे एस्टेट प्रा०लि०	नूरनगर	147	1	147	147
4	मै० अजनारा इण्डिया लि०	नूरनगर	318	1	318	318
5	मै० ए०टी०एस० ग्रैंड रियलटर्स प्रा०लि०	रसूलपुर सिकरोड, महरौली	789	1	789	789
6	सिग्नेचर ग्लोबल डवलपर्स प्रा०लि०	मोरटा	873			
7	मै० अराध्यम बिल्डर्स	पसौंडा	251			
8	स्टार रियलकॉन प्रा०लि०	मोरटा	0	उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 19.11.2019 को परियोजना निरस्त की गयी।		
9	महालक्ष्मी बिल्डटैक लि०	मोरटा एवं नूरनगर	946	1	946	946
10	मै. एसजीएस कन्स. प्रा०लि० (सिटी-1)	ग्राम अकबरपुर बहरामपुर, ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर एवं ग्राम मिर्जापुर,	1493			
11	मै. एसजीएस कन्स. प्रा०लि० (सिटी-2)	ग्राम अकबरपुर बहरामपुर, ग्राम शाहबाद उर्फ मीठेपुर एवं ग्राम मिर्जापुर,	1493			
12	मै. अराध्यम बिल्डर	ग्राम डासना	312			
13	मै. रोक फोर्ट डवलपर्स प्रा.लि.	नूरनगर	147			
14	मै. आर.बी. इन्फ्राटैक प्रा.लि.	ग्राम नूरनगर व ग्राम सिकरोड	0	उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 06.03.2020 को परियोजना निरस्त की गयी।		
योग			7354	6	2785	2785

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8 पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओ की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओ की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओ के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओ द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	12	0	0	0	7354	0	12	0	6	0	2785	0	2785

(Handwritten signatures)

बृजेश कुमार
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या


क्र. सं.	सम्पत्ति अनुभाग	1.04.2021 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0


प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0



08/10/2021
ce


08/10/2021


08/10/2021
ce



सहा. प्रमारी पी.एम.ए.वाई. सेल


बृजेश कुमार
सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

क्र. सं.	अनुभाग	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2021 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नियोजन अनुभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0



नोट- गाजियाबाद जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक CLSS के अन्तर्गत कुल 1062 भवनों हेतु ऋण स्वीकृत किये गये।


प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2020 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0


 बृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप संख्या NF-11


मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)


क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	प्रथम चरण में	द्वितीय चरण में							टिप्पणी
		पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष	कब्जा प्रदत्त	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)	
1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	0	1504	1504	1504	0	1404	100	3474.43	माह नवम्बर, 2019 तक समस्त भवन जिला प्रशासन द्वारा आवंटित किये गये हैं एवं माह सितम्बर, 2021 तक 1404 भवनों का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिया जा चुका है।

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					अनावंटित रखने का कारण		
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (4-5)	कब्जा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंटित	आवंटन हेतु अवशेष (9-10)	कब्जा प्रदत्त			भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1504	0	1404	100	3474.43	सभी भवनों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है




बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-13

नियोजन अनुभाग


हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा:-

हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत 2 टाउनशिप क्रमशः मैसर्स उत्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० एवं मैसर्स सनसिटी हाईटेक इन्फ्रा प्रा०लि० प्रस्तावित हैं जिनमें प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल क्रमशः 4494.31 एकड़ व 4312.99 एकड़ के सापेक्ष क्रमशः 2866.99 एकड़ व 684.07 एकड़ भूमि विकासकर्ताओं द्वारा कय पुर्नग्रहीत की जा चुकी है तथा सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा माह सितम्बर, 2021 तक रू० 3859.51 करोड़ की धनराशि का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

रिपोर्टिंग तिथि : सितम्बर, 2021 तक

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेन्स निर्गत का दिनांक	डी.पी.आर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारम्भ से विकासकर्ता द्वारा कय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति (एकड़)			ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल, जिसके अन्तर्गत 80 प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध है।	योजनान्तर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनान्तर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू-उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूँजी निवेश की धनराशि (रु० करोड़ में)	
								योजना में पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित 'कुल' भूमि	आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (कमिक) (एकड़ में)				कुल विहित क्षेत्रफल	कुल अधिसूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मै० उप्पल चढ़दा, हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि०	UPRERAPRM5538	21/05/2005	07-10-2009	4494.31	2866.99	202.17	0.00	186.843	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	31/07/2014	90.50	2925.22	
	मै० सनसिटी हाईटेक इन्फ्रा प्रा० लि०	UPRERAPRM7375	21/05/2005	11-05-2011	4312.99	684.07	309.69	0.00	180.091	827.65	9	21580	373.43	-	30/06/2016	1.79	934.29	
					योग	8807.30	3551.06	511.86	0.00	365.121	4317.65	19	48391	1392.65	1019.22		92.29	3859.51


वृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-14

नियोजन अनुभाग

दोनों हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित डीपीआर का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से पास हो चुका है, जिसमें पूर्व में प्रस्तावित प्लॉट विकास के स्थान पर बहुमंजिले भवनों का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा 576 ई०डब्लू०एस० भवन पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष 684 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 1178 एल.आई.जी. भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग तिथि : सितम्बर, 2021 तक

क्र.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू 'मॉडल-स्टोन्स' के सापेक्ष उपलब्धि) (प्रतिशत में)							ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास ÷ डी.पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारम्भ से ग्रामीण आबादी के विकास पर क्रमिक व्यय (₹. लाख)	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन)		वास्तविक लैण्ड असेम्बली के सापेक्ष सामनुपातिक लक्ष्य (भवन)		आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफारमेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/ विकसित आवासीय इकायों की संख्या (EWS/LIG के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
			सड़क	वाटर सप्लाय	सीवरेंज	ड्रेनेज	विद्युतीकरण	कम्युनिटी फैसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवरेंज	विद्युत आपूर्ति		दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण		प्रगति पर		आवंटित		बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
								क्षेत्रफल	भौतिक प्रगति																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मै0 उप्पल चड्ढा, हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0	50	42	51	50	44	593	28	10	8	10	15	2120	13137	13137	8330	8330	576	-	684	1178	648	517	387.15	-	5450
		मै0 सनसिटी हाईटेक इन्फ्रा प्रा0 लि0	15	10	15	15	10	684	0	15	7	4	8	-	2466	2466	384	384	-	-	-	-	-	-	-	119.74	-

वृजेश कुमार
सचिव

अक्षय शिवपुरी
जय नगर निगम

प्रारूप संख्या NF-15

नियोजन अनुभाग

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा:-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कुल 8 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप स्वीकृत हैं। सभी के कार्य प्रगति पर हैं। इन योजनाओं में प्रस्तावित कुल 1467.81 एकड़ भूमि के सापेक्ष विकासकर्ताओं द्वारा 1074.57 एकड़ भूमि कय की जा चुकी है तथा आलौच्य माह तक उनके द्वारा कुल रू0 3650.25 करोड़ का कार्य किया जा चुका है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

रिपोर्टिंग तिथि : सितम्बर, 2021 तक

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेन्स निर्गत का दिनांक	डी.पी.आर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारम्भ से विकासकर्ता द्वारा कय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति (एकड़)		ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल, जिसके अन्तर्गत 80 प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध है।	योजनान्तर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनान्तर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	भू-उपयोग परिवर्तन की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूंजी निवेश की धनराशि (रु० करोड़ में)	
								योजना में पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित 'कुल' भूमि	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (कमिक)				कुल चिन्हित क्षेत्रफल	कुल अधि सूचित क्षेत्रफल		वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मै कासिंग इन्फ्रा प्रा०लि०	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	02-03-2007	360.00	257.58	29.40	9.25	316.00	0.00	-	-	-	10-12-2013	0.00	1261.50
2		अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा प्रा० लि०	UPREARPRJ5463 & other	29/05/2006	05-09-2007	140.63	114.08	15.62	-	137.00	0.00	-	-	-	14/09/2015	0.70	386.63
3		अग्रवाल एसो. प्रमोटर्स लि०	UPREARPRJ1498 & other	29/05/2006	05-07-2007	185.00	184.69	8.64	8.63	184.69	0.00	-	-	-	10-07-2013	14.61	402.32
4		एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि०	UPREARPRJ3055 & other	09-12-2008	13/10/2013	117.68	75.00	0.46	0.2496	75.00	1	-	-	-	10-12-2013	82.00	219.23
5		एस०एम०वी० एजेन्सीज प्रा०लि०	UPREARPRJ5719 & other	29/05/2006	13/02/2007	300.00	186.65	3.48	-	226.50	0.00	-	-	-	30/09/2011	0.00	452.00
6		सामग कन्स० लि०	UPREARPRJ3882 & other	29/05/2006	23/02/2007	72.90	68.88	0.41	-	72.90	0.00	-	-	-	27/11/2015	9.00	396.00
7		लैण्डकाफ्ट डवलपर्स प्रा.लि.	UPREARPRJ5633 & other	29/11/2006	22/10/2007	91.60	67.69	5.66	0.3158	79.75	0.00	-	-	-	10-12-2013	19.50	448.50
8		साहनी बिल्डर्स प्रा०लि०	-	-	-	-	200.00	120.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
																38.70	3650.25

नोट:- 1. साहनी बिल्डर्स के लाइसेन्स निरस्तीकरण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

2. किसी भी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित नहीं था।

बृजेश कुमार
अधिव

प्रारूप संख्या NF-16

नियोजन अनुभाग

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रगतिमान 8 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं में कुल 815 दुर्बल आय वर्ग के भवन एवं 742 अल्प आय वर्ग के भवन पूर्ण कर दिये गये हैं। 1017 दुर्बल आय वर्ग एवं 695 अल्प आय वर्ग के भवन प्रगति में हैं, जिनके आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग तिथि : सितम्बर, 2021 तक

नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू 'मॉडल-स्टोन्स' के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में								ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास ÷ डी.पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)				प्रारम्भ से ग्रामीण आबादी के विकास पर कमिक व्यय (रु. लाख)	डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (मवन)				वार्षिक लैण्ड असेम्बली के सापेक्ष सामनुपातिक लक्ष्य (मवन)				आलोच्य माह तक उपलब्धि (मवन) (कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)						परफारमेंस गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/ विकसित आवासीय इकायों की संख्या (EWS/LIG के अलावा, अन्य वर्ग हेतु)
		सड़क	वाटर सप्लाय	सीवररेज	ड्रेनेज	विद्युतीकरण	कम्युनिटी फैसिलिटीज का विवरण		सड़क	ड्रेनेज	सीवररेज	विद्युत आपूर्ति	दुर्बल आय वर्ग		अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण	प्रगति पर	आवटित	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल			
							क्षेत्रफल (एकड़)	भौतिक प्रगति																							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	मै क्रॉसिंग इन्फ्रा प्रा0लि0	63	63	63	63	50	38.58	13	—	—	—	—	—	2214	2214	1575	1575	496	468	—	—	496	466	—	—	15000					
	अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा प्रा0 लि0	86	63	76	87	66	7.05	25	—	—	—	—	—	392	392	318	318	128	32	—	—	—	—	—	—	2960					
	अग्रवाल एसो. प्रमोटर्स लि0	99	100	98	98	100	8.02	15	—	—	—	—	—	540	540	522	522	—	144	188	96	152	240	—	—	1970					
	एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि0	70	80	85	85	90	10.38	3	—	—	—	—	—	593	593	363	363	24	24	205	205	—	—	—	—	1093					
	एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0लि0	62	47	57	57	48	17.10	1	—	—	—	—	—	450	450	270	270	—	—	264	34	244	272	—	—	2100					
	सामग कन्स0 लि0	96	68	55	55	62	2.50	3	—	—	—	—	—	360	360	339	339	—	—	360	360	360	360	—	—	899					
	लैण्डकाप्ट डवलपर्स प्रा.लि.	65	83	65	65	65	4.30	0	—	—	—	—	—	303	303	224	224	167	74	—	—	224	116	—	—	2295					
	साहनी बिल्डर्स प्रा0लि0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
योग														4852	4852	3611	3611	815	742	1017	695	1476	1454	—	—	26317					

नोट:- 1. साहनी बिल्डर्स के लाइसेन्स निरस्तीकरण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

2. समस्त इण्टीग्रेटेड टाउनशिप में फरफोरमेन्स गारन्टी के रूप में बैंक गारन्टी रखी गई है।

नोट : हाईटेक एवं इन्टीग्रेटेड से सम्बन्धित 8 प्रकरण शासन में लम्बित है।

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-17

व्यवसायिक अनुभाग (आवासीय भूखण्ड)

आवासीय भूखण्ड—


इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 322 भूखण्डों का आवंटन किया गया, जिससे प्राधिकरण को कुल घनांक रू0 15000.00 लाख प्राप्त हुआ।
वर्तमान में कोई भी आवासीय भूखण्ड निस्तारण हेतु शेष नहीं हैं।


सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)


उदाहरण - 4+5* - आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2021 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रू० लाख में) (क्रमिक योग)
							संख्या(7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रू० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	322	0	0	322	0	322	15000.00	0	0


(प्रभात कुमार)
वरिष्ठ सहायक
07/10/20


दीनानाथ
अनुसंधान
आवासीय विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


मनोज कुमार सागर
प्रगरी सम्पत्ति


श्री पी० त्रिपाठी
अपर सचिव


वृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-18

व्यवसायिक अनुभाग

अनावासीय सम्पत्ति-

दिनांक 30.09.2021 को निस्तारण हेतु शेष 406 अनावासीय सम्पत्तियों जिनकी लागत रू0 85916.59 लाख है के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर नीलामी लगाकर निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक 08 व्यवसायिक सम्पत्ति का आवंटन हुआ है तथा रू0 1147.75 की प्राप्ति हुई हैं।

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानं + कम्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+ पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2021 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (₹0 लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (₹0 लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	414	0	0	414	0	8	1147.75	406	85916.59
1	Ghaziabad	414	0	0	414	0	8	1147.75	406	85916.59

(प्रभात कुमार)
वरिष्ठ सहायक
जी0डी0ए0

म. सागर
अधि0 अभि0/ सहा0 प्रभारी (व्यव0)

सी0 पी0 त्रिपाठी
अपर सचिव

वृजेश कुमार
सचिव

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


क्र० सं०	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा					
		प्रारम्भ से 31.03.21 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.21 तक (संख्या)	आलोच्य माह के तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	भवन जोन								
1	1	150	110	204	191				
1	2	0	0	0	0				
1	3	898	800	1156	1110				
1	4	1404	1397	1225	1180				
	5								
	6	450	410	914	854				
	7, 8	56	48	4319	4159				
	भूखण्ड जोन								
	1, 2, 3	0	0	75	70				
	4, 5	2028	2028	0	0				
	6	0	0	0	0				
	7, 8	28	18	32	32				
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	5014	4811	7925	7596	54	12461	486	933.09


सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) (4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है	प्रारम्भ से 31.03.2021 तक (संख्या)	आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	5014	4811	7925	7596	54	12461	486	933.09


राजीव कुमार भटनागर
वरिष्ठ सहायक


अनिल रानी
वरिष्ठ सहायक


दीनानाथ
अनुसंधिव
गाजियाबाद निहास प्राधिकरण
गाजियाबाद


बृजेश
सायब


बृजेश
सायब

क्र.सं०	योजना का नाम	अर्जित भूमि (है० में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (है० में)	नियोजित भूमि (है० में)	विकसित भूमि (है० में)	विकास हेतु शेष भूमि (है० में)	अतिक्रमण से प्रभावित (है० में)	विक्रय हेतु भूमि (है० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मधुबन-बापूग्राम (अवशेष सहित)	527.85	517.8	517.80	337.63	180.17	0.0000	287.65
2	इन्दिरापुरम	524.28	523.44	510.42	506.86	16.58	0.9500	278.49
3	कौशाम्बी	93.56	93.26	93.26	97.91	-4.65	4.3900	74.61
4	शास्त्रीनगर	113.42	113.42	113.42	113.42	0	0.3400	70.27
5	वैशाली	260.46	229.92	221.94	208.64	21.28	1.5400	194.27
6	कदिनगर	229.92	229.92	223.95	223.33	6.59	0.0000	117.48
7	चन्द्रनगर/सूर्यनगर	58.53	58.53	58.52	58.52	0.01	0.0000	36.51
8	राजनगर	292.27	292.27	274.44	274.44	17.83	0.0000	134.31
9	इन्द्रप्रस्थ	172.4	168.76	155.79	155.789	12.971	10.5700	66.87
10	गोविन्दपुरम	140.38	140.38	135.09	132.5	7.88	2.5000	79.06
11	कपुरीपुरम, स्वर्णजयन्तीपुरम	76.68	76.68	76.67	76.67	0.01	0.0000	52.99
12	संजयनगर	85.54	85.54	103.84	101.50	-15.96	0.0000	44.68
13	नेहरुनगर	147.44	147.44	147.44	145.45	1.99	1.9900	117.53
14	नवयुग मार्केट	20.07	20.07	20.07	20.07	0	0.0000	13.04
15	ब्रिज विहार सै०-8, टी०एच०ए०	54.95	54.95	50.31	46.83	8.12	0.0000	30.9
16	विवेकानन्द नगर	17.42	17.42	14.16	17.42	0	0.0000	6.65
17	नन्दग्राम	38.61	38.61	37.69	37.69	0.9204	2.7684	24.1
18	पटेलनगर	80.97	80.97	76.81	75.56	5.41	1.2850	36.66
19	गाम्भीनगर	4.60	4.60	4.60	4.60	0	0.0000	2.99
20	स्कीम नं०-10	11.85	11.85	6.23	6.23	5.62	0.0355	4.23
21	प्रताप विहार सै०-11 व 12	200.62	200.62	174.28	166.04	34.5829	8.2482	96.46
22	राजेन्द्र नगर सै०-2, 3, व 5	203.97	203.97	191.38	191.38	12.59	0.0000	118.72
23	लाजपत नगर सै०-4	53.74	53.74	50.98	50.33	3.41	0.7321	34.16
24	विजय नगर	77.09	77.09	68.81	68.81	8.28	0.0000	50.9
25	लोहिया नगर	51.51	51.51	51.49	51.27	0.24	0.2200	34.1
26	कोयल एन्क्लेव	67.75	67.75	39.27	39.27	28.48	0.9700	23.05
27	इन्दिरापुरम विस्तार	92.89	55.19	55.19	0.00	55.19	0.0000	60.38
28	तुलसी निकेतन	0.00	0	8.15	8.15	-8.15	0.0065	5.54
29	इन्दिराकुंज	0.00	0	4.16	4.16	-4.16	0.0000	3.28
30	नादन पैरीफेरल रोड	54.97	46.16	40.80	18.00	28.16	0.0000	0
31	अकबरपुर बेहरामपुर (मास्टर प्लान रोड)	11.95	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
32	शाहपुर बम्हेटा (मास्टर प्लान रोड)	4.89	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00
33	दूँडाहैडा (15 मी० रोड)	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
34	मोदीनगर (बिगमाबाद बुझाना)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
35	नन्दग्राम पहुँच मार्ग	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
36	महरौली (मास्टर प्लान रोड)	3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
37	एस०टी०पी० नूरनगर	10.18	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
38	राजनगर एक्सटेंशन अर्जित+कय	104.84	104.84	90	68.315	36.5221	0.99	0.00
39	मैट्रो हेतु कय	4.71	4.71	4.71	4.714	0.00	0.00	0.00
	योग	3899.13	3807.24	3657.50	3347.32	459.92	37.5357	2099.88

बिन्दु संख्या-8

मधुबन-बापूग्राम में अविकीत 119.376 है०

अन्य योजनाओं में अविकीत 30.44 है०

कुल अविकीत भूमि 149.816 है०

कुल विक्रय योग्य भूमि =2099.88 है०


विकीत भूमि =1950.06 है०


लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14


रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति							वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में)							अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)
		समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5)	आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित(हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13+14*)	आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	3899.13	3807.24	3657.50	3347.32	2099.88	1950.06	149.74	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	149.74	459.92


Anand Sharma


दुर्गेश सिंह
राहसीलदार
राजिओ विकास प्राधिकरण





बृजेश कुमार
सचिव


ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या	चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00
		सद्वीकनगर ख0 सं0 1013 , 1014	208.00	राज नगर एक्सटेंशन	पुस्ता रोड	0	0.00

सहायक
निर्देशक
आवासीय विकास विभाग

सचिव

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति


वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति


क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2021 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन की कुल संख्या	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिन)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भवन जोन										
1	1	29	17	46	60	15	0	15	31	
1	2	0	0	0	60	0	0	0	0	
1	3	69	163	232	60	121	0	121	111	
1	4	33	100	133	60	99	0	99	34	
1	5	0	0	0	60	0	0	0	0	
1	6	80	149	229	60	124	0	124	105	
1	7 8	94	67	161	60	68	0	68	93	
भूखण्ड जोन										
1	1, 2, 3	51	143	194	60	23	111	134	60	
	4,5	22	123	145	60	38	71	109	36	
	6	14	52	66	60	14	43	57	9	
	7, 8	51	68	119	60	13	46	59	60	
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	443	882	1325	60	515	271	786	539	


सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति


रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2021 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चातु वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनो मे)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	443	882	1325	60	515	271	786	539	Nil


संजीव कुमार भटनागर
वरिष्ठ सहायक


संजीव कुमार भटनागर
वरिष्ठ सहायक


सी० पी० त्रिपाठी
अपर सचिव


सी० पी० त्रिपाठी
अपर सचिव

नियोजन अनुभाग

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

आवासीय—

माह सितम्बर, 2021 तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल 818 आवासीय मानचित्रों के विरुद्ध 524 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुके हैं। निस्तारण हेतु शेष 289 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

1-PR of Sept. 2021

प्रारूप संख्या NF-23

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॅलम 4+पिछले माह का कॅलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 01/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2021 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	141	126	677	818	102	524	5	289	0	0	0	Nil



UPOBPAS CELL TEAM


01/10/21

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-24

अनावासीय—

माह सितम्बर, 2021 तक निस्तारण हेतु कुल 114 मानचित्रों के सापेक्ष 35 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 77 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।


अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 01/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2021 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	33	15	81	114	7	35	2	77	0	0	0	Nil

UPBPS CELL TEAM



07/10/2021

रि

 बृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप संख्या NF-25

ग्रुप हाउसिंग-

माह सितम्बर, 2021 तक निस्तारण हेतु कुल 9 मानचित्रों के सापेक्ष 4 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 5 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

MPR of Sept 2021

प्रारूप संख्या NF-25

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2021 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 01/10/2021 लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	2	0	7	9	0	4	0	5	0	0	0	Nil

UPOB PAS CELL TEAM

07/10/21

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-26

नियोजन अनुभाग

भू-विन्यास मानचित्र -

माह सितम्बर, 2021 तक निस्तारण हेतु कुल 17 मानचित्रों के सापेक्ष 3 मानचित्र अनुज्ञा किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 14 मानचित्र हैं। एक माह से तीन माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है तथा 3 माह से 6 माह तक लम्बित मानचित्रों की संख्या 0 है।

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2021 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	2	2	15	17	0	3	0	14	0	0	0	Nil

UPDBPAS CELL TEAM

प्राप्त
07/10/21

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-27

नियोजन अनुभाग

300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में –
माह सितम्बर, 2021 तक निस्तारण हेतु कुल 630 मानचित्रों के सापेक्ष 465 मानचित्र निस्तारित किये जा चुका है। निस्तारण हेतु अवशेष कुल 165 मानचित्र हैं।

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 01/10/2021


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2021 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	90	104	540	630	91	465	165



UPOBPAS CELL



07/10/21


बृजेश कुमार
सचिव

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	दि.31.03.2021 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2021 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2021 तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र (9+10*)	पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वर्ष 2004 से 2006 तक	528								
	वर्ष 2006 से 2019 तक									
1	1	198	60							
2	2	4	0							
3	3	267	9							
4	4	234	27							
5	5	48	29							
6	6	300	38							
7	7	178	9							
8	8	90	10							
	वर्ष 2019 से 2020 तक	57								
	वर्ष 2020 से 2021 तक	178	13							
	योग	2082	195	1887	20	85	1972	7	17	1955


निर्गत-पूर्णता-प्रमाणपत्र का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें-पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)


उदाहरण 6-7 = आलोच्य माह का कैलम 6- पिछले माह का कैलम 7


रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि 10/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2021 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2021 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2021 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	2082	195	1887	20	85	1972	7	17	1955


घनश्याम सिंह
अवर अभियन्ता
(नोडल)


सुशील कुमार चौधे
विशेष कार्यनिर्वाही


आनंद शिवपुरी
अवर अभियन्ता


बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप सख्या NF-29

लेखानुभाग

प्रशासनिक व्यय 01.04.2020 से 30.09.2021

क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	वेतन	26.80
2	पेन्शन फण्ड	1.85
3	सी०पी०एफ०	0.94
4	जी०आई०एस०	0.00
5	मैडिकल व्यय	0.31
6	मानदेय	0.09
7	बोनस	0.00
8	अवकाश नकदीकरण	2.17
9	जी०पी०एफ०/अन्य	0.00
10	कार्यालय व्यय	7.05
	कुल रु०	39.21

निर्माण विकास व्यय


क्र०सं०	मद का नाम	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	सड़क, सेतु निर्माण कार्य (अवस्थापना)	19.16
2	सड़क, सेतु निर्माण कार्य (योजनागत)	12.11
3	विद्युत विकास (अवस्थापना)	0.54
4	विद्युत विकास (योजनागत)	2.48
5	निर्माण व्यय एच.आई.जी./एम.आई.जी. भवन	6.09
6	निर्माण व्यय ई.डब्लू.एस. भवन	2.57
7	जलापूर्ति (अवस्थापना)	0.00
8	जलापूर्ति (योजनागत)	2.69
9	सीवेज (अवस्थापना)	0.45
10	सीवेज (योजनागत)	2.05
11	निर्माण कार्य (अवस्थापना)	0.00
12	निर्माण कार्य (योजनागत)	0.07
13	ड्रेनेज (अवस्थापना)	0.00
14	ड्रेनेज (योजनागत)	1.00
15	निर्माण कम्यूनिटी सेंटर (योजनागत)	0.00
16	निर्माण कम्यूनिटी सेंटर (अवस्थापना)	0.00
	कुल रु०	49.21

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2021 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाता	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	2095.42	40608.00	0.00	0.00	42703.42	5605.15	24157.48	15891.03	152.02	3921.72	16.23


 बृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप संख्या NF-30

दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2021 तक

विभिन्न स्रोतों से प्राप्ति का विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	सम्पत्ति विक्रय	109.45
2	शमन शुल्क	29.59
3	स्टाम्प ड्यूटी से आय	0.00
4	भू-उपयोग परिवर्तन	2.50
5	विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क	49.33
6	अन्य मदों से प्राप्ति	50.70
	कुल प्राप्ति	241.57

अन्य मदों से प्राप्तियों का विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० करोड़ में)
1	एफ०ए०आर०	3.68
2	ट्रान्सफर फीस	5.53
3	सुपरविजन चार्ज	0.89
4	वाटर चार्ज	9.80
5	पंजीकरण शुल्क	10.09
6	डिपोजिट वर्क	0.00
7	ब्याज	0.25
8	अन्य	20.46
	कुल योग	50.70

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रू० लाख)	बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(रू० लाख)	सम्पत्ति विक्रय (रू० लाख)		शमन (रू० लाख)		स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रू० लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रू० लाख)		विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरमेंट चार्जज :रू० लाख		अन्य मदो से प्राप्त होने वाली आय (रू० लाख)		कुल अर्जित आय (रू० लाख)		
				विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	वर्तमान वर्ष में समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ghaziabad	10921.65	102032.00	4047.53	10944.65	1248.75	2959.10	0.00	0.00	31.12.2016	100.00	250.00	3473.00	4933.27	7021.75	5070.47	15891.03	24157.49	

(Handwritten signatures and initials)

बृजेश कुमार
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॉलम 13+पिछले माह का कॉलम 14

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2021 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख)	स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख)					कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प ड्यूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)			आलोच्य माह में (लाख में)	आलोच्य माह के अंत तक (13+14*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	27060.64	31.12.2016	0	0	1479.55	4933.21	250.00	6662.76	33723.40	32510.00	310.04	2405.21	1213.4000000000015

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)
बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-32

निर्माण/विकास बजट समीक्षा:—

गत वर्ष की भाँति इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण एवं विकास कार्यों पर लागत रू0 300.00 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2021 तक रू0 4921.46 लाख का व्यय हुआ है जो कि बजट के सापेक्ष 16.40 % है।

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4-5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2021-22 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	30000.00	595.83	4921.46	16.40

4

5

कुंजेश कुमार
सचिव

**अवैध निर्माण
(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)**

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रारों के आधार				वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	631	299	6	338	7	47	0	5	0	8	0	289	17/17 25.05.17 20/17 20.06.17 48/17 12.01.18	13.06.17 05.08.17 29.01.18
2	2	891	148	27	770	3	10	1	43	6	27	0	733	253/ 25.01.14 99/20.12.18 16/08.06.18	11.03.14 21.02.19 18.08.20
3	3	2500	603	93	1990	10	34	11	58	10	24	0	1932	117/17 119/17 134/ 17	01.04.17 01.04.17 01.04.17
4	4	2426	774	99	1751	26	57	5	61	0	6	1	1687	21/12 4/12 5/ 12	23.07.12 25.07.12 28.08.12
5	5	610	260	27	377	5	21	7	39	1	11	0	345	-	-
6	6	2331	897	77	1511	17	115	18	66	9	21	0	1375	140/ 05.11.12 145/ 01.11.12 101/ 05.11.12	21.12.14 26.11.14 30.08.13
7	7	1676	591	56	1141	5	60	9	30	6	11	0	1070	126/ 05.11.12 74/ 01.11.12 140/ 05.11.12	22.09.12 12.06.12 10.10.12
8	8	2113	526	91	1678	0	6	40	114	2	14	0	1658	238/2018 239/2018 240/2018	12.07.18 12.08.18 12.07.18
	योग	13178	4098	476	9556	73	350	91	416	34	122	1	9089		

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कैलम 11-पिछले माह का कैलम 12

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07.10.2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर				वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गयी कार्यवाही की प्रगति									
		प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक चिन्हित अवैध निर्माण	प्रारम्भ से दि. 31.03.2021 तक निस्तारित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*)	आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	13178	4098	476	9556	73	350	91	416	34	122	1	9083	48/17 12.01.2018 99/20.12.2018 16/08.06.2018	21.02.2019 18.08.2020 12.07.2018

धनराज सिंह
अवर अधिवक्ता
(निवेदन)

सुशील कुमार चौबे
विशेष कार्यवाहीकारी

बृजेश कुमार
सचिव

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2021 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वर्ष 2014-15 से पूर्व	52.2774					0	52.2774	0	0	0
1	1	48.3739	4	0	2	0	1	0.09	0	0	0
2	2		0	0	0	0	2	0	0	0	0
3	3		11	0	3	0	5	1.3593	0	0	0
4	4		44	0	13	0	2	0.31305	0	0	0
5	5		0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	6		29	0	10	0	1	7.6835	0	0	0
7	7		5	0	0	0	2	0.3945	0	0	0
8	8		30	0	5	0	5	2.6911	0.025	0.047	0.072
	ग्रीन बैल्ट	9.014	0		0		0	9.014	0	0	0
	निजी विकासकर्ता	0	0		0		7		0	0	0
	योग	109.6653	123	0	33+90*=123	0	26	73.8229	0.025	0.047	0.072

नोट- 1- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा दर्ज वादों की संख्या 90*

2- 31 मार्च 2021 तक 73.8229 हे० भूमि रिक्त करायी गयी है।

3- माह अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने हेतु ध्वस्तीकरण की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

4- माह जुलाई, 2021 में टीला शाहबाजपुर पर 7 दुकानों की पीछे भूमि को रिक्त कराया गया।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+ पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 06/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या	अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2021 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	109.6653	123	0	123	0	26	73.82	0.03	0.04	0.07

Chait
J.E.H.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-35

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियाँ जिसकी नोटिस निगेत की गयी(संख्या)
1	2	3	4
1	1	30	36
2	2	74	74
3	3	39	39
4	4	30	30
5	5	16	16
6	6	1	1
7	7	7	7
8	8	124	124
	योग	321	327


अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण


(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)


(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिसकी नोटिस निर्गत की गयी(संख्या)	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों जिनमे आवेदन पत्र प्राप्त हुये(संख्या)			वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)				चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आय/व्यय घनराशि		विकास कार्यों की प्रगति		कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरूद्ध अभिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)		
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग		अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या) (9+10)	कार्यवाही स्तर		आलोच्य माह तक प्राप्त (रू. लाख)	आलोच्य माह तक व्यय (रू. लाख)	प्रारम्भ कालोनिया संख्या		पूर्ण कालोनिया संख्या	
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)	5+6					प्राधिकरण संख्या	संदर्भित शासन संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Ghaziabad	321	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nil


धनंजय सिंह
अदर अभियन्ता
(नोडल)



सुरजीत कुमार
विशेष कार्यपालक


बृजेश कुमार
सचिव


वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृक्षारोपण की प्रगति


रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08 फुट (उंचाई)	≥ 08 फुट (उंचाई)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	130000	130170	0	130170	100.13


1/12
(सहायक उपनिर्देशक)


AHO
शारीर
(सहायक उपनिर्देशक)


शारीर
(सहायक उपनिर्देशक)


बृजेश कुमार
सचिव

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्र.सं.	प्रवर्तन जोन	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेंट एरिया (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1		0	0	0	6	28	0	0	0	51085.89		0	0.00	0.00
2	2		0	0	0	0	4	0	0	0	3858.00		0	0.00	0.00
3	3		0	2	0	0	8	0	0	0	4585.42		0	0.00	0.00
4	4		0	0	0	1	11	0	0	0	29390.70		0	0.00	0.00
5	5		0	0	0	0	30	0	0	0	112086.92		0	0.00	0.00
6	6		0	0	0	1	8	0	0	0	1572.20		0	0.00	0.00
7	7		0	1	0	1	5	0	0	0	2135.00		0	0.00	0.00
8	8		1	2	0	0	1	0	0	0	1795.71		0	0.00	0.00
सरकारी भवनों का रूफटॉप क्षेत्रफल											3170.00				
योग	5	1	5	158	9	95	2	0	0		209679.84	101376.00	0	0.00	0.00

नोट:- सम्भाव्य- 0.48348

1	बृज विहार कम्प्यूनिटी सेन्टर	-	1	300.00	वर्ग मी०
2	राजेन्द्र नगर ई०डब्ल्यू०एस०	-	1	500.00	वर्ग मी०
3	मधुबन-बापूधाम समाजवादी 296 भवन	-	2	1745.00	वर्ग मी०
4	कोयल एन्कलेव योजना सामुदायिक केन्द्र	-	1	625.00	वर्ग मी०
योग			5	3170.00	वर्ग मी०

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2021-22)

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07-10-2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या)			नये/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	5	1	5	158	9	95	2.00	0.00	0	209679.84	101376.00	0	0.00	0.00



बृजेश
सचिव

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)						अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्पूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ	आई.जी.आर.एस.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	8	7	10	0	3	0	09	212	0

कालम नं० (7) स्थापित

निर्मल पाल सिंह
क० लिपिक

अनु सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


बृजेश कुमार
सचिव


प्राधिकरण परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण


रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021, तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021


क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0

गान्धि विद्या


 दि. 10/10/21
 दि० श्रेणी लिपिक


 काननियब
 21-10-21


 0822
 सुशील कुमार चहारे
 विशेष कार्याधिकारी


 बृजेश कुमार
 सचिव

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07.10.2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति				दाखिल अपील की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)	दाखिल रिब्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च न्यायालय	लोक सेवा अभिकरण/ अन्य	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ghaziabad	32	965	0	33	1030.00	32	940	0	33	1005.00	49	49	5	5	116	141

1/10

मुहील कुमार चौबे
विशेष कार्याधिकारी

बृजेश कुमार
सचिव

ई-टेन्डरिंग ई-प्रोक्योरमेंट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह Sept 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि 07/10/2021

क्र.सं.	नगर एवं अभिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	अनिल कुमार सिंह	8	पूर्ण हो चुकी है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू 0		पूर्ण हो चुकी है	हां	0

dm
11-10-2021
(Arjun Kumar)
C.O

[Signature]
11/10/2021
GHAZIABAD
BHARAT) AP

[Signature]
बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-46

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है :-

1	राजेन्द्र नगर	12	विजय नगर
2	लाजपतनगर	13	पटेल नगर
3	चन्द्रनगर	14	नेहरू नगर
4	सूर्यनगर	15	राज नगर
5	बृज विहार	16	शास्त्रीनगर
6	नन्दग्राम	17	संजय नगर
7	गोविन्दपुरम	18	कविनगर
8	प्रताप विहार	19	विवेकानन्द नगर
9	कौशाम्बी	20	लोहिया नगर
10	गांधी नगर	21	कर्पूरीपुरम
11	वैशाली	22	नन्दनिकुन्ज

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है :-


क्र०सं०	योजना का नाम	जोन	निर्माण वर्ष
1	इन्दिरापुरम	6	2010
2	इन्दिराकुंज	6	2010
3	तुलसी निकेतन	8	2010
4	स्वर्णजयन्तीपुरम	3	2011
5	मधुबन-बापूघाम	3	प्रगति पर
6	इन्द्रप्रस्थ योजना	8	प्रगति पर
7	कोयल इन्क्लेव	8	प्रगति पर

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6-7 = आलोच्य माह का कालम 6- पिछले माह का कालम 7

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि 01/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	29	22	0	0	0	7





दृगेश कुमार
सचिव


आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में Out Side Budget Expenditure एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रू० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू० करोड़ में)		आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू० करोड़ में)
			माह में व्यय (रू० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रू० करोड़ में) (4+5*)	
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	0.00	5.96	49.22	7.38





बृजेश कुमार
सचिव

ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिस प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन त्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया

उदाहरण - 8-9 - आलोच्य माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 9

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	मधुबन बापूधाम	101 आवासीय भूखंड	90	23.07.2007	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 35	ई०डब्लू० एस०	19.5	15.01.1990	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन० के०- 2/390	126.55	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए. एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन० के०- 1/944	215.8	22.08.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन० के०- 2/412	200.43	05.10.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-88	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		वैशाली	एम् आई जी 8 भवन	28.56	22.11.2011	अनुबंध विलख किया जाना है	0	0
		वैशाली	एन० पी० - 01	140.25	27.09.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-77	60	22.08.2014	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-22	162	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-103	60	30.08.2007	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	1/आर -05	50.87	16.09.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-22	161	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-29 प्लॉट	162	01.04.2006	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड- 806	50 आवासीय भूखंड	300	22.08.2014	मा० उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंदिरापुरम	ई०डब्लू० एस०	19.5	18.11.1993	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 42	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 7	ई डब्लू एस	19.5	01.8.1992	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 70	इंद्रापुरम भवन - 70	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	1/आर -06	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/591	219.91	25.04.2015	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एच -99/1	41.01	25.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	एम -133 प्लॉट	228.24	06.08.2015	दिनांक 14-06-2011 को नोटिस	0	0
		प्रताप विहार	एन के -2/584	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

जय प्रकाश भटनागर
वरिष्ठ सहायक

दीनानाथ

बृजेश कुमार
मजिस्ट्र

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		मधुबन बापूधाम	मिनी एम् आई जी	50.28	29.04.2013	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई0 डब्लू0 एस0	31.79	31.12.2009	अनुबंध न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	295 आवासीय भूखंड	112.5	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-107	60	30.08.2007	रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-71	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	ई डब्लू एस	31.79	31.12.2009	31.12.2009 रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम	209 आवासीय भूखंड	300	05.08.2010	विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण	0	0
		मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	मधुबन बापूधाम 758 & 41 डी	29.7	08.03.2010	अनुबन्ध विलेख/रजिस्ट्री की जा रही है।	0	0
		इंद्रपुरम	एन के -1/24	249.17	24.01.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एन0 के0- 1/878 प्लॉट	249.17	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 1/957	212.8	01.04.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन के -2/632ए	57.08	13.10.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-25	162	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रपुरम	841 ई0 डब्लू0 एस0 भवन	29.7	14.07.2015	अनुबंध विलेख किया जाना है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-130	60	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		मधुबन बापूधाम	55 आवासीय भूखंड	90	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड - 806	125 आवासीय भूखंड	60	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारण आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-772/41 डी	ई डब्लू एस	29.7	28.11.2011	अनुबंध जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		राजेंद्र नगर	ई0डब्लू0 एस0	35.6	25.06.2009	न्यायलय में वाद विचाराधीन	0	0
		राजेंद्र नगर	560 ई डब्लू एस	35.6	25.06.2009	160 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।	0	0
		विजय नगर	ई डब्लू एस	13.52	16.01.1989	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	एल आई जी	52	19.11.2012	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 367	112.5	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर थर्ड	एन -5 बी	72	06.08.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		पटेल नगर	आवासीय भूखंड	170	02.05.1985	अतिक्रमण के कारण स्थगन आदेश प्राप्त है	0	0
		प्रताप विहार	के-78	83.63	24.07.1998	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रपुरम	एस के-1/2098 ए, एल आई जी	29.44	20.11.2013	धनराशि जमा न करने के कारण आवंटन निरस्त	0	0
		प्रताप विहार 10 मंजिल	बहुमंजिल	35	04-05-2009	प्रताप विहार 10 मंजिले भवनों का कब्जा दिया जा रहा है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-50	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-76	150	10.04.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-33	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	0	0

संजीव कुमार भटनागर

वरिष्ठ सहायक

वरिष्ठ सहायक

20/07/2024

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन के -2/843	19.5	17.02.1994	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/460	111.56	15.09.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	एफ -52	112	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	ई-52	90	30.08.2007	रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा नहीं दिया गया है।	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/314	111.63	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/837सी	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-67	60	30.08.2007	दिनांक 15 -09 -2018 को बकाया धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-68	90	10.03.2005	समस्त धनराशि कराकर रजिस्ट्री करा ली गई है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई -72	90	10.03.2005	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 5	171.21	13.09.2010	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	मिनी एम् आई जी	48.88	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-3	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		वैशाली	एन0 पी0 - 14	140.25	08.03.2017	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/550	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंदिरापुरम	एच0 आई0 जी0	60	21.04.2007	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		वैशाली	एन0 पी - 16	140.25	21.11.2012	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		इंदिरापुरम	एन0 के0- 2/543	112	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/582	1582	02.06.1990	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/903	354	30.05.1996	रजिस्ट्री है कब्जा नहीं	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/883	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/887	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/604	226	28.11.2014	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/393	129.8	12.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -3 119, 203, 349 सी	एम् आई जी	82.107	07.01.2000	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम अभय खंड -4 -34ए, 34ब 61, 77,158,192सी	एम् आई जी	77	13.12.1992	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 1	ई डब्लू एस	19.5	05.01.2012	धनराशि जमा न करने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 12	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम भवन - 30	ई डब्लू एस	19.5	18.11.1993	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		कोयल एन्क्लेव योजना	2 बी एच के	790	27.09.2016	निर्माणाधीन पेमेंट शेड्यूल जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-10	171.21	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/7	349.86	24.12.1994	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 2/342	111.57	24.05.1996	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-20	162	01.04.2006	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंदिरापुरम	एस के -1/47 ए, एल आई जी	28.9	23.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0

राजीव कुमार भटनागर
 वरिष्ठ सहायक
 राजीव कुमार
 वरिष्ठ सहायक
 202
 राजीव कुमार
 वरिष्ठ सहायक

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंदिरापुरम	जी के -4/131/1	214.26	22.04.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम0आई 0जी0	47.23	16-09-2015	निर्माणाधीन	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना	मिनी एम् आई जी	36.07	16.09.2015	भवन निर्माणाधीन है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-65	60	01.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		कोशाम्बी	एच0 आई0 जी0	113.84	20.01.2017	देय राशि जमा न करने के कारण	0	0
		कोशाम्बी	ऐ - 245	188.82	18.12.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		गोविंदपुरम एच ब्लॉक	एम् आई जी	89.96	29.03.1989	रजिस्ट्री न कराए जाने के कारण	0	0
		गोविंदपुरम योजना	गोविंदपुरम योजना	78.88	30.11.2013	आवंटी की मृत्यु होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हुई	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	18.63	16.11.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नंदग्राम	ई डब्लू एस	21	11.11.2005	आवंटी द्वारा अनुबंध विलेख नहीं कराया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 सी	71.91	25.04.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -428	89.96	10.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-4	162	01.04.2006	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ - 50	148.35	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन - 5 ए	83	28.06.2013	धनराशि जमा करने के कारण	0	0
		प्रताप विहार	एल-25	193.75	05.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -408	147	31.07.2004	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	48 आवासीय भूखंड	60	23.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-806	63 आवासीय भूखंड	115	22.08.2014	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	146 आवासीय भूखंड	200	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/536	236.5	22.05.1990	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -69/4	209.83	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-48 ✓	90	30.04.2006	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	ई-78 ✓	60	10.07.2004	रजिस्ट्री हो चुकी है।	0	0
		इंद्रप्रस्थ योजना भूखंड	एफ-32 ✓	112	10.07.2004	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ- 380	90	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/210	352.8	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/383	349.86	05.11.1989	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		मधुबन बापूधाम योजना कोड-781/788	244 आवासीय भूखंड	150	24.07.2013	मा0 उच्चतम न्यायालय में किसानों द्वारा वाद योजित होने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के कारन आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ है	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/888	19.5	02.01.1992	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/760	1845.4	07.10.1985	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

सजीव प्रचार भटनागर
परिसर सहायक

1845.4
10/07/2017

समी
मन्त्रित

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय/अनावासीय भूखण्ड/भवन)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)	आवटन तिथि	कब्जा न दिये जाने का कारण (संक्षिप्त)	आलोच्य माह में कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कितने प्रकरणों में कब्जा दिया गया ? (8+9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		इंद्रापुरम	एन0 के0- 1/812	110.16	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		इंद्रापुरम	ज्ञानखंड 4 476ए 170, 170बी, 171, 171 सी, 173 ए, 173 सी, 177, 179 ए, 182, 183	69.33	21.07.2014	धनराशि जमा न कराये जाने के कारण	0	0
		इंद्रापुरम	एन के -2/567	111.56	20.02.1993	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		नेहरू नगर	थर्ड ऐन -5 डी	72	25.04.2013	धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी	0	0
		कोयल एन्क्लेव	ई डब्लू एस 1 बी एच के	583	27.09.2016	निर्माणाधीन	0	0
		प्रताप विहार	एच - 281	83.89	28.06.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	1/आर - 07	50.19	16.09.2013	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	वैशाली	99	25.07.2016	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		वैशाली	एन पी - 15	140.25	21.11.2012	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		संजय नगर	एल आई जी	22	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		संजय नगर	एल0 आई0 जी0	20	28.05.1997	रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण	0	0
		वैशाली	वैशाली	375	14.06.2011	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0
		प्रताप विहार	के ऐ -441	89.96	15.01.2008	आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है	0	0

सजाव कुमार भटनागर
वरिष्ठ सहायक

कृष्ण कुमार

दीनाकाश
अनुसंधान अधिकारी

बृजेश कुमार
सचिव

प्रारूप संख्या NF-50

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2021-22 हेतु)

क्र.सं.	अभियन्त्रण जोन	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(4+5*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (5/4*100)	कॉलम 5 क्रमिक प्रगति में से					
						अनुसूचित जाति (21%)	अनुसूचित जनजाति (2%)	महिलाएं (15%)	विकलांग (1%)	अल्पसंख्यक (5%)	पिछड़ा वर्ग (27%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1		30	207							
2	2		0	0							
3	3		131	1074							
4	4		10	60							
5	5		0	0							
6	6		155	1032							
7	7		5	38							
8	8		24	154							
	योग	6000	355	2565	42.75	530	42	372	1	124	642

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति


स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2021-22 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॅलम 5+पिछले माह का कॅलम 6

रिपोर्टिंग माह: Sept.,2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॅलम 6 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	6000	355	2565	42.75	530	42	372	1	124	642




 लृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप संख्या NF-51

पूर्व में स्थापित सोलर संयंत्र

क्र०सं०	भवन के प्रकार	संख्या	सौर ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट में)
1	प्राधिकरण के विभिन्न भवनों एवं सिटी फॉरेस्ट पर	11	0.972
2	प्राधिकरण के अतिरिक्त निजी भवनों में	3	0.335
योग (अ)			1.307

वर्ष 2021-22 में स्थापित सोलर संयंत्र

क्र०सं०	भवन के प्रकार	संख्या	सौर ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट में)
1	प्रवर्तन जोन-1 (निजी भवन)	3	0.100
2	प्रवर्तन जोन-2 (निजी भवन)	4	0.396
3	प्रवर्तन जोन-3 (निजी भवन)	19	0.116
4	प्रवर्तन जोन-4 (निजी भवन)	1	0.085
5	प्रवर्तन जोन-5 (निजी भवन)	5	0.814
6	प्रवर्तन जोन-6 (निजी भवन)	5	0.05
योग (ब)			1.55
महायोग (अ+ब)			2.857

नोट

- (1) उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग 38.00 है० भूमि की आवश्यकता होगी।
- (2) उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग रू० 180.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।
- (3) प्राधिकरण द्वारा सिटी फॉरेस्ट में 500 किलोवाट का सोलर विद्युत पावर संयंत्र प्रस्तावित किया गया है। यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा 1000 किलोवाट से अधिक क्षमता का सोलर संयंत्र लगाने पर ग्रॉस मीटरिंग लगाने का प्राविधान होने के कारण उक्त संयंत्र पर ग्रॉस मीटरिंग का कार्य नहीं हो पाया है।


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6 - आलोच्य माह का कॉलम - पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) (5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	38.00	1.31	0.00	1.55


 धनंजय सिंह
 अवर अभियन्ता
 (नोडल)


 बृजेश कुमार
 सचिव

प्रारूप संख्या NF-52

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी कालोनियां, जिनको नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है :-


क्र० सं०	योजना का नाम	जोन	योजना की स्थिति
1	इन्दिरापुरम	6	पूर्ण
2	इन्दिराकुंज	6	पूर्ण
3	स्वर्णजयन्तीपुरम	3	पूर्ण
4	तुलसी निकेतन	8	पूर्ण
5	मधुबन-बापूधाम	3	प्रगति में
6	इन्द्रप्रस्थ योजना	8	प्रगति में
7	कोयल इन्क्लेव	8	प्रगति में

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता/अधि० अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77		7	हाँ


बृजेश कुमार
सचिव

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं अस्थापना सुविधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: १०/०१/२०२१ तक, रिपोर्टिंग तिथि: ०१/१०/२०२१

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	ट्रंक सीवर		ट्रंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	0	जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	अक्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1-	
		मधुबन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12-	
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1-	
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	1280	क्रियाशील	0	0-	
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8-	
		इंद्राकुंज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0-	
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	1200	क्रियाशील	2	1	योजना में बहुत कम आवंटी निवास कर रहे हैं।
		राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	
		चिकम्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0-	

बृजेश कुमार
सचिव

महायोजना भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह अप्रैल 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि 14.07.2005

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)							
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13)	शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	
1	Ghaziabad	170	2021	14.07.2005	162	33	32	0	11	0	0	0	11	0	7

(Signature)
DEVENDER
D/M

(Signature)
A. Singh
(D/M)

(Signature)
Ramin
D/M

(Signature)
A.P. Singh
(D/M)

(Signature)
Suman Swai
(D/M)

(Signature)
R.M. Lini
(D/M)

(Signature)
NITIN KR
D/M

(Signature)
T.P.
राजाव रतन शाह
नगर निगम


(Signature)
आशीष शिवपुरी
नगर निगम

(Signature)
बृजेश कुमार
सचिव


अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/ अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	692	12		1. Shiv Narayan Datt Joshi 5 Peon 2. Shair Singh, Work Superwisor	12	56	27	22	0	27



निर्मल पाल सिंह
को लिपिक





अनु सचिव
गाजियाबाद विभाग प्राधिकरण
गाजियाबाद




बृजेश कुमार
सचिव

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति, आवंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किशतें, रजिस्ट्री आदि।

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07-10-2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किशतों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं? मात्र हों अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने/एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किशतों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53	हो	www.gdaghaziabad.in	0

Ju
11.10.2021
(Arum.Ku)
C.O

Arum.Ku
11/10/21
CHIVISA
BHARAT
AP
विभितलय भारत
सहायक प्रोग्रामर

[Handwritten signature]

Arum.Ku
11/10/21
मानवेंद्र कुमार सिंह
अधिसासी अभियन्ता, जे.ए.एम.ए.ए.

बृजेश कुमार
सचिव

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	हाँ	हाँ	15.01.2021	01.03.2021	0

W B

कुलेश कुमार
सचिव


विशिष्ट महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0






 बृजेश कुमार
 सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Sept.2021..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05/10/2021

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2021 तक की कुल देयता (रू० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2021 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	अवशेष (3-4) (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अलोच्य माह तक की देयता (रू० में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	141057349.00	141057349.00	0	7486836.00	6250930.00	1235906.00	1235906.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 बृजेश कुमार
 सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेन्ट एक्ट क्रियान्वन का मासिक विवरण

क्र०सं०	अपार्टमेंट योजना का नाम	माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या	माह तक आर०डब्लू०ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक आर०डब्लू०ए० को हस्तान्तरित अपार्टमेंटों की संख्या	माह तक गठित आर०डब्लू०ए० को हस्तान्तरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	6
1	इन्द्रप्रस्थ (1 बी.एच.के.)	174	174	0	0	0
2	कोयल एन्कलेव (1 बी.एच.के.)	216	216	0	0	0
3	चन्द्रशिला (2 बी.एच.के.)	72	72	0	0	0
4	इन्द्रप्रस्थ (2 बी.एच.के.)	682	682	0	0	0
5	कोयल एन्कलेव (2 बी.एच.के.)	813	813	1	0	0
6	मधुबन-बापूधाम (2 बी.एच.के.)	296	296	0	0	0
7	चन्द्रशिला (3 बी.एच.के.)	48	48	0	0	0
8	मधुबन-बापूधाम (3 व 4 बी.एच.के.)	1122	1122	0	0	0
9	राजेन्द्र नगर (ई०डब्लू०एस०)	560	560	0	0	0
10	प्रताप विहार (ई०डब्लू०एस०)	348	348	0	0	0
11	राजेन्द्र नगर (एम०आई०जी०)	72	72	72	72	0
12	राजेन्द्र नगर (एच०आई०जी०)	144	144	144	144	0
	कुल योग	4547	4547	216	216	0


निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित अपार्टमेन्ट एक्ट क्रियान्वन का मासिक विवरण


1	1	33423	22882	15548	15548	1981
2	2	0	0	0	0	0
3	3	1408	439	1227	1227	969
4	4	5251	4418	2405	781	0
5	5	18466	8290	0	0	0
6	6	41750	30116	35900	35900	32750
7	7	2563	1426	264	264	0
8	8	5013	3609	3416	0	0
	योग	107874	71180	58760	53720	35700


Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07.10.2021

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या		माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या		माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या		अभ्युक्ति
		आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	आ० वि० प०/ प्राधिकरण	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	162	4547	107874	4547	71180	216	58760	216	53720	0	35700	0


 धनंजय सिंह
 अवर अभियन्ता
 (नोडल)



 प्रमुख
 प्रशासन



 बृजेश कुमार
 सचिव


सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07.10.2021

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	माह के शुरू में लंबित वाद	माह में दायर वाद	माह में निस्तारित वदों की संख्या	माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष	सबसे पुराने तीन वादों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	3	0	0	3	1. शिप्रा सृष्टि, अहिंसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद। 2. शिप्रा विष्टा, अहिंसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद। 3. रामप्रस्था ग्रीन पाकेट, वैशाली, गाजियाबाद।


धनराज सिंह
अवर अभियन्ता
(नोडल)


सुशील कुमार
विशेष अधिकारी


कामेश कुमार
सचिव


महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अंकित वदो में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति दिनांक 01-01-2012 से आलोच्य माह तक


उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कॅलम 13+पिछले माह का कॅलम 14

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07 10 2021

क्रम सं	आ० वि० प०/ प्राधिकरण का नाम	नोटिस			नोटिस के खिलाफ रिट			निस्तारित वाद			लंबित वाद			दाखिल शपथ पत्र			लंबित शपथ पत्र		
		इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल	इलाहबाद	लखनऊ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ghaziabad	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	87.00	0.00	87.00	126.00	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

kil


 मुनीश कुमार चौधरी
 विशेष कार्याधिकारी


 वृजेश कुमार
 सचिव

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part I

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021 तक रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC															Execution of Projects								
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
								(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh					Nos		Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)					
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
1	7B09800734023N0	7B09800734001236	Faizabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Madhuban Baapudham Pocket-F	2/27/2018	13093.00	1284.00	856.00	9241.00	1712.00	856	00		3876.77	4654.50	2535.66	01/10/2020	0	856	856	0
2	09800734053N0	7B09800734001695	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	9/26/2018	3924.31	792.00	528.00	1548.31	1056.00	528	00		2502.37	2830.39	0.00	04/07/2022	0	528	528	0
3	09800734063N0	7B09800734001698	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	9/26/2018	8917.53	2160.00	1440.00	2437.53	2880.00	1440	00		5872.11	6432.41	0.00	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	7B09800734001699	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	9/26/2018	31967.89	3240.00	2160.00	22247.89	4320.00	2160	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
5	09800734083N0	7B09800734001700	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	9/26/2018	10054.92	990.00	660.00	7084.92	1320.00	660	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	09800734093N0	7B09800734001701	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	9/26/2018	3375.14	648.00	432.00	1431.14	864	432	00		3000.00	3388.45	712.20	30/09/2021	0	432	432	0
7	09800734103N0	7B09800734001702	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	9/26/2018	33621.72	2865.00	1910.00	25026.72	3820.00	1910	00		5431.42	6067.98	0.00	19/06/2022	0	1200	1200	0

डॉ. के. के. गुप्ता
अध्यक्ष, अभियन्ता (उप-प्रमाण)

अभि
अभि

बृजेश कुमार
अभि

अभि
अभि
अभि

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects					No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process	
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	ULB Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project			No of Houses for which Tender has been awarded
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)								
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
8	09800734113N0	7B09800734001703	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	9/26/2018	20361.17	2700.00	1800.00	12261.17	3600.00	1800	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
9	09800734133N0	7B09800734002076	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	10/30/2018	3116.47	378.00	252.00	1995.07	491.40	252	00		0.00	0.00	0.00	04/07/2021	0	252	252	0
10	09800734143N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	10/30/2018	1824.44	220.50	147.00	1170.29	286.65	147	00		0.00	0.00	0.00	30/10/2021	0	147	147	0
11	09800734153N0	7B09800734002092	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	10/30/2018	4140.10	477.00	318.00	2725	620.10	318	00		0.00	0.00	0.00	07/02/2022	0	318	318	0
12	09800734163N0	7B09800734002079	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	1/30/2019	34779.00	3420.00	2280.00	24519.00	4560.00	2280	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
13	09800734173N0	7B09800734002078	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	1/30/2019	1793.42	432.00	288.00	497.42	576.00	288	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	288	0
14	09800734183N0	7B09800734002123	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan, Vill. Paraunda, Ghaziabad	1/30/2019	1987.232	376.50	251.00	870.282	489.45	251	00									

₹10 को मुफ्त
अभियन्ता (तकनीकी)

11/10/2021

अभियन्ता

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC															Execution of Projects								
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	U.L.B Share	Beneficiary Share	No of Eligible FWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project	No of Houses for which Tender has been awarded	No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh										Nos	Rs. In Lakh			(DD-MM-YY)	16-A	16-B	16-C					
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
15	09800734203N0	7B09800734002095	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Mota, Ghaziabad	1/30/2019	5764.908	1309.50	873.00	1880.058	1702.35	873	00		0.00	0.00	0.00	0	0	873	0	0
16	09800734213N0	7B09800734002124	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	1/30/2019	7289.03	1183.50	789.00	3777.98	1538.55	789	00		0.00	0.00	0.00	08/03/2022	0	789	789	0
17	09800734223N0	7B09800734002096	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	1/30/2019	11712.482	1419.00	946.00	7502.782	1844.70	946	00		0.00	0.00	0.00	09/06/2022	0	946	946	0
18	09800734233N0	7B09800734002097	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	1/30/2019	4653.12	444.00	296.00	3335.92	577.20	296	00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
19	09800734273N0	7B09800734002441	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Dev. Authority	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomaggar	07/24/2019	5987.23	720.00	480.00	3827.23	960.00	480	00		3885.60	3885.62	0.00	19/06/2022	0	480	480	0
20	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00		0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0
21	09800734263N0	7B09800734002404	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyan - 2, Ghaziabad	6/28/2019	2875.097	468.00	312.00	1474.217	620.88	312	00		0.00	0.00	0.00	0	0	312	0	0

श्री श्री श्री
- अधिकारी (प्रशासनिक)

11/10/2020

श्री श्री श्री
अधिकारी (प्रशासनिक)

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC																Execution of Projects					No of Houses for which Work order has been given to Contractor/Beneficiaries	No of Houses for which Tender has been floated/Under Process	
	Project Code	Annexure-ID	District	City	Implementing Agency	Implementing Agency Type	Project Title	Project Sanction Date	Project Cost	Central Assistance involved	State Share	U.B Share	Beneficiary Share	No of Eligible EWS units	No of Slums involved in the project	Name of Slums involved in the project	Cost Estimates of all Tenders/Packages	Awarded cost of all tenders/Packages	Total payment made to constructing agencies	Scheduled completion date of completion of project	Actual Completion Date of project			No of Houses for which Tender has been awarded
	(DD-MM-YY)	Rs. In Lakh											Nos		Rs. In Lakh		(DD-MM-YY)							
1	2	2a	3	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	11b	12	13	14	15	16	16-A	16-B	16-C
22	09800734243N0	7B09800734002403	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	6/28/2019	20703.13	2239.50	1493.00	13999.56	2971.07	1493	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	1493	0	0
23	09800734193N0	7B09800734002094	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	1/30/2019	4252.06	499.50	333.00	2763.55	656.01	333	00	00	0.00	0.00	0.00	11/12/2021	0	333	333	0
24	09800734283N0	7B09800734002536	Ghaziabad	Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	Pvt Developers	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	8/29/2019	1083.766	220.50	147.00	423.736	292.53	147	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	147	0	0
25	09800734293N0	7B09800734002535	Ghaziabad	Ghaziabad	M/S R B Infrastrate Pvt. Ltd. (Ghaziabad Development Authority)	Pvt Developers	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	8/29/2019	3064.2293	598.50	399.00	1268.9288	797.8005	399	00	00	0.00	0.00	0.00	0	0	399	0	0

डॉ० कै० गुप्ता
 अध्यक्ष अभियन्ता (तकनीकी)

11/10/2021
 अध्यक्ष अभियन्ता

संतोष राजन
 अधिक अभियन्ता

बृजेश कुमार
 सचिव

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 2

रिपोर्टिंग माह: Sept, 2021 तक. रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
														Self
Nos	Rs. In Lakh							Rs. In Lakh						
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	748.80	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1248.00	748.80	499.20	1248.00
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana	2160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	259.20	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	259.20	172.80	432.00
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	151.20	100.80	695.91	0.00	0.00	0.00	947.91	151.20	100.80	252.00
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	88.20	58.80	206.00	0.00	0.00	0.00	353.00	88.20	58.80	147.00
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	190.80	127.20	467.00	0.00	0.00	0.00	785.00	190.80	127.20	318.00
12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251										
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

सविद डीओ को मुता

AM

M

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Source of Funds received by implementing agencies							Funds Utilisation (Expenditure Incurred)		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Central Share	State Share			Interest accrued in the Bank Account of Project	Total Funds available with ULB(17+18+19+20+21+22)	Against Central Share	Against State Share	Total Fund Utilised (Expenditure incurred) (24+25)	
						Central Grant	UBL/Implementing Agency	Contribution from Beneficiary						
														Self
Nos	Rs. In Lakh						Rs. In Lakh							
1	2	3	4	11	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	473.40	315.60	128.18	0.00	0.00	0.00	917.18	473.40	315.60	789.00
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	567.60	378.40	2400.00	0.00	0.00	0.00	3346.00	567.60	378.40	946.00
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noornagar	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	199.80	133.20	230.00	0.00	0.00	0.00	563.00	144.32	86.45	230.77
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

डॉ० के० सुता
अधिका अभियन्ता (तकनीकी)

11/10/2020

आलोक रंजन
अधिका अभियन्ता

बृजेश कुमार
सचिव

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Physical progress of construction Dwelling Units								Completion of Dwelling units with infrastructure		
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	Non-Starter Dwelling units (11-33-34)	Stages of in-progress dwelling units						Dwelling units for which construction completed	Dwelling units completed with Power Supply/ Electricity connection	Dwelling units completed with Water Supply	Dwelling units completed with Drainage/ Sanitation
						Ground Level	Plinth/ Foundation	Roof Level	Superstructure completed (in case of Multistory only)	Finishing stage	Total Dwelling Units in Progress (28+29+30+31+32)				
				Nos	Nos						Nos	Nos			
1	2	3	4	11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251											
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	0	0	588	0	201	0	789	0	0	0	0
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	0	0	431	0	515	0	946	0	0	0	0
18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	0	0	480	0	0	0	480	0	0	0	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	0	0	333	0	0	0	333	0	0	0	0
24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

डॉ. एन. के. गुप्ता
अध्यक्ष, अमित

11/10/2024

4
अमित रंजन
अध्यक्ष, अमित

Uttar Pradesh PMAY MPR Format AHP Part 4

रिपोर्टिंग माह: Sept. 2021. तक, रिपोर्टिंग तिथि: 07/10/2021

S. No	Baseline Information for Project sanctioned by CSMC/CSC				Category- wise Allotment of Dwelling units							Gender-wise Allotment of Dwelling units				Total number of Dwelling Units Occupied by beneficiaries	Remarks if any, pertaining to non-starter dwelling units, execution of project, allotment of Dwelling units or any other important matter	Technical Person looking after execution of Project (Name, designation, contact number)	Total Sanction DUs= (Nonstarter+Inprogress+completed) Total DUs Allotted < or = Sanctioned DUs Total DUs Occupied < or = Total allotted DUs Sum of Gender wise allotted DUs = total allotted DUs Central Share utilised < or = Total Central Share received DUs completed with Power Supply < or = Construction of DUs completed DU's completed with Water Supply < or = Construction of DUs completed DU's completed with Drainage < or = Construction of DUs completed	
	Project Code	City	Project Title	No of Eligible EWS units	General	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Backward Castes	Minorities	Physically Handicapped	Total DUs Allotted So Far (38+39+40+41+42+43)	In the name of Woman	In the name of Male	In Joint name	In the name of Transgender					
	Nos	Nos							Nos				Nos							
1	2	3	4	11	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
1	7B09800734023N0	Ghaziabad	Madhuban Bapudham Pocket-F	856	428	180	17	231	0	0	856	261	595	5	0	0	0	0	0	0
2	09800734053N0	Ghaziabad	Construction of 528 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Niwadi	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	09800734063N0	Ghaziabad	Construction of 1440 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Masoori	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09800734073N0	Ghaziabad	Construction of 2160 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Bapudham Yojana	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/10/21

11/10/21

योगेश कुमार
सहा. प्रमोदी एम.ए.वाई. सेल
A/E

बृजेन्द्र कुमार
सचिव

5	09800734083N0	Ghaziabad	Construction of 660 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Madhuban Baapudham Yojana Pocket F	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan Mo-9582716810	Request send to Principal Secretary, Awas to Afford the excessive Loading of construction cost by Govt Or cancellation of the project vide Letter No. 382/4/EEZONE-3/2021 Date 10-09-2020 due to non availability of fund in GDA.
6	09800734093N0	Ghaziabad	Construction of 432 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Vill. Daasna	432	46	63	0	90	0	7	206	55	151	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Alok Ranjan Mo-9582716810	0
7	09800734103N0	Ghaziabad	Construction of 1910 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pratap Vihaar	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. Manvindra Singh Mo-8588830171	0
8	09800734113N0	Ghaziabad	Construction of 1800 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Koyal Enclave	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sh. S.K. Sinha Mo-9999810546	Request send to Principal Secretary, Awas to Afford the excessive Loading of construction cost by Govt Or cancellation of the project vide Letter No. 152/4/EEZONE-8/2020-21 Date 17-08-2020 due to non availability of fund in GDA.
9	09800734133N0	Ghaziabad	Construction of 252 DUs under AHP component of PMAY-U at Khasra No. 1179 & 1180	252	78	72	1	93	0	8	252	91	161	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
10	09800734143N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Jai Ambey Estate	147	8	24	0	47	0	1	80	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
11	09800734153N0	Ghaziabad	Construction of 318 DUs under AHP component of PMAY-U at Ajnara	318	72	40	0	37	0	6	155	46	109	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
सहा. प्रोग्रामी पी.एम.ए.वाई. सेल
रामेश कुमार

12	09800734163N0	Ghaziabad	Construction of 2280 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Pocket-F, Madhuban Bapudham, Ghaziabad	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
13	09800734173N0	Ghaziabad	Construction of 288 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Niwari, Ghaziabad	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
14	09800734183N0	Ghaziabad	Construction of 251 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhya, Vill. Paraunda, Ghaziabad	251															
15	09800734203N0	Ghaziabad	Construction of 873 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Signature Global Lifestyle, Vill. Morta, Ghaziabad	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
16	09800734213N0	Ghaziabad	Construction of 789 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Rasoolpur, Sik Road, Ghaziabad	789	136	58	0	101	0	6	301	79	221	0	1	0	0	PVT Developers	0
17	09800734223N0	Ghaziabad	Construction of 946 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Migsan Atharva Yojna, Ghaziabad	946	453	213	1	253	0	26	946	293	652	0	1	0	0	PVT Developers	0

11/10/2021

11/10/2021

योगेश कुमार
सहा. प्रमोटी फ.एम.ए.वाई. सेल

18	09800734233N0	Ghaziabad	Construction of 296 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Star Kutumbh, Ghaziabad	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	Project have been cancelled by V.C order dated 19-11-2019 hance No- of Eligible EWS Unit=0
19	09800734273N0	Ghaziabad	Construction of 480 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Noomagar	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
20	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
21	09800734263N0	Ghaziabad	Construction of 312 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Aradhyam - 2, Ghaziabad	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
22	09800734243N0	Ghaziabad	Construction of 1493 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at SGS City - 1, Ghaziabad	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
23	09800734193N0	Ghaziabad	Construction of 333 EWS DUs under AHP component of PMAY-U at Ozone Classic, Vill. Noor Nagar & Vill. Saddiq, Ghaziabad	333	21	11	0	5	0	3	40	7	33	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0

[Signature]
11/10/2021
cc

[Signature]
11/10/2021
cc

[Signature]
11/10/2021
cc

[Signature]
योगेश कुमार
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

24	09800734283N0	Ghaziabad	Construction of 147 DUs under AHP component of PMAY-U at Shriram North View Apartments, Ghaziabad	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0
25	09800734293N0	Ghaziabad	Construction of 399 DUs under AHP component of PMAY-U at Himalya Metro Walk, Ghaziabad	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PVT Developers	0

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
11/10/2024
cc

[Signature]
11/10/24
सहा. प्रभारी पी.एम.ए.वाई. सेल

[Signature]
सचिव